



61800/B/2020-HSP1

Čj.: UZSVM/B/41458/2020-HSP1

## DODATEK č. 1

ke

### SMLOUVĚ O DÍLO UZSVM č. 84/2019 (dále jen „Smlouva“)

na veřejnou zakázku

#### „Víceúčelová hala a zpevněné plochy v sídle ÚP Brno“

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen občanský zákoník)

### Článek I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb.  
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2  
IČO: 69797111  
za kterou právně jedná: Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,  
na základě pověření generální ředitelky č. j. UZSVM/B/44384/2020-HSP1 ze dne 16.12. 2020  
ve věcech plnění Smlouvy pověřena: Ing. Simona Lorencová, ředitelka odboru Hospodářsko  
správního ÚP Brno, Úřad pro zastupování státu ve věcech  
majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor Hospodářsko správní,  
technický dozor investora (TDI): xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx  
místo pro předání faktury: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní  
pracoviště Brno, odbor Hospodářsko správní, Příkop 11, 602 00 Brno  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Moravská stavební unie – MSU s.r.o.  
se sídlem Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice. 619 00 Brno  
IČO: 48529303  
DIČ: CZ485229303  
za kterého právně jedná: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti  
ve věcech plnění Smlouvy pověřen: xxxxxxxxxxxx, jednatel a ředitel společnosti,  
tel. +420 xxx xxx xxx  
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně  
oddíl C, vložka 10632  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené osoby právně jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

## **Článek II.** **Důvod uzavření dodatku**

- 2.1 Dne 28. 8. 2019 byla uzavřena Smlouva. Účinnosti Smlouva nabyla dne 29. 8. 2019. Termín splnění díla byl dle čl. IV., odst. 4.4. Smlouvy sjednán s určením lhůty – nejpozději do 15 kalendářních měsíců od předání staveniště. Staveniště bylo předáno a převzato dne 20. 9. 2019. Termín splnění díla dle stávajícího platného znění Smlouvy je tedy 20. 12. 2020.
- 2.2 Zhotovitel doručil dne 19. 11. 2020 objednateli žádost, kterou následně doplnil podáním ze dne 17. 12. 2020, o prodloužení termínu splnění díla dle Smlouvy na dobu do 26. 2. 2021. Důvodem postupu cestou níže uvedené změny závazku sjednaného ve Smlouvě jsou skutečnosti či okolnosti související s pandemií onemocnění Covid-19 vzniklé v důsledku vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu (opakovaně) a přijatých protiepidemických opatření, k nimž došlo až po uzavření Smlouvy, a které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, odvrátit či včas překonat. V příčinné souvislosti s opatřeními vydanými ze strany státu reagujícími na pandemii onemocnění Covid-19, i přes vynaložení veškerého úsilí ke splnění Smlouvy, nastalo na straně zhotovitele zpoždění výstavby díla sjednaného ve Smlouvě. Mezi uváděné skutečnosti či okolnosti na straně zhotovitele se řadí zejména znemožnění volného pohybu materiálu přes hranice a volného pohybu osob, který se dotkl jeho pracovníků realizujících sjednané dílo, omezení výroby u subdodavatelů materiálů potřebných pro realizované dílo a výpadek dalších pracovních kapacit zhotovitele v důsledku koronavirového onemocnění Covid-19 u jeho stálých pracovníků.

## **Článek III.** **Změna Smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku II. odst. 2.2 tohoto dodatku a v souladu s článkem XIII., odst. 13.2., Smlouvy dohodly na změně Smlouvy spočívající pouze v prodloužení sjednaného termínu splnění díla, to znamená, že nedochází ke změně v ostatních ujednáních smlouvy, zvláště pak v ujednáních týkajících se ceny díla (cena díla zůstává stejná).
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že text v článku IV., odst. 4.4., Smlouvy, který zní: „Termín splnění díla: nejpozději do 15 kalendářních měsíců od předání staveniště“, se ruší a nahrazuje se novým textem v tomto znění: „Termín splnění díla: nejpozději do 15. 2. 2021.“
- 3.3 V ostatních ujednáních se text Smlouvy nemění.

## **Článek IV.** **Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tento dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

- 4.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 4.4 Objednatel do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1 zašle oznámení o změně závazku sjednané na základě tohoto dodatku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem tohoto dodatku, že došlo k dohodě o celém jeho obsahu, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne

V Brně dne

**Česká republika – Úřad pro zastupování  
státu ve věcech majetkových**

.....  
Mgr. Ivo Popelka  
ředitel Územního pracoviště Brno

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
jednatel společnosti  
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.