

Číslo smlouvy objednatele: 1035/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1514/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO **III/4176 PRACE PRŮTAH 2. STAVBA, II. ETAPA**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

ZAMONT cz s.r.o.

sídlem Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Pavel Zámečník - jednatel

IČO: 262 84 570
sp. zn. C 41873

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Změna rozmístění a počtu dopravních značek. Změna vyplynula ze zasláního vyjádření Policie ČR po předání staveniště.
- Snížení nivelety budované dešťové kanalizace v průměru do 500 mm. Toto opatření zabraňuje kolizím s dalšími inženýrskými sítěmi. Bez dodatečně stanoveného snížení nivelety kanalizace nebylo možno stavbu provést.
- Změna navržené sanační vrstvy ze šterkodrti 0-125 mm na šterkodrt' frakce 63-150 mm prolévanou cementovou maltou. Zemní plán byla více promáčená než předpokládal projekt, proto musela být sanační vrstva v tl. 300 mm ze ŠD 0/125 nahrazena vrstvou ŠD 63/150 v tl. 400 mm s prolitím cementovou maltou, která zajistila lepší stabilitu i únosnost ve vlhkém podloží a zajistila dosažení požadované hodnoty modulu přetvárnosti.
- Nemožnost ukládání vytěženého materiálu na skládku. S ohledem na nevhodné klimatické podmínky došlo k uzavření provozu skládek. Z tohoto důvodu a s ohledem na nutnost dodržení termínu dokončení díla bylo mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuto dočasné uložení materiálu na mezideponii a jeho následnému odvozu na skládky po obnovení jejich provozu. Materiál bylo tedy nutné opakovaně naložit z mezideponie na dopravní prostředky a odvézt ze staveniště.
- Zamezení okolních vlivů při zrání hotové recyklované vrstvy. Z důvodu očekávaných nepříznivých klimatických podmínek bylo realizováno opatření za účelem ochrany realizované vrstvy suché recyklace překrytím separační geotextilií.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9.143.908,46 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Uherském Ostrohu, dne 18. 12. 2020

V Brně, dne 18. 12. 2020

Pavel Zámečník - jednatel

ZAMONT cz s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
