

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

číslo Dodatku č. 2 dle objednatele: O/19/441

číslo Dodatku č. 2 dle zhotovitele:

číslo původní Smlouvy o dílo dle objednatele: O/19/441

číslo původní Smlouvy o dílo dle zhotovitele: S190389

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná

Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IC: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606 621/0100

Zastoupená:

JUDr. Robertem Kerndlem, předsedou představenstva  
Janem Šmídkem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

xxx

#### 2. Zhotovitel: TENZA, a.s., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3023

IC: 25570722

DIČ: CZ25570722

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

743541-641/0100

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

17319173/0300

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

39188004/2700

Zastoupená:

Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva

Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

Telefon:

+xxx

E-mail:

xxx

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/441, č. smlouvy zhotovitele S190389 uzavřené dne 26. 9. 2019 (dále jen „Smlouva“) ve znění jejího dodatku č. 1 se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Jih, horkovodní propoj PŠ-PSB, Poříčí, Polní“ (dále jen „dílo“).

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu objektivních příčin, vyvolaných realizací díla, vedoucích ke vzniku víceprací a méněprací, které nebyly součástí rozsahu předmětu díla a dále na základě objektivní skutečnosti v důsledku událostí vyšší moci – skladba podloží v korytě Svratky a přívalové deště v měsíci červnu – vedoucích ke změně časového harmonogramu postupu prací, který je přílohou smlouvy, a ke změně časového harmonogramu provedení díla uvedeného v čl. IV. odst. 2. smlouvy.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě shora uvedeného se předmět smlouvy:
- doplňuje o vícepráce, které byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými při realizaci díla, zahrnující provedení stavebních a technologických opatření při budování „SO 01 Horkovodní rozvody“, „SO 04 Etážové šachty“ a „SO 05 Stavební jímky“, a dále
  - poníží o méněpráce, které taktéž byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými při realizaci díla, zahrnující úpravu stávající šachty HJ20 při budování „SO 07 Úprava stávajících šachet“,
- a to v rozsahu specifikovaném ve Změnovém listu č. 3 – Beranění štětovic v korytě Svratky, zesílení rozpěrných rámu, ve Změnovém listu č. 4 – Přeložka dešťové vpusti na ul. Poříčí, ve Změnovém listu č. 5 – Odvzdušnění horkovodu na ul. Poříčí, ve Změnovém listu č. 6 – Těsnění prostupů pro chráničky HDPE v Š2 a Š3, ve Změnovém listu č. 7 – Šachta HJ20 – méněpráce, ve Změnovém listu č. 8 – Silniční vpusti na ul. Polní, ve Změnovém listu č. 9 – Bourání betonu ve výkopech, ve Změnovém listu č. 10 – Bourání energokanálu a potrubí - Bakalovo nábřeží a ve Změnovém listu č. 11 – Úprava výkopů – kolize HV s vodovodem, L9-L12.
2. S ohledem na změnu předmětu smlouvy, jak je uvedeno v čl. III. odst. 1 tohoto Dodatku č. 2, dochází k úpravě, změně výše ceny předmětu díla uvedené v čl. III., odst. 1. smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1, kdy z důvodu víceprací a méněprací se celková cena díla navyšuje o částku 921 953,00 bez DPH.

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo  
ve znění jejího dodatku č. 1 bez DPH 59 621 686,00 Kč

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH celkem + 1 159 615,00 Kč

ZL č. 3 – Beranění štětovic v korytě Svratky, zesílení rozpěrných rámu

ZL č. 4 – Přeložka dešťové vpusti na ul. Poříčí

ZL č. 5 – Odvzdušnění horkovodu na ul. Poříčí

ZL č. 6 – Těsnění prostupů pro chráničky HDPE v Š2 a Š3

ZL č. 8 – Silniční vpusti na ul. Polní

ZL č. 9 – Bourání betonu ve výkopech

ZL č. 10 – Bourání energokanálu a potrubí - Bakalovo nábřeží

ZL č. 11 – Úprava výkopů – kolize HV s vodovodem, L9-L12

Ponížení ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH celkem - 237 662,00 Kč

ZL č. 7 – Šachta HJ20 – méněpráce

**Nová celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 1 bez DPH 60 543 639,00 Kč**

(slovy: šedesátmilionůpětsetčtyřicettřítisícšestsetřicetdevět korun českých)

3. Z důvodu události vyšší moci – skladba podloží v korytě Svratky a přívalové deště v průběhu realizace stavby – a tím způsobenou změnu časového harmonogramu postupu prací se smluvní strany dohodly, že čl. IV odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

2. Časový harmonogram provedení díla:

- |   |               |
|---|---------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací  | od 01.10.2019 |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace<br>nutné pro provoz díla (vyjma části díla specifikované v bodu 2.3.)   | do 30.09.2020 |
| 2.3. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace<br>nutné pro provoz díla (v rozsahu SO 01, 02, 03, 04, 05 v úseku od lomu<br>potrubí nad etáž. šachtou Š2 po lom potrubí L03 za etáž. Šachtou Š3) | do 31.03.2021 |
| 2.4. zapravení dotčených povrchů (vyjma části díla specifikované v bodu 2.5.)   | do 31.10.2020 |
| 2.5. zapravení dotčených povrchů v okolí etážových šachet Š2 a Š3   | do 31.05.2021 |
| 2.6. vyklizení staveniště v korytě a na březích řeky, rekonstrukce cyklostezky,<br>likvidace zařízení staveniště, úklid   | do 31.05.2021 |
| 2.7. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla  | do 30.06.2021 |

Smluvní strany se dále dohodly, že časový harmogram postupu prací ze dne 23.10.2020, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, nahrazuje původní časový harmonogram smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Všechny ostatní články a odstavce smlouvy o dílo, které nejsou přímo dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změn nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, jeho obsahu beze zbytku rozumí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

- ZL č. 3 – Beranění štetovnic v korytě Svratky, zesílení rozpěrných rámu
- ZL č. 4 – Přeložka dešťové vpusti na ul. Poříčí
- ZL č. 5 – Odvzdušnění horkovodu na ul. Poříčí

- ZL č. 6 – Těsnění prostupů pro chráničky HDPE v Š2 a Š3
- ZL č. 7 – Šachta HJ20 – méněpráce
- ZL č. 8 – Silniční vpusti na ul. Polní
- ZL č. 9 – Bourání betonu ve výkopech
- ZL č. 10 – Bourání energokanálu a potrubí - Bakalovo nábřeží
- ZL č. 11 – Úprava výkopů – kolize HV s vodovodem, L9-L12
- Časový harmogram postupu prací ze dne 23.10.2020

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUD. Robert Kerndl  
předseda představenstva

.....  
Ing. Michal Hrubý  
předseda představenstva

.....  
Jan Šmídek  
místopředseda představenstva

.....  
Ing. František Paulík  
místopředseda představenstva