

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. S913/2020/260**  
**č.zhot. SOD 2020/041/N307/S22520**



LCR1220616

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Indrou**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

██████████, hlavní TPSC KŘ Šumperk,

tel.: + ██████████

██████████ TPSC KŘ Šumperk/LS Janovice (technický dozor)

tel.: ██████████

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251, 788 33 Hanušovice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupen: **Daliborem Balašem**, členem představenstva

ve věcech technických jedná: ██████████

č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek, č.ú. 13403781/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II. Předmět dodatku**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke SoD na stavební práce na akci **LC Hergotsbouda-7cest-Vojenská-most**, evidenční číslo zakázky **S913/2020/260**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek je nutné přerušit stavbu do jarního období.

### **III. Doba plnění**

Termín dle SOD: 31.10.2020  
Termín dle předání staveniště 28.11.2020  
Práce přerušeny od 13.11.2020 do 15.05.2021  
**Nově sjednaný termín: 30.05.2021**  
**Zhotovitel má na dokončení díla 15 dnů**

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Tento dodatek je uzavřen s platností k 28.11.2020

Ve Frýdku Místku, dne: **14 -12- 2020** .....

V Šumperku, dne: **11 -12- 2020** .....



.....  
Za zhotovitele  
**Dalibor Balaš**  
člen představenstva  
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.



.....  
Za objednatele  
**Ing. Pavel Indra**  
ředitel KŘ Šumperk

