



# Dodatek č. 1., SMLOUVY O DÍLO

## číslo: S6/2020/107

### I.



#### Smluvní strany

##### **Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451  
DIČ: CZ 42196451  
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540  
statutární orgán: **Ing. Josef Vojáček**, generální ředitel  
zastoupený na základě  
Pověření ze dne 8.7.2019: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště  
**Lesní závod Konopiště**  
**Želetinka 12, 256 01 Benešov**  
ve věcech technických jedná:   
telefon / kancelář / email:   
(dále jen „objednatel“)

a

##### **Stavatelství - Mutl, s.r.o.**

IČ: 29016037  
DIČ: CZ 29016037  
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160122  
sídlo: Lorecká 465, Hlouchka, 284 01 Kutná Hora  
zastoupený: **Romanem Mutlem**  
ve věcech technických jedná: **Roman Mutl**  
telefon / fax / email:   
bankovní spojení:   
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2020/107 (dále jen „Dodatek“):

## II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází upřesnění a odsouhlasení termínu dokončení realizace stavebních prací na této veřejné zakázce.

## III. D o b a p l n ě n í

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 2. a nově zní takto:

3. Termín řádného dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2020/107: **30. 09. 2020**, byl prodloužen o 92 dní, o něž objednatel umožnil zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 24. 08. 2020. Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2020/107 (dále jen „Smlouvy“), byl termín dokončení díla posunut na 31. 12. 2020, kdy příčinou tohoto posunu byl jednak pozdní datum podpisu Smlouvy a s tím spojený následný proces uveřejnění Smlouvy v centrálním registru smluv, ale především ta skutečnost, že staveniště nemohlo být předáno v období, v němž Lesnímu závodu Konopiště ještě zbývalo dokončit těžbu kůrovcem napadených stromů, jejich soustředění na odvozní místa a následný odvoz, neboť nutná těžební činnost by značnou měrou omezovala zhotovitele v provádění oprav na dotčené lesní cestě.  
Řádné dokončení díla je tímto Dodatkem posunuto na datum: **31. 12. 2020**.

## XII. Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1., ke Smlouvě o dílo č. S6/2020/107, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2020/107 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Kutné Hoře, dne **16-12-** 2020

V Želetince, dne **17-12-** 2020

  
.....  
**Roman Muťal**  
jednatel společnosti Stavítejství - Muťal, s.r.o.

  
.....  
**Ing. Miroslav Jankovský**  
ředitel LZ Konopiště