

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO A MANDÁTNÍ SMLouvĚ
č. objednatele: 070/01/12
č. zhotovitele: 120104

na zhotovení projektové dokumentace a provedení mandátní činnosti na stavbu
„SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 - I/49, 2. ÚSEK“
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel – mandant:

Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
Jednající:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**
K majáku 5001, 761 23 Zlín
Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
70934860
CZ70934860
Ing. Bronislav Malý, ředitel
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
[XXX](#)

Zhotovitel – mandatář:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
Jednající:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o.
Ostrava-Moravská Ostrava, Masarykovo
náměstí 5/5, PSČ 702 00
Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 2018
42767377
CZ42767377
XXXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
[XXXXXXXXXX](#)
XXXXXXXXXX
XXXXXXX

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- úpravy termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a úpravy termínu splnění závazku z mandátní smlouvy,
- z důvodu změny termínu zaplacení ceny.

Úpravy termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a termínu splnění závazku z mandátní smlouvy

V návaznosti na podmínky souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného Ministerstvem životního prostředí je nutné m.j. prověřit posunutí řešeného úseku komunikace takovým způsobem, který bude minimalizovat zásah do Fryštáckého potoka, případně je nutné podat prokázání o nemožnosti takového řešení. Proto není možné dokončit projektovou dokumentaci ve stupni DÚR v původně stanoveném rozsahu a v daných termínech. Na základě vyjádření MŽP k předloženému upravenému návrhu řešení projektu k možné úpravě je reálné pokračovat ve zpracování DÚR. Proto je třeba upravit termín dokončení zpracování DÚR, část A a současně DÚR, část B s předpokladem případného nového procesu EIA pro samostatné posouzení Fryštáckého potoka.

Změna termínu zaplacení ceny

V návaznosti na vydané stanovisko MŽP k projektu byly zhotovitelem - mandatářem zpracovávána a předkládána variantní řešení dle podmínek daných pro fázi přípravy projektu. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem bude zhotovitelem - mandatářem předána objednateli poslední dopracovaná verze 1 paré pracovní DÚR, jejíž návrh již byl předložen k vyjádření MŽP. Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě úhrady ceny projektové dokumentace.

Změna se také týká osoby jednající za zhotovitele – mandatáře. Jednajícím je prokurista společnosti Ing. Martin Vilč.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění“ smlouvy, bod 1. a bod 2.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Termín plnění smlouvy o dílo:
 - a) předání 1 paré pracovní DÚR pro část A nejpozději do: **31.05.2013**
 - b) předání 1 paré DÚR pro část A nejpozději do: **30.11.2014**
 - c) předání 1 paré DÚR pro část B nejpozději do: **30.11.2014**
 - d) předání 3 paré kompletní DÚR pro jednotlivé části A a B dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení vč. veškeré dokladové části a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR pro jednotlivé části A a B potvrzené povolujícím stavebním úřadem nejpozději do: **31.12.2015**
2. Termín plnění mandátní smlouvy:
splnění mandátní činnosti k jednotlivým částem A a B DÚR vč. územního rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci na celou stavbu nejpozději do: **31.12.2015**

2. Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy, bod 1:

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Po řádném splnění dílčí části závazku dle čl. V., odst. 1.,

písm. a), bod 1), 2) (smlouvy o dílo) vzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny dle níže uvedeného:

- předání 1 paré pracovní DÚR pro část A v termínu dle čl. IV, odst. 1, bod a) – nárok na úhradu 35 % z ceny za zpracování DÚR, část A,
- předání 1 paré DÚR pro část A v termínu dle čl. IV, odst. 1, bod b) – nárok na úhradu 45 % z ceny za zpracování DÚR, část A,
- předání 1 paré DÚR pro část B v termínu dle čl. IV, odst. 1, bod c) – nárok na úhradu 80 % z ceny za zpracování DÚR, část B,
- předání 3 paré kompletní DÚR, část A vč. veškeré dokladové části a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR potvrzené povolujícím stavebním úřadem v termínu dle čl. IV, odst. 1, bod d) – nárok na úhradu zbývajících 20 % z ceny za zpracování DÚR, část A,
- předání 3 paré kompletní DÚR, část B vč. veškeré dokladové části a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR potvrzené povolujícím stavebním úřadem v termínu dle čl. IV, odst. 1, bod d) – nárok na úhradu zbývajících 20 % z ceny za zpracování DÚR, část B,

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 13.5.2013

V Ostravě dne 17.5.2013

.....

.....