

DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO A MANDÁTNÍ SMLouvĚ
č. objednatele: 070/01/12
č. zhotovitele: 120104

na zhotovení projektové dokumentace a provedení mandátní činnosti na stavbu
„SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 - I/49, 2. ÚSEK“
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel – mandant:

Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
Jednající:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**
K majáku 5001, 761 23 Zlín
Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
70934860
CZ70934860
Ing. Bronislav Malý, ředitel
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX
[XX](#)

Zhotovitel – mandatář:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
Jednající:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
Ostrava-Moravská Ostrava, Masarykovo
náměstí 5/5, PSČ 702 00
Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10727
42767377
CZ42767377
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXX
[XXXXXXXXXX](#)
XXXXXXXXXX
XXXX

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu úpravy termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a úpravy termínu splnění závazku z mandátní smlouvy.

Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťuje příkazce vlastními silami, nebylo možno ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým jednáním o konečné podobě projektové dokumentace s dotčenými subjekty a problematickým

majetkoprávním vztahům s vlastníky pozemků dotčených nemovitostí. V návaznosti na problémy týkající se konečné podoby PD, nebylo možné zpracovat verifikační dokumentaci porovnávající změny mezi konečnou podobou projektové dokumentace ve stupni DÚR a záměrem, ke kterému bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno stanovisko EIA. Na základě verifikační dokumentace bude Ministerstvem životního prostředí vydáno závazné stanovisko, které bude povinnou přílohou žádosti o vydání územního rozhodnutí. Z výše popsaných důvodů nebyly příkazcem příkazníkovi předány veškeré podklady pro zahájení územního řízení tak, aby mohl být příkazníkem splněn termín dle příkazní smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění“ smlouvy, bod 1., písm. d) a bod 2. ve znění dodatku č. 2

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Termín plnění smlouvy o dílo:
 - d) předání 3 paré kompletní DÚR dopracované v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení vč. veškeré dokladové části a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR potvrzené povolujícím stavebním úřadem nejpozději do: **7 měsíců od vydání zezávazněného a verifikačního stanoviska EIA Ministerstvem ŽP**
2. Termín plnění mandátní smlouvy:
splnění mandátní činnosti k DÚR vč. územního rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci na celou stavbu nejpozději do: **7 měsíců od vydání zezávazněného a verifikačního stanoviska EIA Ministerstvem ŽP**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 21. 12. 2015

V Ostravě dne

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva