

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S-2354/00066001/2020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kladno, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1

IČO: 47781734

DIČ: CZ47781734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

jejímž jménem jedná Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

č. smlouvy: 173-20

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé (Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2020 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda**“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	6.752.223,17 Kč
Nová Cena díle dle Dodatku č. 1 bez DPH	6.648.471,52 Kč
DPH 21%	1.396.179,01 Kč

DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	8.044.650,53 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelem odsouhlasen Změnový list č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – ZBV č.1

V Říčanech dne _____

V Kladně _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

ČNES dopravní stavby, a.s.
Ing. Vladimír Ložek,
Předseda představenstva

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-131 564,91	0,00	-131 564,91

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	27 813,26	27 813,26

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-131 564,91	27 813,26	-103 751,65

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

000/1

Číslo ZBV:

1.4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda

Strany smlouvy o dílo č. S - 2354/00066001/2020 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.9.2020 (dále jen Smlouva)

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	15	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Stavební dozor

Initiátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny

Předmětem změny je provedení prací nad rámec prací uvažovaných v zadávací dokumentaci stavby.

Díličí změna 1: Čištění příkopů

Na základě prohlídky stavby, která proběhla dne 9.11.2020, bylo na požadavek zástupce objednatele provedeno čištění příkopů u objektu SO 102 (viz zápis v SD list č. 73035, který je přílohou č.08 tohoto ZBV), které bylo provedeno nad rámec zasmulvněného množství. Tímto požadavkem vznikají zhotoviteli stavby vícenáklady u položky hloubení rýh a s tím související položkou skládkovného (viz vážní listky, které jsou přílohou č.10 tohoto ZBV).

Díličí změna 2: Napojení na stávající část komunikace

Dne 11.11.2020 proběhlo místní šetření za účasti zástupce objednatele. Na zmíněném místě bylo dohodnuto provedení plynulého napojení komunikace na stávající část komunikace, která je provedena ze žulové dlažby. Zástupce objednatele odsouhlasil technické řešení, které spočívá v rozebrání stávající žulové dlažby v rozsahu cca 3 x 5,5 m, doplnění podloží vrstvou ze šterkordtře a navýšení položek u asfaltové směsi ACO 11 včetně postřiku (viz zápis v SD list č. 73037, který je přílohou č.09 tohoto ZBV).

Jedná se o Změny nezbytné, které je podle § 5, odst. 1, písm.d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny změn 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změny nezbytné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	27 813,26	27 813,26	27 813,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Opata	datum	9.12.2020	podpis
Stavební dozor	jméno	Tomáš Pecka	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Vladimír Ložek	datum		podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000/1

Číslo ZBV:

1.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda

Strany smlouvy o dílo č. S - 2354/00066001/2020 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.9.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 81/11,150 21 Praha 5

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	15	počet listů

Paré č.

Příjemce

1+2

Objednatel

3

Zhotovitelem

4

Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Důvod a zdůvodnění Změny:

Předmětem změny je provedení prací nad rámec prací uvažovaných v zadávací dokumentaci stavby.

Dílejší změna 3: Změna technologie pokládky

S ohledem na použitou technologii pokládky vybraného zhotovitele, která probíhala v celé šíři komunikace, nebylo nutné provádět střešové pracovní spáry. Z tohoto důvodu došlo úspově, a to u položek frézování drážky a těsněním dilatačních spar.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto práce Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat.

Jedná se o změnu, která vznikla v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-131 564,91	0,00	-131 564,91	131 564,91

Podpis vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Opata	datum	3.12.2020	podpis
Stavební dozor	jméno	Tomáš Pecka	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Lenka Chmelová	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu, v ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednáním nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Vladimír Ložek	datum		podpis

Číslo paré

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 752 223,17

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 752 223,17	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-131 564,91	27 813,26	27 813,26	0,41%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-131 564,91	6 648 471,52	-103 751,65	-1,54%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), imeno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Opata

Stavební dozor: Tomáš Pečna

Zástupce Objednatele: Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Název stavby: III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 000/1								000/1					
Číslo a název rozpočtu: III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Všeobecné konstrukce a práce						166 298,63	-131 564,91	0,00	34 733,72	-131 564,91	-79,11%
8	113762	frézovací drážky o průměru do 200 mm ²	m	2 279,000	476,000	-1 803,000	33,68	76 756,72	-60 725,04	0,00	16 031,68	-60 725,04	-79,11%
9	931312	těsnění dilat. spar asfalt závlkou o průměru do 200 mm ²	m	2 279,000	476,000	-1 803,000	39,29	89 541,91	-70 839,87	0,00	18 702,04	-70 839,87	-79,11%
		Celkem						166 298,63	-131 564,91	0,00	34 733,72	-131 564,91	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Opat, stavbyvedoucí

Za Objednatele: Tomáš Pecka, stavební dozor

Datum: 9.12.2013

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.4

Název stavby: III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 000/1								000/1					
Číslo a název rozpočtu: III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Všeobecné konstrukce a práce						3 685 214,76	0,00	25 830,78	3 711 045,54	25 830,78	0,70%
5	573223	spojovací postřik ze sl. emulze do 1,0kg/m2	m2	21 563,000	21 579,500	16,500	14,90	321 288,70	0,00	245,85	321 534,55	245,85	0,08%
7	574A04	asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. ACO 11+, 11S, (SO 101-50mm, SO 102-80mm)	m3	824,000	825,320	1,320	3 894,41	3 208 993,84	0,00	5 140,62	3 214 134,46	5 140,62	0,16%
10	132738	hloubení rýh do 2m, paž. I nepaž. tř. I., odvoz do 20 km (příkopy SO 101)	m3	150,000	172,500	22,500	706,55	105 982,50	0,00	15 897,38	121 879,88	15 897,38	15,00%
12	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných. II tř. těžitelnosti (krajnice-příkopy)	t	436,000	476,500	40,500	112,27	48 949,72	0,00	4 546,94	53 496,66	4 546,94	9,29%
	NP	Nové položky jednotkové ceny převzaty z OTSKP 2019						0,00	0,00	1 982,48	1 982,48	1 982,48	100,00%
101	11317	Odstranění krytu zpevněných ploch z kostek	m3	0,000	2,475	2,475	301,00	0,00	0,00	744,98	744,98	744,98	100,00%
102	56332	Vozovkové vrstvy ze štěrku tříř. tl.do 100mm	m2	0,000	16,500	16,500	75,00	0,00	0,00	1 237,50	1 237,50	1 237,50	100,00%
		Celkem						3 685 214,76	0,00	27 813,26	3 713 028,02	27 813,26	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Opata 

Za Objednatele:

Datum: 8.12.2023

Datum:

Podpis:

Podpis: 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda

1=1+10+11	Přijaté smluvní částky bez rezervy a DPH	8 762 223,17
2=2+1+10	Aktuální smluvní částka (smluvní částky) bez DPH	6 648 471,62
2a=2+1,21	Aktuální smluvní částka (smluvní částky) včetně DPH	6 066 660,83
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	88,46%
4=(25/1)*100	sledování vybraných změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	sledování limitů 15 % pro změny smluvních částek (smluvní částky) (smluvní částky)	-1,85%

6=1*0,5	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	103 781,85
7=6/3	sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,46%
6=1*0,5	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 025 666,95

8=10/100	sledování limitu 10 % Skupiny 3	1,08%
9=10/100	sledování limitu 10 % Skupiny 4	0,41%
10=10/100	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	159 378,17
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 376 111,68

12=(57/1)*100	sledování limitu 15 %	0,26%
13=3/1	sledování limitu 137 388 800 Kč	0,00%
14=(1402/100)*100		137 388 800,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / přední Změny	Změny záporné (zadáván se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Výhraně změna (Dokěrky)					- 2 - Změna položek (Započítávání)					- 3 - Nepředvídanost					- 4 - sledování					- 5 - Změny do minima	
						Změny záporné (zadáván se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadáván se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadáván se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadáván se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny do minima (15% nebo limit 148 224 000 Kč)	Limit 15 %				
						23	34	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(28/1)*100	32=28+29	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	38A=AB(1/3)+34	37	38=(157/1)*100					
		III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda	121 864,91	27 813,28	103 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 131 584,91	0,00	0,00%	- 131 584,91	131 584,91	0,00	27 813,28	0,41%	88 878,08	27 813,28	0,00	0,00%				
000H	1	Č.účetní příloha napojení na stávající čísel komerčníka změna technologie pořízení	- 131 584,91	27 813,28	- 103 781,85			0,00			0,00	- 131 584,91	0,00	0,00%	- 131 584,91	131 584,91	0,00	27 813,28	4,10%	27 813,28	27 813,28		0,00%				

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1.3
Název a evidenční číslo stavby:	III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Zápis SD list č.73035	1	
09 Zápis SD list č.73037	1	
10 List ukládky	1	
11 Oznámení zhotovitele	4	
12 Pokyn ke zpracování ZBV	4	
13 Fotodokumentace	2	
Počet listů celkem	15	

Změnový soupis prací 000/1 po změnách 1 - 3 - ZBV 1

Evidenční číslo a název stavby: III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 000/1						
Číslo a název SO/PS: 50 000 Oprava komunikace														
Číslo a název rozpočtu: 50 000 Oprava komunikace														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0	Všeobecné konstrukce a práce						6 752 223,17	-131 564,91	25 830,78	6 646 489,05	-105 734,12	178,84%	
1	R položka	DÍO vč. zajištění, zjištění a vytvoření mž. sítí, geodetické zaměření stavby	ks	1,00	1,00	0,00	169 145,98	169 145,98	0,00	0,00	169 145,98	0,00	0,00	
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20 km (100 mm SO 101)	m3	809,00	809,00	0,00	733,61	593 490,49	0,00	0,00	593 490,49	0,00	0,00	
3	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20 km (80mm SO 102)	m3	419,00	419,00	0,00	733,61	307 382,59	0,00	0,00	307 382,59	0,00	0,00	
4	90818	čistění vozovek samosběr	m2	13 471,00	13 471,00	0,00	4,79	64 526,09	0,00	0,00	64 526,09	0,00	0,00	
5	972223	spojovací materiál ze st. emulze do 1,0kg/m2	m2	21 563,00	21 579,50	16,50	14,90	321 238,70	0,00	245,85	321 534,55	245,85	0,08%	
		ZBV č.1												
		5 5 3			16,50									
		Součet												
6	574D46	asfaltový beton pro ložní vrstvy modník AC1 16+ 16S # 50mm (SO 101)	m2	8 082,00	8 082,00	0,00	169,12	1 368 519,04	0,00	0,00	1 368 519,04	0,00	0,00	
7	574A04	asfaltový beton pro obrusné vrstvy modník ACO 11+ 11S, (SO 101-80mm SO 102-80mm)	m3	824,00	825,32	1,32	3 894,41	3 208 893,84	0,00	5 140,62	3 214 134,46	5 140,62	0,16%	
		Množství dle SO		824,00										
		ZBV č.1												
		5 5 3 1 0 0 0			1,32									
		Součet												
8	113702	frézování drážky o průměru do 200 mm2	m	2 279,00	476,00	-1 803,00	33,68	76 756,72	-60 725,04	0,00	16 031,68	-60 725,04	-79,11%	
		ZBV č.1												
		2279-476			476,00									
		Součet												
9	931312	žebeno drážky asfalt zátěvkou o průměru do 200 mm2	m	2 279,00	476,00	-1 803,00	39,29	89 541,91	-70 839,87	0,00	18 702,04	-70 839,87	-79,11%	
		Množství dle SO		2 279,00										
		ZBV č.1												
		2279-476			1 803,00									
		Součet												
10	132738	napuštění rýh do 2m, paž. 1 nepaž. 1ř. odvoz do 20 km (odřeky SO 101)	m3	150,00	172,50	22,50	706,55	105 982,50	0,00	15 897,38	121 879,88	15 897,38	16,00%	
		Množství dle SO		150,00										
		ZBV č.1												
		22 5 7 1 8			22,50									
		Součet												
11	12822	čištění krajnic od nánosů 0 do 100 mm s odvozem na skládku	m2	1 346,00	1 346,00	0,00	82,19	110 627,74	0,00	0,00	110 627,74	0,00	0,00	
12	15112	popelky ze škvátek odvozu betonozeminnových, 0 a 0,5 mm (krajnice+přík)	t	436,00	476,50	40,50	112,27	48 949,72	0,00	4 546,94	53 496,66	4 546,94	9,29%	
		ZBV č.1												
		22 5 7 1 8			40,50									
		Součet												
13	56962	zpevnění krajnic z reových materiálů do 0 do 100mm	m2	1 410,00	1 410,00	0,00	85,49	120 540,90	0,00	0,00	120 540,90	0,00	0,00	
14	89922	výšková úprava mžh	kus	1,00	1,00	0,00	3 255,83	3 255,83	0,00	0,00	3 255,83	0,00	0,00	
15	89921	výšková úprava poklád (kanál. šachty)	kus	1,00	1,00	0,00	3 255,83	3 255,83	0,00	0,00	3 255,83	0,00	0,00	
16	89923	výšková úprava krycích hmot (vodovodní uzamyk.)	kus	3,00	3,00	0,00	1 908,59	5 725,77	0,00	0,00	5 725,77	0,00	0,00	
17	91E111	VOZ barva hladká, dodávka a pokládka (vodící čáry ø 125mm, středově pro cho	m2	520,00	520,00	0,00	92,67	48 344,40	0,00	0,00	48 344,40	0,00	0,00	
18	91E221	vod. tab. Značení nástěn. strukturální neukáže (vodící čáry ø 125mm)	m2	508,00	508,00	0,00	202,09	102 661,72	0,00	0,00	102 661,72	0,00	0,00	

18	110211	vod. Dopr. Znečnění plastem hladké (ořechod pro chodce)	m2	12,00	12,00	0,00	268,48	3 233,40	0,00	0,00	3 233,40	0,00	0,00
		Nové položky jednotkové ceny převzaty z OTSKP 2019						0,00	0,00	1 982,48	1 982,48	1 982,48	100,00%
101	11317	Odstátnění trávů zpevněných ploch z klinkerů	m3	0,00	2,48	2,48	301,00	0,00	0,00	744,98	744,98	744,98	100,00%
		ZBV 4.1											
		(5 5'3) 0 15											
		Součet											
102	56332	Vozovkové vrstvy ze štěrku dří II do 100mm	m2	0,00	16,50	16,50	75,00	0,00	0,00	1 237,50	1 237,50	1 237,50	100,00%
		ZBV 4.1											
		Součet						6 752 223,17	-131 584,91	27 843,26	2 348 471,32	-103 731,65	-1,54%

LIST UKLÁDKY A

600041



2 356 8083 7,5m²

ATUM 10.11.2020

LIST UKLÁDKY A

600042



2 356 8083 7,5m²

ATUM 10.11.2020

LIST UKLÁDKY A

600043



2 356 8083 7,5m²

ATUM 10.11.2020

LIST UKLÁDKY A

600044



2

ATUM

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

ČNES

člen skupiny ČNES

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Ing. Jindřich Štika	+420 314 009 111	Jindrich.stika@cnes.cz	24.11.2020

**Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: „III/24210 Odolena Voda,
III/24211 Odolena Voda“**

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění díla III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda (dále jen Dílo).

Při prohlídce stavby, která se konala dne 9.11.2020 bylo na základě požadavku zástupce objednatele nutné provést navýšení stavebních prací a to u položky hloubení rýh do 2m, paž. I nepaž. tř. I., odvoz do 20 km (příkopy SO 101) a s tím souvisejí položkou uložení na skládce. Tato skutečnost je uvedena a odsouhlasena v zápisu ve stavebním deníku list č. 73035, který je přílohou č.1 tohoto oznámení.

Dne 11.11.2020 proběhlo místní šetření za účasti zástupce objednatele, viz zápis ve stavebním deníku list č.73037, který je přílohou č.2 tohoto oznámení. Na tomto místním šetření bylo dohodnuto provedení plynulého napojení komunikace na stávající část, která je tvořena ze žulové dlažby. Tímto požadavkem vznikají zhotoviteli vícepráce jak u položek stávajících tak u položek nových, které jsou čerpány z ceníku OTSKP 2019. Zejména se jedná o položky jako je odstranění stávajícího krytu komunikace ze žulové dlažby, podkladu ze štěrku a navýšení položek u asfaltové směsi a s tím souvisejícím postřikem.

V rámci provádění stavebních prací dochází i k nedočerpání položek frezování spár a jejich těsnění asfaltovou záplivkou. K této úspoře dochází vlivem použití jiného technického řešení, které bylo v rámci pokládky použito. Zmíněná pokládka probíhala v celé šíři/komunikace a bylo nutné přistoupit k provedení středové pracovní spáry.

S přátelským pozdravem

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

tel: +420 314 009 111

e-mail: info@cnes.cz

web: www.cnes.cz

identifikátor datové stránky: rwpdmlfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106840015/2700

společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964



Příloha:

PR01 – Zápis v SD list č. 73035

PR02 – Zápis v SD list č. 73037

tel.: +420 314 009 111

e-mail: info@cnes.cz

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106840015/2700

společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
27 201 Kladno - Kročehlavy**

Vás dopis značky / ze dne

Náše značka
/20/KSUS/MHT/Pec

Vyřizuje/telefon
Pecka/

Praha

Věc : „III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/24210 a III/24211, Vám tímto v souladu s článkem 6.9. smlouvy o dílo č. S-2354/00066001/2020 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny :

- z důvodu požadavku objednatele na pročištění příkopů SO 102 nad rámec původního zadání (viz zápis v SD 9.11.2020)
- z důvodu změny způsobu napojení asfaltového krytu na stávající žulovou dlažbu SO 102 (viz zápis v SD 11.11.2020)
- z důvodu změny způsobu pokládky asfaltového krytu v plné šíři vozovky, nebude provedena středová pracovní spára

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno Křofelilavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4964

ČNES
řeten skupiny ČNTS

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Ing. Jindřich Štika			24.11.2020

**Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: „III/24210 Odolena Voda,
III/24211 Odolena Voda“**

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění díla III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda (dále jen Dílo).

Při prohlídce stavby, která se konala dne 9.11.2020 bylo na základě požadavku zástupce objednatele nutné provést navýšení stavebních prací a to u položky hloubení rýh do 2m, paž. I nepaž, tř. I., odvoz do 20 km (příkopy SO 101) a s tím souvisejí položkou uložení na skládce. Tato skutečnost je uvedena a odsouhlasena v zápisu ve stavebním deníku list č. 73035, který je přílohou č.1 tohoto oznámení.

Dne 11.11.2020 proběhlo místní šetření za účasti zástupce objednatele, viz zápis ve stavebním deníku list č.73037, který je přílohou č.2 tohoto oznámení. Na tomto místním šetření bylo dohodnuto provedení plynulého napojení komunikace na stávající část, která je tvořena ze žulové dlažby. Tímto požadavkem vznikají zhotoviteli vícepráce jak u položek stávajících tak u položek nových, které jsou čerpány z ceníku OTSKP 2019. Zejména se jedná o položky jako je odstranění stávajícího krytu komunikace ze žulové dlažby, podkladu ze šterkodrtě a navýšení položek v asfaltové směsi a s tím souvisejícím postřikem.

V rámci provádění stavebních prací dochází i k nedočerpaní položek frézování spár a jejich těsnění asfaltovou záplivkou. K této úspoře dochází vlivem použití jiného technického řešení, které bylo v rámci pokládky použito. Zmíněná pokládka probíhala v celé šíři komunikace a nebylo nutné přistoupit k provedení středové pracovní spáry.

S přátelským pozdravem

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

tel: +420 314 009 111

mail: info@cnescz

web: www.cnescz

identifikátor datové schránky: rwptdofa

účetní společnost: East credit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., C.Ú.

společnost: Úspěšně získala certifikát ISO 9001 a ISO 14001

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Mladý Horákovc 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964



Příloha:

PR01 – Zápis v SD list č. 73035

PR02 – Zápis v SD list č. 73037

tel: +420 314 009 113

e-mail: info@cnescz

web: www.cnescz

identifikátor datové schránky: swpdnfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

společnost je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001



