

**SILNICE III/43827: ZAHNAŠOVICE – LECHOTICE**  
**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0809/18**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
(dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

**Viadesigne s.r.o.**

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797  
IČO: 27696880  
DIČ: CZ27696880  
Zastoupení: xxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

**Článek I.**

**Úvodní ujednání, účel dodatku**

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatek č. 3 smlouvy č. SML/0809/18 ze dne 30. 10. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění dílčí části **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a dílčího závazku z příkazní smlouvy

Důvodem změny termínu je:

- časová náročnost zajištění pravomocného územního rozhodnutí/územního souhlasu na realizaci přeložky kabelů SEK, kterou si zajišťuje vlastník SEK společnost CETIN a.s.,
- bez vydání územního rozhodnutí/územního souhlasu na realizaci přeložky kabelů SEK pro společnost CETIN a.s. nelze zahájit územní řízení na stavbu SILNICE III/43827: ZAHNAŠOVICE – LECHOTICE.

Z výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

**Článek II.**

**Změny ve smlouvě**

**1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy ve znění dodatku č. 2, odst. 4.2, 4.3, 4.5, 4.6**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD – DŮR (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 31.07.2021**.

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (územní rozhodnutí) nejpozději **do 31.07.2021**.

4.5 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD DSP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 6 měsíců** ode dne nabytí právní moci Povolení (územního rozhodnutí).

4.6 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději **do 6 měsíců** ode dne nabytí právní moci Povolení (územního rozhodnutí).

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 27.11.2020

V Břeclavi, dne: 26.11.2020

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Pavel Balcar  
jednatel