

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0722/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE III/43816: RUSAVA, MOST EV.Č. 43816-3

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

#### **Linio Plan, s.r.o.**

Sídlo: Sochorova 23, 616 00 Brno  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650  
IČ: 27738809  
DIČ: CZ27738809  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: yyyyyyyy  
Bankovní spojení: yyyyyyyyyyyy  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

### **Článek I.**

#### **Úvodní ujednání, účel dodatku**

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0722/19 ze dne 03. 10. 2019 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

#### Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a dílčího závazku z příkazní smlouvy

Důvodem změny termínu je:

- časová náročnost zajištění závazného stanoviska vodoprávního úřadu jako nutného podkladu ke stavebnímu řízení. V návaznosti na vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-COV-2 dochází i přes pravidelné urgencye ze strany Zhotovitele ke zdržení v zajištění výše uvedeného stanoviska stavebním úřadem v Bystřici pod Hostýnem.

Z výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

### **Článek II.**

#### **Změny ve smlouvě**

#### **1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2, 4.3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

*4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS/RDS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31.08.2021.*

*4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31.08.2021.*

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 27.11.2020

V Brně, dne: 26.11.2020

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Pavel Vacek  
jednatel společnosti Linio Plan, s.r.o.