

## Změnový list č. 8/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby, S/RVC/136/R/SoD/2019

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

Číslo projektu 500 551 0004

000 / 1

8

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a předběžné položky

Název ZBV: **Claim č.01 - Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID - 19**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: "Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno

### Přílohy Změnového listu:

1. Vyčíslení Claimu č. 01 - paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práce v nouzovém stavu a období pro zotavení, dle usnesení vlády ČR č. 438 ze dne 20.04.2020
2. Oznámení Zhotovitele o budoucí okolnosti nebo události ze dne 24.03.2020
3. Pokyn správce stavby č. 20 k poskytnutí informace, jaký konkrétní vliv má Okolnost v souvislosti s vývojem šíření viru SAS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky na plnění Smlouvy ze dne 27.03.2020
4. Žádost Zhotovitele ze dne 24.04.2020 o prodloužení lhůty pro předložení vyčíslení závěrečného claimu
5. Oznámení Zhotovitele o volbě paušalizovaného kompenzace ze dne 09.07.2020
6. Pokyn Správce stavby č. 6 - vyčíslení nároků COVID dle Pod-čl. 20.1 OP/ZP ze dne 28.07.2020
7. Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci ze dne 30.10.2020 a čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu ze dne 30.10.2020

Paré č.

Příjemce

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR) |
| 2 | Zhotovitel  |
| 3 | Zhotovitel  |
| 4 | Projektant  |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

**Předmětem změny je nárok Zhotovitele na Paušalizovanou kompenzaci Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v období nouzového stavu a doby pro zotavení v souvislosti se šířením nákazy COVID-19.** Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie onemocnění COVID-19 na území České republiky byl vládou ČR ode dne 12. 03. 2020 do 17. 05. 2020, tj. 66 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen "Nouzový stav"). Usnesením vlády ČR ze dne 20. 04. 2020 č. 438 (dále též "Usnesení 438") byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem bylo

a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury,

b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů.

Usnesením 438 bylo mimo jiné stanoveno, že doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen "Doba pro zotavení"). Rozhodným obdobím pro řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 v souladu s Usnesením 438 se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen "Rozhodné období").

Zhotovitel konstatuje, že v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12. 03. 2020 do 3. 6. 2020 včetně. Zhotovitel kvantifikoval své nároky na dodatečnou platbu formou paušalizované kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období. Paušalizovaná kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období se v souladu s Usnesením 438 vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období na Stavbě a příslušného koeficientu stanoveného v Usnesení 438, kapitola 2., odst. a). (dále jen "Paušalizovaný finanční nárok"). Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00 Kč</b>	<b>4 951 562,18 Kč</b>	<b>4 951 562,18 Kč</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	není	není

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že:

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (Viz též závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, kapitola 4. Postup administrace). Skutečnost, že nastaly zhotoviteli ztížené podmínky způsobené pandemií koronaviru COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci je předmětem čestného prohlášení ze dne 30.10.2020, které je přílohou tohoto změnového listu.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jelikož se nejedná o změnu zakázky, ale o paušalizovanou náhradu za ztížené podmínky při provádění stavby nemění tato změna celkovou povahu zakázky,

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.5-11/2016 o oběhu smluv a o žádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

- b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
- D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**
- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
- b) nemění celkovou povahu zakázky
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
- E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	/	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
číslo smlouvy : S/ŘVC/136/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	15.12.2020	
týká se bodu :	5 991 390,24 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis
				Číslo paré:

1) Vyčíslení Claimu č. 01 - paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práce v nouzovém stavu a období pro zotavení, dle usnesení vlády ČR č. 438 ze dne 24.04.2020

Název Stavby a číslo smlouvy Objednatele:	Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby, S/ŘVC/136/R/SoD/2019			
Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12 Praha 1			
Zhotovitel:	"Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno			
Skupina nákladů:	000 VON			
<b>Rekapitulace vyčíslení Claimu č. 01 ze dne 09.07.2020</b>				
Číslo SO/PS:	Název SO/PS		Koeficient	Výše nároku
SO 000	Všeobecné a předběžné položky		10,20%	
SO 012	Demolice objektů - levý břeh - km 2,26 (viz DBP)		10,20%	
SO 111	Silnice III/24635 - km 2,26		10,20%	
SO 112	Účelová komunikace plavebního kanálu - levý břeh - km 2,26		10,20%	
SO 113	Účelová komunikace plavebního kanálu - pravý břeh - km 2,26		10,20%	
SO 114	Polní cesta - levý břeh - km 2,26		10,20%	
SO 119.1	Provizorní komunikace - km 2,26		10,20%	
SO 211	Silniční most na silnici III/24635 Vrbno - km 2,26		11,10%	
SO 212	Úprava břehů plavebního kanálu - km 2,26		10,20%	
SO 213	Opěrná zeď na silnici III/24635 - km 2,26		10,20%	
SO 214	Vyztužení strmého svahu silnice III/24635 - km 2,26		10,20%	
SO 215	Opěrná zeď na polní cestě - pravý břeh, km 2,26		10,20%	
SO 219	Provizorní přemostění plavebního kanálu - km 2,88		10,20%	
SO 311	Přeložka vodovodního potrubí závlah - km 2,26		10,20%	
SO 411	Demontáž vedení Telefonica O2 - km 2,26 (viz DBP)		10,20%	
SO 811	Příprava staveniště - km 2,26		10,20%	
Číslo Změnového listu:	Variace	Práce provedeny:	Fakturováno za období:	
ZL č.1 (SO 212)	Předvrtání vetknutých štětovnic	20.03 - 24.03.2020	říjen 2020	10,20%
ZL č.2 (SO 311)	Změna napojovacích míst závlahy	27.04. - 11.05.2020	říjen 2020	10,20%
ZL č.3 (SO 113)	Zlepšení zemní pláně	26.03. - 31.03.2020	říjen 2020	10,20%
ZL č.4 (SO 212)	Prodloužení štětovnic a úprava v RDS	18.03. - 25.03.2020	říjen 2020	10,20%
ZL č.5 (SO 213)	Změna konstrukce opěrných zdí a úprava výměr v RDS	28.04. - 14.05.2020	říjen 2020	10,20%
ZL č.7 (SO 211)	Změna založení opěry OP4 a konstrukce mostních křídel	01.05. - 12.05.2020	říjen 2020	11,10%
	<b>Celkem :</b>			<b>4 951 562,18</b>

Rozpočet								Opatření COVID-19																							
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbo - zhotovitel stavby								2291001 SO 000				BŘEZEN 2020				DUBEN 2020				KVĚTEN 2020				ČERVEN 2020							
Všeobecné a předběžné položky																															
Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena								
						jednotková	celkem																	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	Počet dni : 19				Počet dni : 30				Počet dni : 31				Počet dni : 2											
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>																												
1	02910	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ				KPL																								
2	029116		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - GEOMETRICKÝ PLÁN				KPL																								
3	029117		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - GEOMETRICKÝ PLÁN				KPL																								
4	02912	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ				KUS																								
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS				KPL																								
6	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍPRAVA V DIGIT FORMĚ				KPL																								
7	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR				HOD																								
8	029711		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY				KUS																								
9	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE				KUS																								
<b>C e l k e m</b>																															
Vyhlášení nouzového stavu				12.03.2020																											
Ukončení nouzového stavu				17.05.2020																											
Celkem dnů				66																											
+ 25% dní na rekonvalescenci (zaokrouhlo dole)				82																											
Konečný datum				02.06.2020																											
Mosty ŘSD,ŘVC - Příplatek COVID-19				10,20%																											
100 % Fakturace																															
19/31 Fakturace																															
2/31 Fakturace																															

Rozpočet					Opatření COVID-19																		
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby					2291001 SO 012		BŘEZEN 2020				DUBEN 2020				KVĚTEN 2020				ČERVEN 2020				
Demolice objektů - levý břeh - km 2,26 (viz DBP)							CENA																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
№. ř. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	celkem	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno o v %	Cena
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>																				
1	014120		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	T																			
2	014140		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolice objektů, základů TV	T																			
3	014420		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 06 04 Zbytky izolačních materiálů	T																			
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>																				
4	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I., ODVOZ DO 20KM	M3																			
5	17411		ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3																			
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>																				
6	966148		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3																			
7	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3																			
8	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T																			
9	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2																			
<b>Celkem</b>																							
Vyhlášení nouzového stavu					12.03.2020																		
Ukončení nouzového stavu					17.05.2020																		
Celkem dnů					66																		
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhлено dolů)					82																		
Konečný dotum					02.06.2020																		
Mosty ŘSD,ŘVC - Příplatek COVID-19					10,20%																		
100 % Fakturace																							
19/31 Fakturace																							
2/31 Fakturace																							

Rozpočet								Opatření COVID-19																	
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby								2291001 SO 111		BŘEZEN 2020				DUBEN 2020				KVĚTEN 2020				ČERVEN 2020			
Silnice III/24635 - km 2,26								CENA		Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Poř. č.položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem	Počet dní :				Počet dní :				Počet dní :				Počet dní :					
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>																						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3																					
2	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T																					
3	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T																					
4	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK	M3																					
1			<b>Zemní práce</b>																						
5	113438		ODSTRAN KRYTÍ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3																					
6	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3																					
7	126738		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3																					
8	171103		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3																					
9	17120		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3																					
10	171303		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3																					
11	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3																					
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2																					
13	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2																					
14	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2																					
5			<b>Komunikace</b>																						
15	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2																					
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2																					
17	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2																					
18	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2																					
19	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2																					
20	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2																					
21	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2																					
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>																						
22	9113A1		SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M																					
23	9117C1		SVOD OCEĽ ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M																					
24	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS																					
25	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS																					
26	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M																					
27	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M																					
<b>Celkem</b>																									
Vyhlášení nouzového stavu					12.03.2020																				
Ukončení nouzového stavu					17.05.2020																				
Celkem dnů					66																				
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhлено dolů)					82																				
Konečný dotum					02.06.2020																				
Mosty ŘSD,ŘVC - Příplatek COVID-19					10,20%																				
100 % Fakturace																									
19/31 Fakturace																									
2/31 Fakturace																									

Rozpočet								Opatření COVID-19																
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby								2291001 SO 112																
Účelová komunikace plavebního kanálu - levý břeh - km 2,26								BŘEZEN 2020				DUBEN 2020				KVĚTEN 2020				ČERVEN 2020				
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		Jednotka	Počet jednotek	Provedeno o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno o v %	Cena	
						jednotková	celkem																	9
								Počet dní : 19				Počet dní : 30				Počet dní : 31				Počet dní : 2				
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>																					
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3																				
2	014201		POPLATKY ZA ZEMLIK	M3																				
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>																					
3	123738		ODKOP PRO ŠPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3																				
4	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3																				
5	171103		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3																				
6	17120		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3																				
7	17310		ZEMNÍ KRAINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3																				
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2																				
9	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2																				
10	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2																				
		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>																					
11	56333	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2																				
12	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2																				
13	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM	M2																				
14	56932		ZPEVNĚNÍ KRAINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2																				
15	572732		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2																				
16	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2																				
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>																					
17	911CA1		ŠVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ŽADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M																				
18	911CA3		ŠVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ŽADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M																				
19	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA ŠVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS																				
<b>C e l k e m</b>																								
Vyhlášení nouzového stavu					12.03.2020																			
Ukončení nouzového stavu					17.05.2020																			
Celkem dnů					66																			
+ 25% dní na na rekvalescenci (zaokrouhlo dolů)					82																			
Konečný dotum					02.06.2020																			
Mosty RSD, RVC - Příplatek COVID-19					10,20%																			
100 % Fakturace																								
19/31 Fakturace																								
2/31 Fakturace																								

Rozpočet								Opatření COVID-19																	
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby								2291001		BŘEZEN 2020				DUBEN 2020				KVĚTEN 2020				ČERVEN 2020			
Účelová komunikace plavebního kanálu - pravý břeh - km 2,26								SO 113		CENA		Cena		Cena		Cena		Cena		Cena		Cena			
№	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	celkem	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno o v %	Cena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
								Počet dní : 19				Počet dní : 30				Počet dní : 31				Počet dní : 2					
<b>0</b>																									
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>																									
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3																					
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK	M3																					
<b>1</b>																									
<b>Zemní práce</b>																									
3	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3																					
4	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3																					
5	171103		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPVŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3																					
6	17120		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3																					
7	17310		ZEMNÍ KRAINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3																					
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2																					
9	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2																					
10	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2																					
<b>5</b>																									
<b>Komunikace</b>																									
11	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM	M2																					
12	56333	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2																					
13	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2																					
14	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2																					
15	56432		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM	M2																					
16	56932		ZPEVNĚNÍ KRAINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2																					
17	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2																					
18	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2																					
19	572733		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2																					
20	57475		VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2																					
21	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2																					
22	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM	M2																					
<b>9</b>																									
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>																									
23	911CA1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M																					
24	911CA3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M																					
25	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS																					
26	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M																					
27	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M																					
<b>C e l k e m</b>																									
Vyhlášení nouzového stavu					12.03.2020																				
Ukončení nouzového stavu					17.05.2020																				
Celkem dnů					66																				
+ 25% dní na na rekvalifikaci (zaokrouhlo dolů)					82																				
Konečný dotum					02.06.2020																				
Mosty ŘSD,ŘVC - Příplatek COVID-19					10,20%																				
100 % Fakturace																									
19/31 Fakturace																									
2/31 Fakturace																									



Rozpočet								Opatření COVID-19																
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24835 - Vrbno - zhotovitel stavby								2291001 SO 114																
Pojízdná cesta - levý břeh - km 2,26								BREZEN 2020				DUBEN 2020				KVETEN 2020				CERVEN 2020				
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	
						jednotková	celkem																	9
								Počet dní : 19				Počet dní : 30				Počet dní : 31				Počet dní : 2				
<b>0</b>																								
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>																								
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3																				
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK	M3																				
<b>1</b>																								
<b>Zemní práce</b>																								
3	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3																				
4	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3																				
5	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% P5	M3																				
6	171200		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3																				
7	172100		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3																				
8	181100		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2																				
9	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE VSAHU V TL DO 0,10M	M2																				
10	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2																				
<b>5</b>																								
<b>Komunikace</b>																								
11	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM	M2																				
12	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2																				
13	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2																				
14	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PĚNETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM	M2																				
15	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2																				
16	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2																				
17	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2																				
18	572733		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2																				
19	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2																				
20	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM	M2																				
<b>9</b>																								
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>																								
21	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M																				
22	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M																				
<b>C e l k e m</b>																								
Vyhlášení nouzového stavu				12.03.2020																				
Ukončení nouzového stavu				17.05.2020																				
Celkem dní				66																				
+ 25% dní na na rekvalescenci (zaokrouhлено dolů)				82																				
Konečný dotum				02.06.2020																				
Mosty RSD,ŘVC - Příplatek COVID-19				10,20%																				
100 % Fakturace																								
19/31 Fakturace																								
2/31 Fakturace																								

<b>Rozpočet</b> <b>STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbo - zhotovitel stavby</b> <b>Provizorní komunikace - km 2,26</b>					<b>2291001</b> <b>SO 119.1</b>		<b>Opatření COVID-19</b>																									
					BŘEZEN 2020				DUBEN 2020				KVĚTEN 2020				ČERVEN 2020															
Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena									
						jednotková	celkem																	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	Počet dní :				Počet dní :				Počet dní :				Počet dní :												
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>																													
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3																												
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T																												
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK	M3																												
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>																													
4	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NĚSTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3																												
5	113438		ODSTRAN KRYTŮ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3																												
6	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3																												
7	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3																												
8	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3																												
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3																												
10	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3																												
11	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2																												
		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>																													
12	56333	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2																												
13	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2																												
14	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2																												
15	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2																												
16	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2																												
17	572733		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2																												
18	57475		VOZOVKOVÉ VÝTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2																												
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>																													
19	911CA1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M																												
20	911CA3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M																												
21	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS																												
<b>C e l k e m</b>																																
Vyhášení nouzového stavu								12.03.2020																								
Ukončení nouzového stavu								17.05.2020																								
Celkem dnů								66																								
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhlo dolů)								82																								
Konečný datum								02.06.2020																								
Mosty RSD,ŘVC - Příplatek COVID-19								10,20%																								
100 % Fakturace																																
19/31 Fakturace																																
2/31 Fakturace																																



63	875342	POTRUBÍ OŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M
64	87633	CHRÁNICÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M
65	89518	PRAMENNÍ JIMKA Z BETON TRUB	KUS
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>			
66	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M
67	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS
68	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
69	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M
70	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M
71	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M
72	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3
73	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M
74	93151	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M
75	93153	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM	M
76	93313	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 800M2	KUS
77	93331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS
78	93333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS
79	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M
80	93650-010	LETOPOČET	KUS
81	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG
82	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS
83	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS
84	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS
85	938652	ČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2
86	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3
87	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T

**C e l k e m**

Vyhlášení nouzového stavu	12.03.2020
Ukončení nouzového stavu	17.05.2020
Celkem dnů	66
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhlo dolů)	82
Konečný datum	02.06.2020
Mosty RSD, RVC - Příplatek COVID-19	11,10%

100 % Fakturace	
19/31 Fakturace	
2/31 Fakturace	



Rozpočet					Opatření COVID-19																		
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby					2291001 SO 213			BŘEZEN 2020				DUBEN 2020				KVĚTEN 2020				ČERVEN 2020			
Opěrná zeď na silnici III/24635 - km 2,26								Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena
Pol. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5		jednotková	celkem																
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>																				
1	014111		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti	T																			
2	014201		POPLÁTKY ZA ZEMNÍK	M3																			
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>																				
3	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3																			
4	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPÁŽÍ I NEPAŽ. TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3																			
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁŠPÍŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3																			
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3																			
		<b>2</b>	<b>Základy</b>																				
7	21152		SANACNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3																			
8	21197		OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2																			
9	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3																			
10	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI ŠÍŤÍ	T																			
11	28997		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2																			
		<b>3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>																				
12	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3																			
13	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T																			
14	32823		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 4M - 6M	M2																			
		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>																				
15	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3																			
16	451314	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3																			
17	451314	1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3																			
18	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3																			
19	45868		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU	M3																			
20	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3																			
		<b>7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>																				
21	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2																			
		<b>8</b>	<b>Potrubí</b>																				
22	87533		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M																			
23	875332		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M																			
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>																				
24	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M																			
25	912223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M																			
26	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M																			
<b>C e l k e m</b>																							
Vyhlášení nouzového stavu					12.03.2020																		
Ukončení nouzového stavu					17.05.2020																		
Celkem dnů					66																		
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhлено dolů)					82																		
Konečný dotum					02.06.2020																		
Mesty RSD, RVC - Příplatek COVID-19					10,20%																		
100 % Fakturace																							
19/31 Fakturace																							
2/31 Fakturace																							



## Rozpočet

**STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby  
Opěrná zeď na polní cestě - pravý břeh, km 2,26**

2291001  
SO 215

# Opatření COVID-19

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	BŘEZEN 2020		DUBEN 2020		KVĚTEN 2020		ČERVEN 2020	
					Počet	Provedení	Počet	Provedení	Počet	Provedení	Počet	Provedení
1	2	3	4	5								
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>									
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T								
2	029711		OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚR (GEODET) BODY	KUS								
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>									
3	123738		ODKOP PRO ŠPOND STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3								
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3								
5	17481		ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3								
		<b>2</b>	<b>Základy</b>									
6	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M								
7	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3								
8	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T								
9	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTIIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2								
		<b>3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>									
10	317326		ŘÍMZY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	M3								
11	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T								
12	327223	R	OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z BET. DÍLCŮ	M2								
13	327325		ZDÍ OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3								
14	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T								
		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>									
15	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3								
16	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3								
17	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3								
18	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3								
19	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3								
20	465513		PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3								
		<b>7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>									
21	711127		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLII	M2								
22	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2								
23	78386		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)	M2								
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>									
24	911281		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M								
25	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M								
26	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M								
27	936501		DRGBNĚ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG								
28	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3								

**C e l k e m**

Vyhlášení nouzového stavu	12.03.2020
Ukončení nouzového stavu	17.05.2020
Celkem dnů	66
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhлено dolů)	82
Konečný datum	02.06.2020
Mosy KSD, RVC - Příplatek COVID-19	10,20%

100 % Fakturace	
19/31 Fakturace	
2/31 Fakturace	



<b>Rozpočet</b> <b>STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby</b> <b>Provizorní přemostění plavebního kanálu - km 2,88</b>				2291001	<b>Opatření COVID-19</b>			
				SO 219	BREZEN 2020	DUBEN 2020	KVETEN 2020	CERVEN 2020
Por. E.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky					
1	2	3	4					
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					
1	014330		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 - Kamenná suť					
		<b>2</b>	<b>Základy</b>					
2	26133		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 150MM					
3	288141		TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 10M NA POVRCHU					
4	288351		TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 12M NA POVRCHU					
		<b>3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>					
5	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)					
6	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10S05					
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
7	94817	R	DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCELI NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN					
8	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM					
<b>C e l k e m</b>								
Vyhlášení nouzového stavu				12.03.2020				
Ukončení nouzového stavu				17.05.2020				
Celkem dnů				66				
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhлено dolů)				82				
Konečný dotum				02.06.2020				
Mosty RSD,RVC - Pfiplatek COVID-19				10,20%				
100 % Fakturace								
19/31 Fakturace								
2/31 Fakturace								

Rozpočet				Opatření COVID-19																							
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby																											
Průlozka vodovodního potrubí závlah - km Z,26																											
				2291001 SO 311				BŘEZEN 2020				DUBĚN 2020				KVĚTEN 2020				ČERVEN 2020							
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	CENA			Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena				
					Počet jednotek	Jednotková	celkem																				
1	2	3	4	5				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>																								
1	014111		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytříděné zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti	T																							
2	014140		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 beton z demolic objektů, základů TV	T																							
		1	<b>Zemní práce</b>																								
3	122738		HLOUBĚNÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3																							
4	17120		ULOŽENÍ STYPNINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3																							
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3																							
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3																							
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3																							
		4	<b>Vodorovné konstrukce</b>																								
8	451523		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUŤNĚNÍ ID DO 0,9	M3																							
		8	<b>Potrubí</b>																								
9	85226		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM	M																							
10	87334		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM	M																							
11	87346		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 400MM	M																							
12	873463		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 400MM BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ	M																							
13	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS																							
14	891146		ŠOUPÁTKA DN DO 400MM	KUS																							
15	891426		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS																							
16	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS																							
17	891946		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 400MM S POKLOPEM	KUS																							
18	89913		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNĚ	KUS																							
19	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M																							
20	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VYSTRÁŽNÁ FÓLIE	M																							
21	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3																							
22	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M																							
23	899661		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM	M																							
24	89974		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M																							
25	89976		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 400MM	M																							
		9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>																								
26	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3																							
<b>C e l k e m</b>																											
Vyhlášení nouzového stavu					12.03.2020																						
Ukončení nouzového stavu					17.05.2020																						
Celkem dnů					65																						
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhleno dolů)					82																						
Konečný dotum					02.06.2020																						
Mosty RSD,ŘVC - Příplatek COVID-19					10,20%																						
100 % Fakturace																											
19/31 Fakturace																											
2/31 Fakturace																											





Rozpočet						2291001		Variace č.1 - Předvrtání vetknutých štětovic					
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby						SO 212		COVID - ZBV					
Úprava břehů plavebního kanálu - km 2,26													
Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	Fakturované množství	Provedeno v období ( Datum )		Provedeno v %	Cena
						jednotková	celkem			Začátek :	Konec :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Variace č.1</b>	<b>Variace č.1 - Předvrtání vetknutých štětovic</b>										
146	264241R		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM	M									
<b>C e l k e m</b>													
Vyhlášení nouzového stavu					12.03.2020								
Ukončení nouzového stavu					17.05.2020								
Celkem dnů					66								
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhлено dolů)					82								
Konečný dotum					02.06.2020								
Mosty RSD,ŘVC - Příplatek COVID-19					10,20%								
100 % Fakturace													
19/31 Fakturace													
2/31 Fakturace													

Rozpočet										Variance č.2 - Změna napojovacích míst závlahy				
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby										2291001				
Přeložka vodovodního potrubí závlah - km 2,26										SO 311				
Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	Fakturované množství	Provedeno v období ( Datum )		Provedeno v %	Cena	
						jednotková	celkem			Začátek :	Konec :			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Variance č.2 - Změna napojovacích míst závlahy</b>														
1	014111		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti	T										
2	014140		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 beton z demolic objektů, základů TV	T										
3	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I., ODVOZ DO 20KM	M3										
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3										
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3										
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3										
7	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3										
8	451523		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3										
9	85226		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM	M										
10	87334		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM	M										
11	87346		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 400MM	M										
12	873463		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 400MM BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ	M										
13	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS										
14	891146		ŠOUPÁTKA DN DO 400MM	KUS										
15	891426		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS										
16	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS										
17	891946		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 400MM S POKLOPEM	KUS										
18	89913		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS										
19	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M										
20	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M										
21	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3										
22	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M										
23	899661		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM	M										
24	89974		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M										
25	89976		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 400MM	M										
26	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3										
227	R001		Spojka NOVA SIREA - spojka pro napojení na stávající AZC potrubí	KS										
228	R002		2x lemový nákrůžek s přírubou, 2x elektrospojka, 1x sada šroubů s těsněním, montáž svažení, vč. drobného spojovacího materiálu a dopravy	KPL										

**C e l k e m**

Vyhlášení nouzového stavu	12.03.2020
Ukončení nouzového stavu	17.05.2020
Celkem dnů	66
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhлено dolů)	82
Konečný dotum	02.06.2020
Mosty RSD,ŘVC - Příplatek COVID-19	10,20%
100 % Fakturace	
19/31 Fakturace	
2/31 Fakturace	

Rozpočet						Variace č.3 - Zlepšení zemní pláně							
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby						2291001		COVID - ZBV					
Účelová komunikace plavebního kanálu - pravý břeh - km 2,26						SO 113							
Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	Fakturované množství	Provedeno v období ( Datum )		Provedeno v %	Cena
						jednotková	celkem			Začátek :	Konec :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Variace č.3 - Zlepšení zemní pláně</b>													
328	457971112		Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10 ° š přes 3 do 7,5 m	M2									
329	69311068		Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	M2									
<b>C e l k e m</b>													
Vyhlášení nouzového stavu					12.03.2020								
Ukončení nouzového stavu					17.05.2020								
Celkem dnů					66								
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhлено dolů)					82								
Konečný dotum					02.06.2020								
Mosty ŘSD,ŘVC - Příplatek COVID-19					10,20%								
100 % Fakturace													
19/31 Fakturace													
2/31 Fakturace													





<b>Rozpočet</b>						<b>Variace č.5</b>							
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby						2291001		<b>COVID - ZBV</b>					
Opěrná zeď na silnici III/24635 - km 2,26						SO 213							

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	Fakturované množství	Provedeno v období ( Datum )		Provedeno v %	Cena
						jednotková	celkem			Začátek :	Konec :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Variace č.5													
1	14111		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti	T									
2	14201		POPLATKY ZA ZEMNÍK	M3									
3	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3									
4	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3									
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3									
6	17411		ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3									
7	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3									
8	21197		OPĚLŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2									
12	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3									
13	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T									
15	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3									
16	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3									
17	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3									
18	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3									
20	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3									
21	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2									
22	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M									
23	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M									
24	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M									
25	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M									
26	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M									
527	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 (B37)	M3									
528	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T									
529	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3									
230	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z OCELI 10505	T									
531	333221		OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	M3									
532	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3									
533	711127		IZOLACE BEŽN. KONSTRUKCÍ PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ	M2									

**C e l k e m**

Vyhlášení nouzového stavu	12.03.2020
Ukončení nouzového stavu	17.05.2020
Celkem dnů	66
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhлено dolů)	82
Konečný dotum	02.06.2020
Mosty RSD,ŘVC - Příplatek COVID-19	10,20%

100 % Fakturace	
19/31 Fakturace	
2/31 Fakturace	



62	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M
63	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M
64	87633	CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M
65	89518	PRAMENNÍ JÍMKA Z BETON TRUB	KUS
66	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M
67	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS
68	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
69	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M
70	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M
71	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M
72	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3
73	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUIH PROFILEM	M
74	93151	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M
75	93153	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM	M
76	93313	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 800M2	KUS
77	933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS
78	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS
79	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M
80	93650-010	LETOPOČET	KUS
81	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG
82	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS
83	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS
84	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS
85	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2
86	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3
87	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T
788	227831.R	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU - prům. 235 mm	M
789	26123.R	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM - vrtý průměru 254 mm	M

**C e l k e m**

Vyhlášení nouzového stavu	12.03.2020
Ukončení nouzového stavu	17.05.2020
Celkem dnů	66
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhлено dolů)	82
Konečný dotum	02.06.2020
Mosty ŘSD,ŘVC - Příplatek COVID-19	11,10%

100 % Fakturace	
19/31 Fakturace	
2/31 Fakturace	

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál  
Mlýnská 388/68  
602 00 Brno

██████████  
Hlavní stavbyvedoucí

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby –  
Vraňansko Hořínský kanál,

Moskevská 532/60

110 00 Praha 10

██████████  
Vedoucí týmu správce stavby

V Praze dne

24.03.2020

**Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

**Zhotovitel:** Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál

**Dílo:** STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby  
(dále jen „**Stavba 001**“)

**Číslo smlouvy o dílo:** S/ŘVC/136/R/SoD/2019 (dále jen „**Smlouva**“)

**Související korespondence:** -

**Oznámení Zhotovitele  
o budoucí okolnosti nebo události (Pod-čl. 8.3OP/ZP)**

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás v souvislosti se současnou situací ovlivněnou vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „**Okolnost**“). Tato Okolnost ve smyslu Pod-čl. 8.3 odst. 4 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelům ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „**OP/ZP**“) zásadním způsobem negativně ovlivňuje průběh provádění Díla, přičemž může mít za následek zpoždění provádění Díla, jakož i vznik dodatečných Nákladů na straně Zhotovitele.

V souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d) OP/ZP Okolnost způsobuje v důsledku epidemie nebo zásahů veřejné moci Nepředvídatelný nedostatek personálu a Věcí určených pro dílo, což zakládá nárok Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení. V souladu s Pod-čl. 13.7 OP/ZP je dále Zhotovitel v souvislosti s Okolností a změnami v Právních předpisech oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-čl. 8.4 OP/ZP a k platbě Nákladů.

Dále je podle našeho názoru možné tuto Okolnost kvalifikovat jako Vyšší moc ve smyslu Čl. 19 OP/ZP, neboť kumulativně naplňuje všechny její znaky uvedené v Pod-čl. 19.1, odst. 1, písm. a) až d) OP/ZP. V současné chvíli je zřejmé, že Okolnost ve smyslu Pod-čl. 19.1 OP/ZP již Zhotoviteli brání nebo může bránit v plnění některých jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, týkajících se zejména postupu při provádění Díla podle harmonogramu prací, zajištění Personálu zhotovitele a Podzhotovitelů, dodávky Materiálů, Vybavení zhotovitele apod. Berte tak prosím toto oznámení z opatrnosti i jako oznámení ve smyslu Pod-čl. 19.2 OP/ZP.

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Na základě výše uvedeného **Zhotovitel sděluje, že v souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d), 13.7, 19.4, a 20.1 OP/ZP oznamuje skutečnost, která zakládá claim Zhotovitele na přiznání dodatečných nákladů nebo na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu, případně posunutí dob pro splnění postupných závazných milníků.**

Zhotovitel z důvodu nepředvídatelného vývoje v současné chvíli nedokáže přesně definovat všechny dotčené závazky a kvantifikovat konkrétní vliv Okolnosti na provádění Díla, tj. ani předložit odhad předpokládaného časového a finančního vlivu, nicméně s ohledem na velmi dynamický vývoj lze předpokládat, že tento vliv bude významný.

Zhotovitel má za to, že z pohledu Smlouvy splnil svoji oznamovací povinnost.

  
Hlavní stavbyvedoucí

## Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál

zastoupená správcem společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

[REDACTED]  
Mlýnská 388/68

602 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 27.03.2020  
Naše zn.: PM-SF/2020-156

Smlouvy o dílo, č. objednatele S/ŘVC/057–058/R/PŘS/2018, uzavřené dne 26.10.2018 a zveřejněné v Registru smluv dne 26.10.2018 (dále jen „smlouva“) o poskytování služeb – Správce stavby

## **Akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál**

- 001 – Silniční most Vrbno
- 002.B – Most Zelčín
- (dále jen „stavby“)

## **Pokyn správce stavby č. 20**

**k poskytnutí informace, jaký konkrétní vliv má Okolnost v souvislosti s vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky na plnění Smlouvy**

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 19, 8.3, 8.4., 8.13, 3.3

Související korespondence: Oznámení zhotovitele stavby

---

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

### Kontakt a veškerá korespondence

Společnost **TÝM/INFRAM Správce stavby**  
- Vraňansko Hořínský kanál  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

### Společník

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

### Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 - Vršovice  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437

Vážený pane inženýre Schovajso,

za tým Správce stavby bereme na vědomí Váš dopis, kterým dáváte oznámení podle Pod-čl. 8.3 o pravděpodobných budoucích okolnostech a zároveň Vás chceme požádat o spolupráci a součinnost v souvislosti s vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „**Okolnost**“), která případně mohou mít negativní vliv na náš společný projekt.

**Je důležité, abychom v této složité situaci maximálně posílili naši spolupráci. Za tým Správce stavby jsme připraveni Vám pomoci a poskytnout součinnost, protože chápeme, že události posledních dnů mohou komplikovat průběh našeho projektu.**

Naší společnou snahou musí být především dále pokračovat ve stavění v míře, kterou umožňují uvedená opatření, zákony a smluvní podmínky, a eliminovat či minimalizovat nepříznivé následky aktuální situace. Proto Vám sdělujeme, že:

- I. **Okolnost není bez dalšího důvodem pro přerušení či zpomalení prací na Stavbě.** Obecně platí, že pokud a dokud nedojde k přerušení prací podle Pod-čl. 8.8 OP/ZP, popř. k faktickému bránění plnění závazků ze Smlouvy, což vydaná vládní opatření sama o sobě nepředstavují, musíte pokračovat v provádění Díla způsobem a za podmínek Smlouvy, tedy s náležitou rychlostí a bez zpoždění tak, aby z Vaší strany byly dodrženy smluvní termíny. Pokud Vám Okolnost fakticky brání v plnění závazků ze Smlouvy, **specifikujte prosím, o jaké konkrétní závazky se jedná a jaké konkrétní práce a stavební objekty jsou Okolností dotčeny včetně konkrétních důvodů.**
- II. Jestliže se domníváte, že jste v souvislosti s Okolností oprávněni k určitým nárokům podle jakéhokoli článku OP/ZP, žádáme Vás, abyste postupovali podle Pod-čl. 20.1 OP/ZP, tedy zejména oznámili a předložili zcela detailní claim s uvedením všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu Vámi požadované doby nebo dodatečné platby. **V tomto případě Vás žádám a zdůrazňuji nutnost vedení podrobných záznamů dokládajících vliv Okolnosti v odpovídající formě a obsahu, tedy takovým způsobem, který umožní jednoznačné prokázání důvodnosti Vámi vznesených nároků.**

Vedle výše uvedeného Vás v zájmu zajištění maximální možné vzájemné informovanosti, koordinace a spolupráce pokynem ve smyslu Pod-čl. 3.3 OP/ZP žádám, abyste

1. nám bez zbytečného odkladu, nejpozději **však do 31.03.2020 do 24:00h, poskytni informaci, jaký konkrétní vliv má Okolnost na plnění Smlouvy, zejména na:**
  - a) **Personál zhotovitele a Podzhotovitele**, tj. jaký počet Personálu zhotovitele je pro provádění stavby k dispozici oproti předpokladu (harmonogramu), popřípadě kteří Podzhotovitelé a z jakých důvodů nejsou schopni plnit své závazky. Prosím specifikujte konkrétně, jaký počet Personálu zhotovitele je v karanténě, jaký počet není k dispozici z důvodu péče o dítě mladší 10 let v souvislosti s Okolností, nebo jaký počet se nachází v zahraničí v souvislosti s Okolností apod.;
  - b) **dodávky Materiálů**, tj. které dodávky Materiálu pro provádění stavby jsou ohroženy z důvodu nedostupnosti a které konkrétní práce, resp. závazky ze Smlouvy obecně jsou tím dotčeny;

- c) **Vybavení zhotovitele**, tj. provádění jakých prací je omezeno nebo ohroženo z důvodu nedostupnosti Vybavení zhotovitele;
- d) **postup prací – harmonogram stavby** podle Pod-čl. 8.3 OP/ZP;
- e) **další okolnosti** – uveďte zejména, je-li to již nyní možné, které konkrétní práce a stavební objekty na Stavbě jsou dotčeny.

Prosíme Vás výše uvedené skutečnosti maximálně konkretizovat a doložit, pokud je to z povahy skutečnosti možné.

- 2. v případě výrobků/ konstrukčních celků, které vyžadují dílenské kontroly a přejímky mimo území České republiky přímo ve výrobně, poskytni detailní dokumentaci, záznamy, protokoly atp. o provedení všech kontrolních kroků (včetně např. foto/ video dokumentace) takovým způsobem, aby mohla být přejímka realizována „na dálku“ formou ověření předložených podkladů pracovníky týmu Správce stavby, pokud je toto z povahy výrobku/konstrukčního celku možné.
- 3. o vlivu a dopadech Okolnosti na realizaci Stavby **pravidelně informovali Správce stavby a vedoucího TDS** (nejdéle v sedmidenním intervalu) v rámci předkládání týdenních plánů prací a abyste tyto týdenní plány práce **zasílali také v elektronické podobě**. Tento pokyn se týká rovněž veškeré korespondence v souvislosti s Okolností.

V této těžké situaci je zásadní, abychom všichni, kdo se podílíme na realizaci staveb, chránili v rámci možností zdraví lidí a zároveň minimalizovaly škody, které vznikají.

Jsme si vědomi toho, že může dojít ke komplikacím a ke zpoždění, proto je důležité, abyste Správce stavby upozorňovali na budoucí události a vedli denní průběžné záznamy o vzniklých komplikacích. Díky tomu budeme moci jednotlivé situace řešit rychle a v konsensu. Jsme v této souvislosti připraveni poskytnout pomoc a součinnost, včetně detailů o formě a obsahu průběžných záznamů. Chápeme, že vedení záznamů může být v této situaci obtížné, pojďme proto detaily řešit rychle a operativně vzájemnou komunikací.

Minimalizujme osobní styk a zjednodušme procesy, např. kontrolní dny, výrobní výbory RDS, výrobní dispečinky můžeme provést přes videokonference s online vedením záznamů v omezeném počtu lidí, můžeme využívat digitální podpisy, společné datové prostředí nebo datové schránky pro schvalování.

**Chápeme, že situace se mění ze dne na den, přesto bychom Vás chtěli požádat o dodržení výše uvedených pokynů a opatření a zejména o předložení Vaší souhrnné průběžné zprávy s výše zmíněnými údaji o aktuální situaci do dne 31.03.2020 24:00 h.**

**V současnosti vzniká v resortu dopravy metodické doporučení pro koncepční řešení následků.**

Přikládáme pro případné usnadnění formulace průběžných zpráv tabulku požadovaných údajů.

Děkuji Vám a věřím, že vše společně zvládneme.


**Na vědomí:**

*Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR*



Přílohy:

Příloha – Vzorová tabulka pro evidenci údajů



.....



jednatel společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

správce společnosti (sdružení)

**TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál**

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál  
Mlýnská 388/68  
602 00 Brno

Hlavní stavbyvedoucí

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby –  
Vraňansko Hořínský kanál,

Moskevská 532/60

110 00 Praha 10

Vedoucí týmu správce stavby

V Praze dne

24.04.2020

**Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

**Zhotovitel:** Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál

**Dílo:** STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby  
(dále jen „**Stavba 001**“)

**Číslo smlouvy o dílo:** S/ŘVC/136/R/SoD/2019 (dále jen „**Smlouva**“)

**Související korespondence:** „*Oznámení Zhotovitele o Vyšší moci (Pod-čl. 8.3 OP/ZP)*“ ze dne  
24.03.2020

**Žádost o prodloužení lhůty  
k předložení závěrečného claimu (Pod-čl. 20.1. OP/ZP)**

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás v souvislosti s dopisem ze dne 24.03.2020, kterým Zhotovitel v souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d), 13.7, 19.4, a 20.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „**OP/ZP**“) oznámil Správci stavby okolnost zakládající claim Zhotovitele na přiznání dodatečných nákladů nebo na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu, případně na posunutí dob pro splnění postupných závazných milníků. Oznámená okolnost spočívá v šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „**Okolnost**“).

Dne 20.04.2020 vydala vláda České republiky usnesení vlády č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související. Přílohou tohoto usnesení je „*Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19*“ (dále jen „*Závazný pokyn*“).

Předmětem Závazného pokynu jsou finanční nebo časové kompenzace za ztížené podmínky vyvolané Okolností, přičemž se vztahuje na stavby realizované primárně podle Červené knihy FIDIC s Přijatou smluvní částkou nad 50 mil. Kč bez DPH, u kterých bylo stanoveno Základní datum před 12.03.2020 a doba jejich realizace přesahuje 6 měsíců. Z uvedeného je patrné, že Stavba 001 tyto požadavky Závazného pokynu splňuje.

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Závazný pokyn v části 4. Postup administrace v odst. 4 umožňuje Správci stavby na žádost Zhotovitele stanovit až 120denní lhůtu pro předložení vyčíslení závěrečného claimu ve smyslu Pod-čl. 20.1 odst. 5 písm. c) OP/ZP. V této lhůtě musí zhotovitel definitivně zvolit, jestli použije vyčíslování prostřednictvím skutečných Nákladů nebo prostřednictvím paušalizované kompenzace.

**Na základě výše uvedeného ustanovení Závazného pokynu Zhotovitel žádá Správce stavby o prodloužení lhůty pro předložení vyčíslení závěrečného claimu ve smyslu Pod-čl. 20.1 odst. 5 písm. c) OP/ZP na 120 dní. O způsobu vyčíslení bude Zhotovitel informovat Správce stavby před uplynutím této lhůty.**

Zhotovitel závěrem zdvořile žádá Správce stavby o co nejrychlejší reakci.

  
Hlavní stavbyvedoucí

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál  
Mlýnská 388/68  
602 00 Brno

Hlavní stavbyvedoucí

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby –  
Vraňansko Hořínský kanál,

Moskevská 532/60

110 00 Praha 10

Vedoucí týmu správce stavby

V Praze dne

09.07.2020

**Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

**Zhotovitel:** Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál

**Dílo:** STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby  
(dále jen „**Stavba 001**“)

**Číslo smlouvy o dílo:** S/ŘVC/136/R/SoD/2019 (dále jen „**Smlouva**“)

**Související korespondence:** „*Žádost o prodloužení lhůty k předložení závěrečného claimu*  
(Pod-čl. 20.1 OP/ZP)“ ze dne 23.04.2020

**Oznámení o způsobu vyčíslení  
finančního nároku a žádost o pokyn Správce stavby (Pod-čl. 20.1 OP/ZP)**

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás v souvislosti s dopisem ze dne 23.04.2020, kterým Zhotovitel v souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d), 13.7, 19.4, a 20.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelům ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „**OP/ZP**“) požádal Správce stavby o prodloužení lhůty k předložení závěrečného claimu v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „**Okolnost**“).

Jak již Zhotovitel ve výše uvedeném dopisu uvedl, při výběru způsobu kvantifikace kompenzace za Okolnost bude postupovat podle závazného pokynu, který tvoří přílohu usnesení vlády České republiky č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související ze dne 20.04.2020 (dále jen „**Závazný pokyn**“).

**Zhotovitel tímto oznamuje Správci stavby, že při vyčíslování nároku v závěrečném claimu ve smyslu Pod-čl. 20.1 OP/ZP zvolí způsob paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení podle části 2. písm. a) Závazného pokynu.**

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Zhotovitel dále sděluje Správci stavby, že závěrečný claim, včetně vyčíslení nároku, předloží před uplynutím výše zmíněné 120denní lhůty, o kterou Správce stavby požádal tj. nejpozději do dne 15.9.2020.

Zhotovitel předkládá předběžné vyčíslení v souladu se Závazným pokynem jako přílohu č. 1 tohoto oznámení, přičemž pro vyloučení pochybností upozorňuje, že se nejedná o závěrečný claim. Jsou zde zahrnuty předmětné práce za příslušné období vyjma variací resp. prací dle změnových listů.

Nad to Správce stavby Zhotoviteli dosud nesdělil postup při interní administraci nároku Objednatelem a není proto Zhotoviteli znám. Zejména není zřejmé, zda dojde k administraci nároku formou změnového listu, resp. jaké jsou požadavky Objednatele na obsahové náležitosti případného změnového listu a jeho dokladovou část.

**V souvislosti s výše uvedeným Zhotovitel zdvořile žádá o vydání pokynu Správce stavby ohledně dalšího postupu při administraci tohoto finančního nároku.**

  
Hlavní stavbyvedoucí

Příloha č. 1 – Předběžné vyčíslení paušalizovaného nároku

## Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál

zastoupená správcem společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Štěpán Dvořák, hl. stavbyvedoucí

Mlýnská 388/68

602 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 28.07.2020

Naše zn.: VM-SF/2020-341

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/136/R/SoD/2019 (dále jen „smlouva“)

**001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno** (dále jen „stavba“)

## Pokyn správce stavby č. 6 – vyčíslení nároků COVID dle Pod-čl. 20.1 OP/ZP

### Související korespondence:

- Oznámení zhotovitele o vyšší moci z 24.03.2020 OP/ZP (Pod-čl. 8.3)
- Žádost o prodloužení lhůty k předložení závěrečného Claimu z 24.04.2020
- Oznámení zhotovitele o způsobu vyčíslení finančního nároku a žádost o Pokyn Správce stavby (Pod-čl. 20.1. OP/ZP) z 09.07.2020

Správce stavby potvrzuje, že stavba splňuje požadavky Závazného pokynu k řešení následků pandemie COVID-19 uvedeného v příloze UV č. 438 ze dne 20.4.2020 na kompenzaci ztížených podmínek.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel neoznámil průběžný claim, ani v měsíčních intervalech nezasílal Správci stavby průběžné claimy, jedná se o claim „jednorázový“ u kterého Závazný pokyn prodlužuje lhůtu pro předložení detailního claimu z 42 dnů na 120 dnů po tom, co si zhotovitel uvědomil nebo měl uvědomit okolnost, ze které claim vyplývá (dle Pod-čl. 20.1 OP/ZP – pátý odstavec a dle Závazného pokynu část 4, věta třetí). Správce stavby také žádá, aby zhotovitel zasláný claim označil pořadovým číslem.

Vzhledem k tomu, že tato okolnost vznikla vyhlášením nouzového stavu dne 12.03.2020, detailní vyčíslení mělo být posláno Správci stavby do 10.07.2020

Vyčíslení finančního nároku zasláného Správci stavby dne 09.07.2020 tedy považujeme, za závěrečné detailní vyčíslení.

Správce stavby provede kontrolu tohoto vyčíslení a výsledek či případné požadavky na doplnění Vám zašle do 42 dnů od jeho doručení.

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

#### Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby  
- Vraňansko Hořínský kanál  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

#### Společník

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 - Kyje  
[REDACTED] z  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

#### Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 - Vršovice  
[REDACTED]  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437


Administrace vyčísleného nároku bude probíhat dle SoD, zejména dle Pod-článku 20.1 Claimy zhotovitele a Pod-čl. 3.5 Určení, tedy na základě Dohody o určení dle Pod-čl. 3.5 - Záznamu o změně závazků. Součástí dohody bude kromě dohodnutého vyčíslení nároků zhotovitele:

- Čestné prohlášení, že Postup prací na díle byl negativně dotčen změnou legislativy ve smyslu Pod\_čl. 13.7 OP/ZP a zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákl. (příp. prodloužení doby)
- Čestné prohlášení, že Zhotovitel částku odpovídající paušální náhradě neuplatňuje a nebude uplatňovat jiným způsobem uvedeným v bodě 2d) Závazného pokynu, zejména jako nárok na náhradu škody dle zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon
- Informace, že se jedná o změnu závazků dle odst. (6) § 222 ZZVZ tedy o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (viz též závazný pokyn odst. 4. poslední věta)
- Kopie UV č. 438 ze dne 20.4.2020 k minimalizaci dopadů pandemie COVID 19
- Kopie Závazného pokynu k řešení následků pandemie COVID-19 uvedeného v příloze UV č. 438

S pozdravem,

**Na vědomí:**

*Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR*



vedoucí týmu správce stavby  
Společnost (sdružení)  
**TÝM/INFRAM Správce stavby**  
**- Vraňansko Hořínský kanál**

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


dle usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

Společnost „Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál“ sestávající ze společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO: 25317628 (správce společnosti) a ze společnosti COLAS CZ, a.s., se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005 (dále jen „Zhotovitel“) Stavby „STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby“ (dále jen „Stavba“) v návaznosti na Smlouvu o dílo č. objednatele: S/ŘVC/136/R/SoD/2019, č. zhotovitele: FIRESTA: 150a/2019, COLAS: 1916112442a, uzavřenou dne 20.12.2019 mezi Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábrž. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

tímto čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

DATUM: 30.10.2020



Funkce: člen představenstva

Za zhotovitele

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. –  
správce společnosti**



**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**  
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO  
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Společnost „Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál“ sestávající ze společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO: 25317628 (správce společnosti) a ze společnosti COLAS CZ, a.s., se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005 (dále jen „Zhotovitel“) Stavby „STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby“ v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele: S/ŘVC/136/R/SoD/2019, č. zhotovitele: FIRESTA: 150a/2019, COLAS: 1916112442a, uzavřenou dne 20.12.2019 mezi Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 (jako **Objednatel**), a Zhotovitelem a dále pak v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, které tvoří přílohu usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související,

tímto čestně prohlašuje, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).

DATUM: 30.10.2020

Funkce: člen představenstva

Za zhotovitele

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. –  
správce společnosti**



**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

MLÝNSKÁ 68 \* 602 00 BRNO

IČO: 253 17 628 \* DIČ: CZ25317628

