

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2019/006467 ze dne 27. 11. 2019

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

adresa:

IČO:

jednající prostřednictvím:

adresa:

zastoupený:

statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

00075370

ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY

Magistrátu města Plzně

Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň

Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ing. Veronika Krupičková, MBA

b) technických:

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

AS Projekt, spol. s r.o.

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C,
vločka 686

Plzeň - Hradiště, Zelenohorská 380/60A, PSČ 32600

416 36 473

CZ41636473

Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem

tento

d o d a t e k č . 2

I.

1. Dne 27. 11. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: **„Výstavba východní tribuny na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech“** a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 26. 11. 2020 o změnu termínu dle čl. IV. odst. 1 bod c) Smlouvy – Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí, přičemž na nebezpečí nedodržení termínu upozornil objednatele více než 15 dnů před jeho uplynutím. Zhotovitel vypracoval a v řádném termínu objednateli předal projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Následně zhotovitel prováděl výkon inženýrské činnosti. Dne 16. 11. 2020 byl zhotovitel informován pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s., že stavba východní tribuny je v kolizi s projektem firmy na nové připojení objektu firmy Lidl. Na stavbu je vydán územní souhlas číslo UMO3/47840/18 ze dne 26. 11. 2018. Tato skutečnost v tuto chvíli neumožňuje vydat územní rozhodnutí na stavbu východní tribuny. S ohledem na výše uvedené okolnosti i zákonné lhůty vyplývající z platných právních předpisů není zhotovitel schopen splnit smluvní termín ukončení inženýrské činnosti do 30. 12. 2020.
3. Zhotovitel zahájil jednání, na jehož základě byla dohodnuta nová trasa pro rozvody společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Tuto úpravu zhotovitel zapracoval do projektu východní tribuny. V současné době je nutné pozastavit inženýrskou činnost do doby obdržení souhlasného stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zhotovitel se zavazuje předat souhlasné stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s projektovou dokumentací východní tribuny na stavební úřad bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Zhotovitel se dále zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o obnovení řízení o umístění stavby příslušným stavebním úřadem.
4. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. **Doba plnění** odst. 1 písm. c) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

c) Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí:
nejpozději do 12 týdnů od obnovení řízení o umístění stavby příslušným stavebním úřadem
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne

Plzni dne

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

.....
AS Projekt, spol. s r.o.
Ing. arch. Daniel Němeček
jednatel společnosti

