

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na stavbu

„Stavební úpravy 1.NP objektu Domova Duha na ul. Bezručové“

I. Smluvní strany

1. Domov Duha, příspěvková organizace

se sídlem: Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín, PSČ 741 01

zastoupena:

IČ: 48804886

DIČ: CZ48804886

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma PERPERIKON s.r.o.

se sídlem: Newtonova 783/15, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupena:

IČO: 27859347

DIČ: CZ27859347

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31985 sp. zn. C 31985.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

....., tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je:

1. oprava chyby ceny bez DPH a ceny včetně DPH za dílo v dodatku č.2

2. Změna termínu dokončení díla vyplývající z aktuálního stavu souvisejícího s epidemií COVID-19.

Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné a provozní okolnosti, vzniklé v průběhu realizace stavebních prací, dohodly na změně čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 Smlouvy o dílo a Dodatku smlouvy o dílo č.1.

Nepředvídatelné provozní okolnosti spočívají zejména v tom, že po uzavření Smlouvy o dílo byl dne 5. 10. 2020 vyhlášen na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Na základě souhlasů udělených Poslaneckou sněmovnou vláda dne 30.10.2020 rozhodla o jeho prodloužení do 20.11.2020 a dne 20.11.2020 rozhodla o jeho dalším prodloužení do 12.12.2020. Vyhlášený nouzový stav významně omezil oblast maloobchodu a služeb a negativním způsobem dopadl na provoz podnikatelů, přičemž konkrétně v případě stavební zakázky zhotovované dle Smlouvy o dílo došlo k provoznímu omezení na straně dodavatelů

materiálu a výrobků nezbytných pro realizaci díla. Tento objektivní stav vyvolal potřebu prodloužení termínu dokončení díla.

S ohledem k výše uvedenému smluvní strany dospěly k jednotnému závěru, že v průběhu realizace díla nastaly takové okolnosti, které ani jedna ze stran při uzavření Smlouvy o dílo nemohla předvídat a které vzhledem ke své intenzitě naplňují institut vyšší moci. Z tohoto důvodu je dle názoru smluvních stran nezbytné smluvní vztah založený Smlouvou o dílo přiměřeným způsobem změnit tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu a současně účelu i smyslu Smlouvy o dílo.

III.

Ruší se původní text čl. V. odst. 1 Dodatku smlouvy o dílo č.2 :

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	963 426,94,- Kč
DPH 15%	125 185,04,- Kč
DPH 21%	27 081,60,- Kč
Cena včetně DPH	1 115 693,58,- Kč

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	963 526,94,- Kč
DPH 15%	125 185,04,- Kč
DPH 21%	27 081,60,- Kč
Cena včetně DPH	1 115 793,58,- Kč

Ruší se původní text čl. IV. odst. 1 Dodatku smlouvy o dílo č.1 :

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **7.12.2020** a nejpozději tento den dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

a přijímá se nový text v tomto znění:

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **11.1.2021** a nejpozději tento den dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud je daná zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnost dnem jejího zveřejnění do registru smluv.
4. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo

V Novém Jičíně dne 7.12.2020

V Novém Jičíně dne 7.12.2020

.....
za objednatele
.....

.....
za zhotovitele
.....