



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

ABP HOLDING a.s.

se sídlem: Thámová 21/34, 186 00 Praha 8
IČO: 15268446
DIČ: CZ15268446
zastoupená: Ing. Jiřím Procházkou, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 573

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2020 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadané objednatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení (č.j. 128/2020-ÚVN) s názvem „ÚVN-VoFN Praha – výstavba garáže pro speciální techniku mobilních biologických týmů VZÚ Praha - realizace IV“ Smlouvu o dílo na zhotovení stavby – garáží pro parkování techniky mobilních biologických týmů Vojenského zdravotního ústavu v areálu objednatele (dále jen „Smlouva“).
2. Po předání staveniště zhotoviteli byly zjištěny skryté překážky znemožňující provádění díla, které smluvní strany nemohly předvídat. Při budování náhradní příjezdové cesty k Pavilonu CH1 zajišťující přístup rovněž na staveniště dle Smlouvy, bylo oproti původním předpokladům vycházejícím z realizace jiných staveb v areálu objednatele zjištěno nestabilní podloží. V důsledku uvedené skutečnosti hrozilo, že by se těžká stavební vozidla, která měla jezdit na staveniště, mohla zřítit. Jelikož v areálu objednatele nebylo možné využít jinou příjezdovou cestu na staveniště, rozhodl objednatel dne 13.07.2020 o přerušení provádění díla. Ke dni 14.09.2020 byla vybudována náhradní cesta a splněny podmínky pro pokračování v provádění díla.
3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě za účelem
 - prodloužení termínu pro dokončení díla o dobu, po kterou nemohlo být dílo z výše uvedených důvodů zhotovitelem prováděno, tj. o 10 týdnů,

- změny Přílohy č. 3 Smlouvy – Časového a finančního harmonogramu při zohlednění přerušení prací po dobu 10 týdnů.
4. Smluvní strany prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani její hodnotu a vychází z ust. čl. III odst. 2 Smlouvy. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s čl. III odst. 2 Smlouvy dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla uvedeného v čl. III odst. 1 Smlouvy, který nově zní:

Termín dokončení díla: do max. 33 týdnů ode dne předání staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 3 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram, a to následovně - časový a finanční harmonogram se v části počínaje 2. týdnem do 23. týdne včetně posouvá o 10 týdnů, tj. práce a finance stanovené původně pro 2. týden se přesouvají na 12. týden atd.


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství
2. Práva a povinnosti Smluvních stran ujednaná ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Praze dne:

V dne: 18 -12- 2020

za ob



za zhotovitele:

ABP HOLDING a.s.

1/34

na 8

68446

©

Ing. Jiří Procházka,
předseda představenstva ABP HOLDING a.s.

