



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE
Kralupy nad Vltavou“**

Číslo Objednatele 0057/49518925/2020/2/2020



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřené dne 16.03.2020, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel:

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800, PSČ: 278 53

zastoupené: RNDr. Andrejem Plecháčkem, ředitelem

IČO: 49518925

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Kralupy nad Vltavou

Číslo účtu: 19-0233220207/0100

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel:

Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy

Vedoucí společník: Trigema Building a.s.


sídlo: Praha 5 – Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00

zastoupená: Karlem Brandou, předsedou představenstva a Petrem Katrlíkem, členem představenstva

bank. spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535

kontaktní osoba:  obchodní ředitel

tel.:  email: 

Druhý společník: Auböck s.r.o.

sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zastoupená: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IČO: 

DIČ: 

zápis: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
13372

dále jen „zhotovitel“

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.



Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „**Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou**“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnových listech č. 30-45, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „**Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou**“ v rozsahu a podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost: **A. D. U. atelier s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, Ing. arch. Květuše Berková**, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla, ve znění Změnových listů číslo 1-45. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt budovy školy, tj. Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.“

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnových listech č. 30-45, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele ve Veřejné zakázce a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 55.039.949,78 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 11.585.389,45 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 66.598.339,23 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění změnových listů č. 1-29, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a změnových listů č. 30-45, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného



výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 50.660.502,00 Kč bez DPH, tedy 61.299.207,42 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 3.661.094,91 Kč bez DPH na 54.321.596,91 Kč bez DPH, tedy 65.729.132,26 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena navýšena o 718.352,87 Kč bez DPH na 55.039.949,78 Kč bez DPH, tedy 66.598.339,23 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	50.660.502,00 Kč	10.638.705,42 Kč	61.299.207,42 Kč
Dodatek č. 1	3.661.094,91 Kč		
Dodatek č. 2	718.352,87 Kč		
Celková nová cena díla	55.039.949,78 Kč	11.585.389,45 Kč	66.598.339,23 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 045-86/2020/RK ze dne 10. 12. 2020.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 30-45





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitel

Trigema Building a.s.




Auböck s.r.o.

Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti



Objednatel

**Dvořákovo gymnázium a Střední
odborná škola ekonomická,
Kralupy nad Vltavou**





Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou“

Určeno: RNDr. Andrej Plecháček, ředitel PO
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 0057/49518928/2020

Termín plnění: 04.2020 – 06.2021

Celková cena díla: 54.321.596,91 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy, vedoucí společník: Trigema Building a.s., Praha 5 – Stodůlky, Bucharova 2641/14, 158 00 a druhý společník: Auböck s.r.o., Boršov nad Vltavou, poříčí 247, 373 83

IČO:

Oprávněná osoba: 

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZI.30-45

Popis problému:

ZI.30. Plynové potrubí nebylo viditelné (umístěné ve stěně), ale v důsledku křížení VZT potrubí by došlo k obnažení a tím pádem křížení potrubí. Bylo nutné vybudovat přeložku vnitřního plynového potrubí

ZI.31 Během stavby bylo zjištěno, že je nutno vybudovat vzhledem k bezpečnosti elektrického vedení obnovu elektrických rozvodů na chodbách

ZI.32 Během stavby bylo zjištěno, že je nutno vybudovat vzhledem k bezpečnosti elektrického vedení obnovu elektroinstalace ve třídách II.NP č.2.06

ZI.33 Během zemních prací na jímkách dešťových vod byla zjištěna spodní voda a nefunkční přepad do potoka, byl vytvořen trativod na odvod spodní vody do dešťové kanalizace a vyčištěn přepad do potoka vč.zpětné klapky

ZI.34 Bouracími pracemi bylo zjištěno, že v místech prostupů VZT potrubí v nosných zdech objevena pásová ocel, která má pravděpodobně statickou funkci stažení objektu, dále vzhledem k původnímu vedení VZT potrubí v tělocvičně (zásah do basketbalového koše), nutnost vedení potrubí pod sebe a tím pádem velké bourání v podélném směru (1,8m), proto z těchto důvodů byl vypracován návrh od statika (zápis ve stavebním deníku).

ZI.35 Vzhledem k skutečným rozměrům odvětrávacích šachet 150x400mm bylo nutno zvolit jiný odvod vzduchu ve 3.NP-jiné umístění odvodních šachet PD



ZL.36 Vzhledem k nutnosti uchycení VZT jednotek ke stropní konstrukci nutno vytvořit nosné průvlaky z ocelových patek a lišt

ZL.37 Vzhledem k nutnosti změny vedení potrubí v tělocvičně-střed basketbalový koš původní PD, bylo použito jiné umístění potrubí(potrubí umístěné nad sebou)

ZL.38 Vzhledem k požadavku AD(Ing.arch.Květuše Berkové) na kontrolním dni č.12(viz zápis kontrolního dne 24.08.2020 bod 9/1) byl doplněn tahokov tak, aby byla zajištěna funkčnost pohledu jako celku.

ZL.39 Při bouracích pracích pro VZT byla objevena ve dvou prostupech v nosné zdi ocelová pásovina(nosná zeď v místnostech 2.11/2.12 a 2.13/2.15). Stanovisko statika je snížení původní trasy potrubí o cca 200mm a tím pádem vyhnutí střetu s pásovinou. Pásovina je tím pádem zachována, plní statické hledisko stažení části budovy

ZL.40 Vzhledem k nutnosti změny vedení potrubí v tělocvičně-střed basketbalový koš původní PD, bylo použita jiné umístění potrubí(vodorovné) a tím pádem se musel rozšířit bourací otvor na 1,9m.

ZL.41 Vzhledem k nutnosti bouracích pracích v místnosti 1.24 prostupy VZT potrubí do místnosti 1.19 byl zabudován částečně skleněný destilační přístroj na nosné zdi. Aby nebylo zařízení poškozeno, byla objednaná firma zajišťující servis destilačních přístrojů, která práci provedla na určené místo objednavatelem.

ZL.42 Vzhledem k bezproblémovému provozování elektrických rozvodů a kontrole rozvodů po budově bylo nutné úpravy rozvodů a doplnění osvětlení na dodávaný tahokov.

ZL.43 V průběhu stavebních prací byla zjištěna částečná degradace dřevěného obložení a v zájmu zajištění bezpečnosti bylo nutné ho odstranit a nahradit omyvatelným

ZL.44 Během výstavby došlo k zjištění, že v místnostech -1.26,-1.27 a -1.29 byla porušena vodorovná izolace a ke vztlínání spodní vody. Podlahy byly demolovány a vybudovány nové vč.nové hydroizolace a nové povrchové úpravy

ZL.45 Změna se týká odečtu maleb v místnostech, kde objednavatel stavby nepožadoval novou výmalbu a práce s tím spojené.

Čeho se zhotovitel domáhá: Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo


Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby: 



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatel:

RNDr.Andrej Piechnacek




Přehled změnových listů č.30-45 na stavbu: Snižování energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou

číslo zl.	Text změnového listu	Částka bez DPH	DPH 21%	Cena vč DPH
zl.30	Přeložky plynového potrubí v učebně fyziky č.3.20	9 449,00 Kč	1 984,29 Kč	11 433,29 Kč
zl.31	Obnova elektro-chodby	17 054,10 Kč	3 581,36 Kč	20 635,46 Kč
zl.32	Obnova elektroinstalace třída II.NP č.2.06	15 851,60 Kč	3 328,84 Kč	19 180,44 Kč
zl.33	Zemní práce-úprava okolo retenčních nádrží+přepad vody do potoka	34 394,68 Kč	7 222,88 Kč	41 617,56 Kč
zl.34	Statické zajištění pásoviny v prostupech VZT+statické zajištění prostupu potrubí VZT-tělocvična	13 200,00 Kč	2 772,00 Kč	15 972,00 Kč
zl.35	Změna napojení výfuků do komínů ve III.NP	13 923,00 Kč	2 923,83 Kč	16 846,83 Kč
zl.36	Uchycení VZT jednotek ke stropní konstrukci	57 960,00 Kč	12 171,60 Kč	70 131,60 Kč
zl.37	Změna trasy VZT potrubí-tělocvična	14 783,72 Kč	3 104,58 Kč	17 888,30 Kč
zl.38	Rozšíření tahokovu	57 387,85 Kč	12 051,45 Kč	69 439,30 Kč
zl.39	Změna vedení potrubí v místnostech 2.11/2.12 a 2.13/2.15	1 152,80 Kč	242,09 Kč	1 394,89 Kč
zl.40	Základy pod ocel.kcí tělocvična+statické zabezpečení průduchu VZT od jednotek do místnosti tělocvičny	8 620,15 Kč	1 810,23 Kč	10 430,38 Kč
zl.41	Demontáž a následná montáž destilačního přístroje v místosti č.1.24	4 088,00 Kč	858,48 Kč	4 946,48 Kč
zl.42	Rozšíření elektroprací dle nutnosti uvedení do provozuschopného stavu	231 928,05 Kč	48 704,89 Kč	280 632,94 Kč
zl.43	Sokl oprava+nátěr	209 014,95 Kč	43 893,14 Kč	252 908,09 Kč
zl.44	Oprava poškozené betonové podlahy v místnostech č.1.27 a 1.29	302 495,34 Kč	63 524,02 Kč	366 019,36 Kč
zl.45	Měněpráce vnitřní malby	- 272 950,37 Kč	- 57 319,58 Kč	- 330 269,95 Kč

Celkem za změnové listy č30-45

718 352,87 Kč 150 854,10 Kč 869 206,97 Kč



zpracovali: listopad 2020 , P.Petrbok

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 30

název Přeložka plyn.potrubi v učebně fyziky č.3.20

název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD: 0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing.Václav Holý/J	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Ing.arch.Květuše Berková		datum	po
A.D.U.atelier s.r.o.		zhotovitel	Pavel Petrbok
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
x3001	Vysekání rýh hl.100mm	bm	2,8	130,00 Kč	364,00 Kč
x3002	D+M Ocelová trubka pr.33,8mm+4xkolena lisovaná	kpl.	1	5 010,00 Kč	5 010,00 Kč
x3003	Stavební přímomoce	hod	3,5	450,00 Kč	1 575,00 Kč
x3004	Revize plynového zařízení	kpl.	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
CENA CELKEM					9 449,00 Kč

POPIS: Plynové potrubí nebylo viditelné, ale v důsledku křížení VZT potrubí došlo k obnažení a tím pádem křížení potrubí. Bylo nutné přeložka vnitřního plynového potrubí

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 30

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holý	3.8.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	3.8.2020
za zhotovitele		3.8.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 31

název Obnova elektro chodby

název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD: 0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing.Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor		Bucharova 2641/14	
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou		Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Ing.arch.Květuše Berková		datum	
A.D.U.steller s.r.o.		zhotovitel	Pavel Petříček
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
345551030	Zásuvka 1 násobná 16A	ks	6	224,00 Kč	1 344,00 Kč
34536700	Rámeček pro zásuvky a spínače	ks	6	22,20 Kč	133,20 Kč
741313012	Montáž zásuvek	ks	6	141,20 Kč	847,20 Kč
210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/Ko68, KO97/KO97V	ks	6	61,60 Kč	369,60 Kč
34571519	Krabice univerzální odbočná s PH víčkem	ks	6	12,20 Kč	73,20 Kč
x31001	Přidružené stavební práce	hod.	12	450,00 Kč	5 400,00 Kč
741122016	Montáž kabel CU bez ukončení uložený pod omítku plný lalutý 3x2,5 až 6mm2(CYKY)	m.j.	175	21,00 Kč	3 675,00 Kč
34111036	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m.j.	175	23,70 Kč	4 147,50 Kč
747231110	Montáž jistič jednopólový nn do 25A bez krytu	ks	3	54,80 Kč	164,40 Kč
35822129	Jistič 1+N polový-charakteristika B LPN(LSN) 16B/1+N	ks	3	300,00 Kč	900,00 Kč
CENA CELKEM					17 054,10 Kč

POPIS: Obnova elektroinstalace

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 31

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holý	3.8.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	3.8.2020
za zhotovitele		3.8.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		32
název	Obnova elektroinstalace třída II.NP č.2.06	
název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
SoD:	0057/49518928/2020	

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing.Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Ing.arch.Květuše Berková A.D.U.ateller s.r.o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		datum	podpis
		zhotovitel	Pavel Petrbok
		objednatel	Ing.Václav Holý/Jiří Jirous
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu				
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / oddíl
741313012	Zásuvka 1 násobná 16A s přepětovou ochranou	ks	8	6 423,20 Kč
741313012	Montáž zásuvek	ks	8	1 129,60 Kč
34536700	Rámeček pro zásuvky a spínače	ks	8	177,60 Kč
210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/Ko68, KO97/KO97V	ks	6	492,80 Kč
34571519	Krabice univerzální odbočná s PH víčkem	ks	8	97,60 Kč
x31001	Přidružené stavební práce	hod.	8	3 600,00 Kč
741122016	Montáž kabelů CU bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6mm ² (CYKY)	m.j.	80	1 680,00 Kč
34111036	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ²	m.j.	80	1 896,00 Kč
747231110	Montáž jističů jednofázových nn do 25A bez krytu	ks	1	54,80 Kč
35822129	Jistič 1+N polový-charakteristika B LPN(LSN) 16B/1+N	ks	1	300,00 Kč
CENA CELKEM				15 851,60 Kč

POPIS:	Obnova nevyhovující elektroinstalace
---------------	--------------------------------------

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO		32
	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holý	3.9.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	3.9.2020
za zhotovitele		3.9.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		33
název	Zemní práce-úprava okolo retenčních nádrží + přepad vody do potoka	

název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD:	0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing.Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke kontrol	
Ing.arch.Květuše Berková	A.D.U.ateller s.r.o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	datum	podpí
		zhotovitel	Pavel Petrbok
		objednatel	Ing.Václav Holý/Jiří Jirous
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / m.j	cena / oddíl
x33001	Revize kanalizace s čištěním v rozsahu 11-50m	m.j.	26	476,90 Kč	11 922,50 Kč
x33002	Záznam z kamerové zkoušky na USB flash disk	ks	1	769,20 Kč	769,20 Kč
x33003	Paušální výjezd vozidla	ktp.	1	1 153,80 Kč	1 153,80 Kč
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10m průměrný přítok do 500l/min	hod	72	72,90 Kč	5 248,80 Kč
212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních do D 100mm	m	4,5	418,00 Kč	1 881,00 Kč
211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 4 až 16mm	m3	3,5	1 293,30 Kč	4 526,55 Kč
899623151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým f.C 16/20 oteplený výkop	m3	0,123	2 960,00 Kč	364,08 Kč
699643111	Bednění pro obetonování potrubí oteplený výkop	m2	1,25	383,00 Kč	478,75 Kč
721262204	Klapka koncová polypropylen PP DN 200	ks	1	8 050,00 Kč	8 050,00 Kč
CENA CELKEM					34 384,68 Kč

POPIS:	Zjištěná spodní voda ve výkopu retenčních nádrží+nefunkční přepad do potoka
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO		33
	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holý	3.8.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	3.8.2020
za zhotovitele		3.8.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 34

název Statické zajištění pásoviny v prostupech VZT+statické zajištění prostupu potrubí VZT-tělocižna

název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD: 0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing.Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednatel ke ko.	
Ing.arch.Květuše Berková A.D.U.atelier s.r.o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		datum	podpis
		zhotovitel	Pavel Petrbok
		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / m.j	cena / oddíl
x3401	Statické navrzení prostupů VZT(věž)+prostupy tělocižna	kpt.	1	13 200,00 Kč	13 200,00 Kč
CENA CELKEM					13 200,00 Kč

POPIS: BOURACÍMI PRACEMI BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE V MÍSTĚCH PROSTUPŮ VZT POTRUBÍ V NOSNÝCH ZDECH(VĚŽ) BYLA OBJEVENA PÁSOVÁ OCEL, KTERÁ MÁ PRAVDĚPODOBNĚ STATICKOU FUNKCI STAŽENÍ OBJEKTU, DÁLE VZHLÉDEM K PŮVODNÍMU VEDENÍ VZT POTRUBÍ V TĚLOCÍŽNĚ(ZÁSAH POTRUBÍ DO BASKETBALOVÉHO KOŠE), NUTNOST VEDENÍ POTRUBÍ VEDLE SEBE A TÍM PĚDEM VELKÉ BOURÁNÍ V PODÉLNĚM SMĚRU(1,8m), PROTO Z TĚCHTO DŮVODŮ ŽÁDÁME O VYPRACOVÁNÍ STATICKÉHO NÁVRHU OBOU OPATŘENÍ

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 34

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing.Václav Holý	3.8.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	3.8.2020	
za zhotovitele		3.8.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 35

název Změna napojení výfuků do kominů ve 3.NP

název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD: 0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing.Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Ing.arch.Květuše Berková A.D.U.atelier s.r.o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		datum	
		zhotovitel	Pavel Petrbok
		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
751537053	Montáž kruhového potrubí ohledného, průměru přes 200 do 300mm	m	15	256,80 Kč	3 852,00 Kč
429810151	Kruhové potrubí spiro s gumovým těsněním průměru 250mm	m	15	671,40 Kč	10 071,00 Kč
CENA CELKEM					13 923,00 Kč

POPIS: Vzhledem k skutečným rozměrům odvětrávacích šachet 150x400mm bylo nutno zvolit jiný odvod odvodu vzduchu ve 3.NP-jiné umístění odvodních šachet než uváděl původní PD

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 35

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing.Václav Holý	2.11.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	2.11.2020	
za zhotovitele		2.11.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 36

název Uchycení VZT jednotek ke stropní konstrukci

název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD: 0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing. Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Ing. arch. Květuše Berková A.D.U. ateller s.r.o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		datum	podpis
		zhotovitel	
		objednatel	Ing. Václav Holý
		projektant	Ing. arch. Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
x3601	Patka pro zakotvení do nosné konstrukce 40x40	ks	80	250,00 Kč	20 000,00 Kč
x3602	Nosná lišta mezi patky 40x40	m	84	125,00 Kč	10 500,00 Kč
x3603	Spojovací materiál	kpt.	1	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
x3604	Montáž patek a lišt	kpt.	1	25 360,00 Kč	25 360,00 Kč
CENA CELKEM					57 960,00 Kč

POPIS:
Vzhledem k nutnosti chycení VZT jednotek ke stropní konstrukci nutno vytvořit nosné průvlaky z patek a lišt

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 36

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing. Václav Holý	2.11.2020	
za projektanta	Ing. arch. Květuše Berková	2.11.2020	
za zhotovitele		2.11.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 37

název Změna trasy VZT potrubí - tělocvična

název stavby Snižení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD: 0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing.Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
	Ing.arch.Květuše Berková A.D.U.atelier s.r.o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	datum	
		zhotovitel	
		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
429821280	Potrubí čtyřhranné z materiálu ALP s integrovanou izolací obvodu do 2260mm	m	3,7	3 240,80 Kč	11 990,96 Kč
751511043	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného obvodu do 2630mm	m	3,7	754,80 Kč	2 792,76 Kč
CENA CELKEM					14 783,72 Kč

pol.č.238
pol.č.239

POPIS:
Vzhledem k nutnosti změny vedení potrubí v tělocvičně-střed basketbalový koš původní PD, bylo použito jiné umístění potrubí

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 37

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatel	Ing.Václav Holý	2.11.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	2.11.2020	
za zhotovitele		2.11.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	38
---------------------------	-----------

název	Rozšíření tahokovu dle požadavku objednavatele míst.č. 1.13,1.18,2.15,2.20 a 3.13
--------------	--

název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD:	0057/49518928/2020

objednatel	zhotovitel
TDI	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy
Ing.Václav Holý	Bucharova 2641/14
Investor	Praha 5 - Stodůlky, 155 00
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	předání objednateli ke kontrole
generální projektant	datum
Ing.arch.Květuše Berková	zhotovitel
A.D.U.steiner s.r.o.	objednatel Ing. Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	projektant Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
76758470	M+D - tahokovový podhled VZT, kompletní provedení dle soupisu pd	m2	33,04	1 277,70 Kč	42 215,21 Kč
x3801	Úprava rastru v místech rozšíření tahokovového podhledu	m2	23,76	639,00 Kč	15 182,64 Kč
CENA CELKEM					57 397,85 Kč

POPIS:	Požadavek AD na KD
---------------	--------------------

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO	38
--	-----------

	Jméno, Příjmení	datum	
za objednatele	Ing.Václav Holý	2.11.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	2.11.2020	
za zhotovitele		2.11.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 39

název Změna vedení potrubí v místnostech 2.11 /2.12 a 2.13/2.15

název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou		
SoD:	0057/49518928/2020		
objednatel		zhotovitel	
TDI		Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Ing.Václav Holy		Bucharova 2641/14	
Investor		Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou		předání objednateli ke kontrole	
generální projektant		datum	pod
Ing.arch.Květuše Berková		zhotovitel	
A.D.U.atelier s.r.o.		objednatel	Ing.Václav Holy
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
x3901	D+M koleno D200mm 45st.	ks	4	224,00 Kč	896,00 Kč
429810150	Kruhové potrubí spiro s gumovým těsněním průměru 200mm	m	1	520,10 Kč	520,10 Kč
751537053	Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru 200mm	m	1	256,80 Kč	256,80 Kč
CENA CELKEM					1 152,80 Kč

POPIS: Při bouracích pracích byla objevena ve dvou prostupech v nosné zdi ocelová pásovina(nosná zeď místnosti 2.11/2.12 a 2.13/ 2.15). Stanovisko statika je snížení původní trasy potrubí o cca 200mm a tím vyhnuti střetu s pásovinou. Pásovina je tím pádem zachována, plní statické hledisko stažení části budovy

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 39

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holy	2.11.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	2.11.2020
za zhotovitele		2.11.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		40
název	Základy pod ocel.kci tělocvična+statické zabezpečení otvoru průchodu VZT od jednotek do místností tělocvična	
název stavby:	Snižení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
SoD:	0057/49518928/2020	

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing.Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Ing.arch.Květuše Berková A.D.U.steller s.r.o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		datum	podpis
		zhotovitel	Pavel Peřbok
		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
131103102	Ruční hloubení jam	m3	0,5	340,60 Kč	170,30 Kč
275313511	Základové patky z betonu tř.C12/15	m3	0,5	2 535,10 Kč	1 267,55 Kč
275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2	253,10 Kč	506,20 Kč
275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2	36,30 Kč	72,60 Kč
413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků I,IE do č.12	t	0,198	5 179,30 Kč	1 025,50 Kč
x4001	dodávka HEB 120B	kg	198	26,50 Kč	5 247,00 Kč
413232221	Zazdívká zahlaví válcovaných nosníků	ks	2	165,50 Kč	331,00 Kč
CENA CELKEM					8 620,15 Kč

POPIS:	Vzhledem k nutnosti změny vedení potrubí v tělocvičně-střed basketbalový koš původní PD, bylo použito jiné umístění potrubí a tím se musel bourací otvor rozšířit na 1900mm
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			40
	Jméno, Příjmení	datum	
za objednatele	Ing.Václav Holý	2.11.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	2.11.2020	
za zhotovitele		2.11.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 41

název Demontáž a následná montáž destilačního přístroje v míst.č.1.24

název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD: 0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing.Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci památek Kralupy	
investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
	Ing.arch.Květuše Berková A.D.U.atelier s.r.o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	datum	zhotovitel
		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
x4101	Demontáž destilačního přístroje vč.elektrické sříňky	kpt.	1	2 044,00 Kč	2 044,00 Kč
x4102	Montáž destilačního přístroje vč.elektrické skříňky	kpt.	1	2 044,00 Kč	2 044,00 Kč
CENA CELKEM					4 088,00 Kč

POPIS: Vzhledem k nutnosti bouracích pracích v místnosti 1.24 prostupy VZT potrubí do místnosti č.1.19 byl zabudován skleněný destilační přístroj na nosné zdi. Aby nebylo zařízení poškozeno, byl objednána firma zajišťující servis destilačních přístrojů, která provedla i následnou opětovnou montáž na určené místo investorem.

POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 41

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holý	2.11.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	2.11.2020
za zhotovitele		2.11.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 42

název Rozšíření elektroinstalací dle nutnosti do provozuschopného stavu

název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD: 0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing. Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke kont.	
Ing. arch. Květuše Berková		datum	podp.
A.D.U. atelier s.r.o.		zhotovitel	
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		objednatel	Ing. Václav Holý
		projektant	Ing. arch. Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
x201	Rozšíření elektroinstalací dle nutnosti do provozuschopného stavu	soubor.	1,00	231 928,05 Kč	231 928,05 Kč
CENA CELKEM					231 928,05 Kč

POPIS: Pro bezproblémové provozování ele.rozvodů a kontrole rozvodů bylo nutné úpravy rozvodů

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 42

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing. Václav Holý	3.8.2020	
za projektanta	Ing. arch. Květuše Berková	3.8.2020	
za zhotovitele		3.8.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo

poznámka

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU

42a

název Rozšíření elektroinstalací dle nutnosti do provozuschopného stavu

název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou

SoD: 0057/49518928/2020

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl	
74131001R	Montáž ovládač žaluzií	ks	13	193,70 Kč	2 518,10 Kč	741 pol.č.178
34535801R	Ovládač žaluzií	ks	13	325,50 Kč	4 231,50 Kč	741 pol.č.179
34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobná-vodorový	ks	8	23,40 Kč	187,20 Kč	nová
345367050	Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobná-vodorový	ks	10	56,90 Kč	569,00 Kč	741 pol.č.185
345367100	Rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobná-vodorový	ks	13	73,40 Kč	954,20 Kč	741 pol.č.186
34536710	Rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobná-vodorový	ks	11	59,00 Kč	649,00 Kč	nová
741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty	ks	13	91,50 Kč	1 189,50 Kč	741 pol.č.146
345715230	Krabice odbočná KR68	ks	13	9,10 Kč	118,30 Kč	741 pol.č.147
x42001	Připomocné práce(roletové strojky)	hod	41	450,00 Kč	18 450,00 Kč	nová
741313012	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubkové	ks	11	141,20 Kč	1 553,20 Kč	741 pol.č.184
345551030	Zásuvka 16A	ks	11	224,60 Kč	2 470,60 Kč	741 pol.č.188
741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty	ks	11	91,50 Kč	1 006,50 Kč	741 pol.č.146
345715230	Krabice odbočná KR68	ks	11	9,10 Kč	100,10 Kč	741 pol.č.147
x42001	Připomocné práce(zásuvkové strojky)	hod	32	450,00 Kč	14 400,00 Kč	nová
741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvupolových polozapuštěných se zapojením vodičů	ks	32	168,10 Kč	5 379,20 Kč	741 pol.č.180
345355130	Spínač jednopólový 10A	ks	32	270,30 Kč	8 649,60 Kč	741 pol.č.181
34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobná-vodorový	ks	15	23,40 Kč	351,00 Kč	nová
345367050	Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobná-vodorový		13	56,90 Kč	739,70 Kč	741 pol.č.185
741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty	ks	32	91,50 Kč	2 928,00 Kč	741 pol.č.146
345715230	Krabice odbočná KR68	ks	32	9,10 Kč	291,20 Kč	741 pol.č.147
x42001	Připomocné práce(vypínače pro ovládání světel)	hod	115	450,00 Kč	51 750,00 Kč	nová
x42002	Připomocné práce(Wifi router-přemístění)	hod	12	450,00 Kč	5 400,00 Kč	nová
741110502	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami	m	127,5	33,60 Kč	4 284,00 Kč	741 pol.č.144
345718710	Lišta elektroinstalační protahovací	m	127,5	21,30 Kč	2 715,75 Kč	741 pol.č.145
74191091	Podružný materiál	soubor	1	3 950,00 Kč	3 950,00 Kč	741 pol.č.198
x42001	Připomocné práce(lištové rozvody ve třídách)	hod	145	450,00 Kč	65 250,00 Kč	nová
741370034	Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností	ks	10	437,10 Kč	4 371,00 Kč	741 pol.č.189
74137100	*A*demontáž svítidel	ks	46	235,40 Kč	10 828,40 Kč	741 pol.č.191
741372012	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností	ks	5	369,80 Kč	1 849,00 Kč	741 pol.č.192
34834401	Svítilno LED 45W	ks	5	2 958,80 Kč	14 794,00 Kč	741 pol.č.193
CENA CELKEM						231 928,05 Kč

POPIS:
Pro bezproblémové provozování ele.rozvodů a kontrole rozvodů bylo nutné úpravy rozvodů

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

42a

	Jméno, Příjmení	datum	
za objednatele	Ing.Václav Holý	3.8.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	3.8.2020	
za zhotovitele		3.8.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 43

název Sokl oprava+nátěr

název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou

SoD: 0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing.Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14	Praha 5 - Stodůlky, 155 00
generální projektant		předání objednateli ke koupi	
Ing.arch.Květuše Berková A.D.U.steliev s.r.o. Prámyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		datum	
		zhotovitel	
		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / m.j	cena / oddíl	
x101	Demontáž dřevěného obkladu	m2	550	125,00 Kč	68 750,00 Kč	nová
x102	Opravy zvětralých omítek	m2	550	69,60 Kč	38 280,00 Kč	nová
x103	Penetrace+nátěr fasádní omyvatelnou barvou RAL dle výběru objednav.	m2	550	175,00 Kč	96 250,00 Kč	nová
997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovně)dřevěného	t	4,25	1 075,90 Kč	4 572,58 Kč	741 pol.č.103
998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavy, vod.dopravní vzálenost do 100m pro budovy výšky přes 12 do 24m	t	4,25	273,50 Kč	1 162,38 Kč	741 pol.č.106
CENA CELKEM					209 014,95 Kč	

POPIS: Změna se týká v opravě poškozeného soku na chodbách a na společném schodišti budovy školy

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 43

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holý	3.8.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	3.8.2020
za zhotovitele		3.8.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		44
název	Oprava poškozené betonové podlahy v místnostech č.-1,27 a -1.29	
název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
SoD:	0057/49518928/2020	

objednatel		zhotovitel	
TDI Ing.Václav Holý		Společnost pro rekonstrukci Kralupy	
Investor Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Ing.arch.Květuše Berková A.D.U.atelier s.r.o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		datum	
		zhotovitel	
		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / m.j	cena / oddíl
965042221	Bourání podkladů mazanin brtonových přes 100mm	m3	16,71	1 837,00 Kč	30 696,27 Kč
631311134	Mazanina do tl.240mm z betonu prostého bez zvýš.nároku na prostředí třic16/20	m3	16,71	3 053,00 Kč	51 182,73 Kč
631319175	Příplatek k mazanině tl.do 240mm za stržení povrchu	m3	16,71	41,00 Kč	685,11 Kč
631361321	Výztuž mazanin 10375	t	2	42 749,00 Kč	85 498,00 Kč
711111002	provedení izolace proti zemní vlhkosti vod.za studena lakem asfaltovým	m2	111,4	6,00 Kč	668,40 Kč
x4401	Lak asfaltový	kg	22,3	45,00 Kč	1 003,50 Kč
711441559	Provedení izolace přitavením pásu NAIP	m2	111,4	53,00 Kč	5 904,20 Kč
x4402	Lepenka modifikovaný asfaltový pás	m2	128,11	97,21 Kč	12 453,79 Kč
997013217	Vnitrostaveništní doprava suší a vybour.hmot do 24m-ručně	t	36,762	1 858,00 Kč	68 303,80 Kč
997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1km se složením	t	36,762	128,00 Kč	4 705,54 Kč
997013509	Příplatek k odvozu suší na skládku přes 1km	t	36,762	6,00 Kč	220,57 Kč
997013601	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné) kód odpadu 17 01 01	t	36,762	710,00 Kč	26 101,02 Kč
997221111	Vodorovná doprava suší do 50m	t	36,762	147,00 Kč	5 404,01 Kč
997221611	Nakládání suší na dopravní prostředek pro vodor.dopravu	t	36,762	95,00 Kč	3 492,39 Kč
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné do 24m	t	36,762	168,00 Kč	6 176,02 Kč
CENA CELKEM					302 495,34 Kč

POPIS:	Během výstavby došlo k zjištění, že v místnostech 1.26, -1.27 a -1.29 byla porušena vodorovná izolace a ke vnikání spodní vody. Podlahy byly demolovány a vybudovány nové vč.nové hydroizolace a nové povrchové úpravy
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO		44
	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holý	02.08.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	02.08.2020
za zhotovitele		02.08.2020
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.		
poznámka		

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 45

název | **Mění práce vnitřní malby**

název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD: 0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing. Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednatel	
Ing. arch. Květuše Berková A.D.U. atelier s.r.o. Přemyslova 163, Kralupy nad Vltavou, 278 01		datum	
		zhotovitel	
		objednatel	Ing. Václav Holý
		projektant	Ing. arch. Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,8m	m ²	-2710,53	32,70 Kč	-88 634,33 Kč
784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech do 3,80m	m ²	-2710,53	19,60 Kč	-53 128,38 Kč
784181101	Penetrace podkladu jednosložková základní akrylová v místnostech výšky do 3,80m	m ²	-2710,53	13,10 Kč	-35 507,94 Kč
784221101	Malby z malířských směsí ořivuzdrnné dobře v místnostech výšky do 3,80m	m ²	-2710,53	35,30 Kč	-95 681,71 Kč
CENA CELKEM					-272 950,37 Kč

741 pol.č.40
741 pol.č.41
741 pol.č.42
741 pol.č.43

POPIS:
Změna se týká v odečtu maleb v místnostech, kde objednavatel stavby nepožadoval novou výmalbu a práce s tím spojené

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 45

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing. Václav Holý	2.11.2020	
za projektanta	Ing. arch. Květuše Berková	2.11.2020	
za zhotovitele		2.11.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka