

## Příloha č. 3 dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 761/2019

### Výpočet sankce za nesplnění termínu dokončení díla

Termín dokončení díla dle SOD a dodatku č. 2: **07.08.2020**, tj. 220 dnů od předání staveniště bez započítání zimní přestávky v období od 23.12.2019 -17.05.2020

Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel byl ke dni 02.11.2020 připraven k předání stavby s drobnými vady a nedodělky.

V období od 03.11.2020 do celkového předání díla nebudou zhotoviteli účtovány sankce.

Cena díle je dle SOD a dodatku č. 2: **1.304 580,22 Kč** bez DPH.

Porušení smlouvy o dílo spočívá v nedodržení smluvního termínu dokončení.

V článku VII/1 předmětné smlouvy o dílo je ustanoveno, že pokud je zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

#### **Výpočet prodlení:**

Dílo připraveno k předání: 02.11.2020

Období pro výpočet smluvní pokuty 08.08.2020 – 02.11.2020, tj. 87 dnů

#### **Výpočet smluvní pokuty:**

0,2 % z 1.304 580, 22 Kč = 2 609,16 Kč/den

**Smluvní pokuta za období prodlení při odpočtu všech dní přestávky**

87 dnů

87 x 2 609,16 Kč = 226 996,92 Kč

**Zhotovitel souhlasí s výpočtem sankce za nedodržení termínu díla a sankci přijímá.**

Za zhotov

