

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0327/19

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 760403 26712 5 072

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

[XXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Skanska a. s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

26271303

CZ699004845

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 7. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0327/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH

OBCÍ (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4 ve výši 58 292 503,09 Kč bez DPH se dodatkem č. 5 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 417 420,33 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 564 780,04 Kč bez DPH na cenu díla ve výši 59 145 143,38 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst smlouvy o dílo objednatele, tj. zadavatele ŘSZK, činí 10,90 %. V souladu s ustanovením čl. X, odst. 1., písm. c) smlouvy je prodloužen termín dokončení díla o dalších 76 kalendářních dnů, což činí 2 ½ měsíce.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 1.101.2 Loukov intravilán (ŘSZK) – sanace pláně

V km 2,270 – 2,525 byly po odtěžení stávajících vozovkových vrstev na úrovni projektované zemní pláně provedeny zkoušky únosnosti s vyhovujícím výsledkem a nebude nutno provádět sanaci dle PD na ploše 96,0 m².

SO 1.101.2 Loukov intravilán (ŘSZK) – drenáže a uliční vpust'

V km 2,050 - 2,420 došlo ke změně příčného spádu vozovky a proto je nutno provést její odvodnění. Z toho důvodu bude v km 2,075 - 2,090 a 2,415 - 2,420 (vlevo) vybudován podélný trativod celkové délky 20,0 m a 1 ks uliční vpusti, vč. přípojky do kanalizace.

SO 1.101.2 Loukov intravilán (ŘSZK) – drenážní šachty

V návaznosti na změnu příčného spádu vozovky v km 2,050 - 2,420 a úpravu jejího odvodnění nebudou realizovány 2 ks drenážní šachty, drenáž bude zaústěna do uliční vpusti a dláždění koryta potoka.

SO 1.101.2 Loukov intravilán (ŘSZK) – změna nivelety vozovky

Z důvodu nevhodného výškového napojení některých sjezdů k přilehlým domům na projektovanou niveletu vozovky je nutná její úprava v km 2,175 – 2,450. Z toho důvodu je třeba zvýšit objem dodávky štěrkodrti o 2080 m² a provést vytrhání a znovuosazení obruby a

dvouřádku v délce 27,0 m.

SO 1.101.2 Loukov intravilán (ŘSZK) – sanace svahu

V km 2,425 - 2,475 vlevo je nutné provést sanaci svahu nad silnicí, který je v nenormovém sklonu. Z toho důvodu bude svah zajištěn montáží ocelové sítě v ploše 133,7 m² ukotvené 76 ks trny z oceli.

SO 1.101.2 Loukov intravilán (ŘSZK) – nevyhovující materiál do sanace

Materiál z původní konstrukce vozovky, který má být využit pro sanaci zemní pláně, bude vzhledem k menší tloušťce původní konstrukce vozovky k dispozici v množství pouze 50 % plánovaného objemu. Stávající materiál z podloží vozovky je navíc z větší části nepoužitelný, z toho důvodu je třeba ho odvézt a uložit na skládku v objemu 526,4 m³. Chybějící materiál bude doplněn štěrkodrtí fr. 0-125.

SO 1.201 Most ev. č. 150-089 – MO3 (ŘSZK) – dodatečné práce

Po zpracování RDS byla zjištěna jiná tloušťka spřažené desky, než předpokládala projektová dokumentace. Dále bylo zjištěno, že stav původních mostních křídel neodpovídá předpokladu projektu a není možné provést ukotvení nové římsy z důvodu jiného materiálu křídel, který je ve špatném stavu. Z toho důvodu je nutno upravit tloušťku spřažené desky, upřesnit její kotvení, stanovit hmotnost výztuže výpočtem, plochu bednění a izolace upřesnit na základě výkresu tvarů. Zároveň je třeba odbourat křídla v objemu 30,0 m³ až po základovou spáru a vybudovat železobetonová křídla v objemu 6,802 m³, včetně základu a izolace.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	59 145 143,38 Kč
DPH 21 %	12 420 480,11 Kč
Cena celkem vč. DPH	71 565 623,49 Kč
(slovy sedmdesátjedenmiliónpětsetšedesátpěttisícšestsetdvacet tři koruny české, 49/100)	

3) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: nejpozději do 15 ½ (patnácti a půl) měsíců od předání staveniště

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 23. 11. 2020

V Brně dne 23. 11. 2020

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: