

AGENDOVÉ ČÍSLO			25
81	07.14	0000	OŠK
TRP	PROJEKT	ADR	SEBOP

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

PROFI PLOTY s. r. o.

Nádražní 601/159, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupený Lubomírem Jamrozem, jednatelem

IČ: 02624265
DIČ: CZ02624265
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Č. účtu: 4304127359/0800
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53225

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Olomouc-Jih č. 3724/RMOB-JIH/1822/63 ze dne 17.12.2020 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0724/2020/OŠK ze dne 29.07.2020 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava oplocení ZŠ Březinova 52	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			2 214 574,-	465 061,-	2 679 635,-
Dodatek č. 1	-17 612,92	120 670,63	103 057,71	21 642,11	124 699,82
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	-17 612,92	120 670,63	2 317 631,71	486 703,11	2 804 334,82

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze SoD prodloužit termín provedení díla o 5 kalendářních dnů na 60 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 60 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby
příloha č. 2 - harmonogram

Za objednatele

Datum: 18.12.2020

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: 17.12.2020

Místo: Ostrava

Lubomír Jamrož
jednatel

PROFI PLOTY s.r.o.
Nádražní 601/159 ©
702 00 Ostrava-Privoz
IČ: 02624265, DIČ: CZ02624265

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava oplocení ZŠ Březinova 52
 Druh stavby: Statutární město Ostrava, MO Ostrava-Jih IČ/DIČ: 00845451/CZ00845451
 Lokalita: Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Jih, Moravskoslezský kraj; Projektant: MARK VALA s.r.o. IČ/DIČ: 07214481/CZ07214481
 Začátek výstavby: 26.10.2020 Konec výstavby: 19.12.2020 Zhotovitel: PROFI PLOTY s.r.o. IČ/DIČ: 02624265/CZ02624265
 JKSO: 8152973 Zpracoval: Lukáš Janošec Položek: 123 Datum: 31.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A. Základní rozpočtové náklady		B. Doplnkové náklady		C. Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	10 498,38	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 430 606,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	16 406,04	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	405 574,34		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	15 302,30		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		439 244,96	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		2 317 632,09	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	2 317 632,09
DPH 15%	0,00	DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	2 317 632,09
							2 804 334,83

Projektant: Objednatel: Zhotovitel: Datum, razítko a podpis: 7.11.2020

