



## DODATEK č. 3/2020

k Smlouvě o dílo č. objednatele **03PT – 002678**, ze dne 17.2.2017 na realizaci zakázky  
**„D52 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko, 5206.1 Obchvat Mikulova, DSP/IČ“**  
ISPROFOND: 227 165 1006  
uzavřené mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**  
zastoupeným: **generálním ředitelem**  
bankovní spojení:   
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **HBH Projekt spol. s r.o.**  
se sídlem: Kabátňíkova 216/5, 602 00 Brno  
zastoupeným:  ředitelem a jednatelem společnosti  
bankovní spojení:   
IČO: 44961944 DIČ: CZ44961944  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996  
**vedoucí společník**

zhotovitelem: **Link projekt s. r.o.**  
se sídlem: Brno - Žabovřesky, Makovského náměstí 3147/2, PSČ 616 00  
zastoupeným:  jednatelem  
bankovní spojení:   
IČO: 27678032 DIČ: CZ27678032  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304  
**společník**

zhotovitelem: **GEOtest, a.s.**  
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
zastoupeným:  členem představenstva  
bankovní spojení:   
IČO: 46344942 DIČ: CZ46344942  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
**společník**

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3/2020, kterým dochází k úpravě rozsahu a obsahu plnění.

## I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3/2020 je doplnění dokumentace pro stavební povolení (DSP) o clonu na ochranu netopýrů a dále poskytnutí podkladů pro projektovou dokumentaci ve stupni DUSP kompenzačních opatření realizovaných mimo zábor stavby D52 5206, která budou zahrnovat rovněž výsadbu naváděcí zeleně pro netopýry. Potřeba přípravy a realizace clony na ochranu netopýrů a potřeba výsadby naváděcí zeleně pro netopýry vznikla na základě výsledků aktualizace Biologických průzkumů v roce 2019 a byla odsouhlasena příslušným orgánem ochrany přírody (Krajský úřad a AOPK). Splnění podmínek Závazného stanoviska k ověření souladu, resp. podmínek vyplývajících z aktualizace biologického průzkumu, je nutnou podmínkou pro povolení stavby v dalším stupni. V rámci projektové dokumentace je nutné dokladovat splnění všech podmínek dotčených orgánů, bez toho není možné vydat stavební povolení pro předmětnou stavbu.
2. Dodatek č. 3/20202 je rovněž uzavírán z důvodu aktualizace záborového elaborátu. Záborový elaborát je potřeba aktualizovat, protože dokumentace DSP byla v zájmu urychlení přípravy stavby zpracována a objednateli odevzdána ještě před vydáním územního rozhodnutí, a tedy záborový elaborát, který byl odevzdán jako součást čistopisu DSP je nezbytné po vydání ÚR aktualizovat.
3. Všechny tyto změny nemohly být před uzavřením smlouvy smluvními stranami předvídaný, jedná se o změny nepodstatné, avšak jejich provedení je nezbytnou podmínkou pro dokončení plnění dle smlouvy (získání stavebního povolení). Vzhledem k tomu, že změny je potřeba provést zásahem (doplněním, aktualizací) do projektové dokumentace, která byla vypracována a je předmětem inženýrské činnosti v rámci uzavřené smlouvy, je zadání dodatečných služeb zhotoviteli na základě dodatku ke stávající smlouvě v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ), resp. se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, § 30 a 31, pro Objednatele ekonomicky a organizačně nejvýhodnějším způsobem zadání těchto dodatečných služeb.

## II.

### Změna závazku

Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů mění následovně:

1. V příloze „A. Rozsah služeb – OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB – III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP) se doplňuje o položku „Úprava DSP - opatření v rámci záboru stavby (clona proti netopýrům)“ a položku „Aktualizace Záborového elaborátu“, o které se navyšuje cena díla v souladu s článkem 23 Obchodních podmínek.
2. V příloze „A. Rozsah služeb – OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB – III. B) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání se doplňuje o položku „Zajištění podkladů pro povolení výsadeb mimo zábor stavby“, o kterou se navyšuje cena díla v souladu s článkem 23 Obchodních podmínek.
3. Původní cena za poskytované služby (dílo):

a. Nabídková cena bez DPH	=	14 680 000,- Kč
b. Smluvní cena po Dodatku č. 2 bez DPH	=	14 768 000,- Kč
c. DPH	=	3 101 280,- Kč
d. Smluvní cena celkem (b + c)	=	<b>17 869 280,- Kč</b>

se ruší a nahrazuje se nově sjednanou Smluvní cenou za poskytované služby (dílo):

a. Smluvní cena bez DPH	=	14 768 000,- Kč
b. Smluvní cena po Dodatku č. 3 bez DPH	=	15 604 000,- Kč
c. DPH	=	3 276 840,- Kč
d. Smluvní cena celkem (b + c)	=	<b>18 880 840,- Kč</b>

4. Smluvní termín plnění dle čl. 22.2 Zvláštních podmínek Smlouvy se doplňuje o následující dílčí termíny pro dodatečné služby v rozsahu dle Dodatku č. 3/2020:

Doplnění PD DSP o opatření v rámci záboru stavby (clona proti netopýřům) dle Dodatku č. 3/2020	do 10 pracovních dní od podpisu Dodatku č. 3/2020
Aktualizace záborového elaborátu dle Dodatku č. 3/2020	do 11.12. 2020
Zajištění podkladů pro povolení výsadeb mimo zábor stavby – IČ-SP dle Dodatku č. 3/2020	do 11.12. 2020

5. Do Přílohy C Platební podmínky se doplňuje nový odstavec „Dodatečné služby (činnosti) dle Dodatku č. 3/2020“ pro termín a způsob platby plnění dodatečných služeb dle tohoto Dodatku č. 3/2020:

**Dodatečné služby (činnosti) dle Dodatku č. 3/2020**

Odměna za činnosti zhotovitele dle Dodatku č. 3/2020 bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného dílčího plnění, k němuž je vztažena příslušná část smluvní ceny. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu dle Dodatku č. 3/2020 bez vad a nedodělků objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět činnosti podle Dodatku č. 3/2020 v oceněném rozpisu služeb Přílohy A Obchodních podmínek, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.

6. Smluvní strany se dále dohodly, že OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB se ruší a nahrazuje se novými přílohami:

**I. Celková součtová tabulka smluvní ceny**

Celková součtová tabulka smluvní ceny, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 nahrazuje příslušný list Oceněného soupisu služeb, který je přílohou Smlouvy ze dne 17. 2. 2017

**III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP)**

III. A) Položkový rozpočet - projektové práce - DSP, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3 nahrazuje příslušný list III. A) Položkového rozpočtu - projektové práce - DSP, který je přílohou Smlouvy ze dne 17. 2. 2017

**III. B) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání**

III. B) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3 nahrazuje příslušný list III. B) Položkového rozpočtu - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání, který je přílohou Smlouvy ze dne 17. 2. 2017

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 3/2020, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3/2020 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

3. Tento Dodatek č. 3/2020 má čtyři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 3/2020 nabývá platnosti dne podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3/2020 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

I. Celková součtová tabulka smluvní ceny

III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP)

III. B) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 10 Přehled zařazení změn

V Brně dne 4. 12. 2020

Za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR:

ředitel Závodu Brno

V Brně dne 4. 12. 2020

Za Zhotovitele  
HBH Projekt spol. s r.o.

ředitel a jednatel společnosti  
HBH Projekt spol. s r.o.  
Na základě plných mocí