

# **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava staničních kolejí 1 – 8 a  
výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část)“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@szdc.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@szdc.cz)

**Korespondenční adresa pro daňové doklady:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2030/2020**

a

**S u b t e r r a a s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612 , DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 1383 oddíl B

bank. spojení: **XXXX**

zastoupena: **Ing. Miroslavem Kadlecem**, ředitelem divize 3

**Korespondenční adresa:**

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava staničních kolejí 1 – 8 a výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část)**“, evid. č. **65020127** uzavřely dne 29. 05. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **79 431 044,12 Kč**

slovy: sedmdesát devět milionů čtyři sta třicet jedna tisíc čtyřicet čtyři korun českých dvanáct haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 6., odstavec 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/18/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Změnový list stavby č. 1“

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 10 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 21. 12. 2020

V Tišnově dne 18. 12. 2020

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Miroslav Kadlec**

ředitel divize 3

S u b t e r r a a.s.

# **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)**

## **Změnový list stavby č. 1**

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Oprava staničních kolejí 1-8 a výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část)</b>
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>65020127</b>
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-2030/2020</b>
<b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b>	<b>1</b>
<b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>	<b>SO 101 železniční svršek a spodek SO 102 Nástupiště SO 104 Orientační systém SO 201 Osvětlení nástupišť</b>
<b>Iniciátor změny</b>	<b>Zhotovitel a objednatel</b>
<b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>	<b>Zápisy v SD, XXX a TDS ST a SEE</b>

### Stručný popis změny vč. odůvodnění

SO 101 železniční svršek a spodek

- Nad rámec zadání a rozpočtu byly dodány a namontovány dlouhé pražce za konce výhybek.
- Trativod mezi 2 a 4.SK nebyl položen, jednak z důvodu kolize s dříve nezjištěným funkčním kabelem a kabelovou trasou SSZT, za druhé z důvodu zastižení funkčního vsaku do podloží (vyskládané kameny)
- Část kameniva nebude dodána zhotovitelem, bude využit recyklát deponovaný ST z 1. etapy stavby.
- Upřesněn skutečný počet provedených svarů a skutečná výměra výzisků a skládkovného.

SO 102 Nástupiště

- Nad rámec zadání a rozpočtu stavby byly dodány a namontovány 3 ks rohových dílů L prefabrikátů ostrovního nástupiště a dále 4 ks L130 do čela nástupišť.

SO 104 Orientační systém

- Rozsah orientačního systému byl upraven a rozšířen, tak aby vyhovoval aktuálním normovým a předpisovým požadavkům.

SO 202 Osvětlení nástupišť

- Na základě místního šetření, výpočtu osvětlení a požadavků objednatele byl navýšen původně projektem uvažovaný počet osvětlovacích stožárů ŽST, včetně příslušných výkopových prací, kabelizace, výstroje a rozsahu realizační dokumentace. Objednatel dodatečně požadoval též osazení dvou zásuvkových skříní v kolejišti pro potřeby kolejových vozidel dopravců i infrastruktury.

Pokud není uvedeno jinak, byly uvedené změny projednány se správci.

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>77 110 018,14</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	77 110 018,14
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>79 431 044,12</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>2 470 187,31</b>	<b>3,2</b>	<b>0</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>149 161,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>
<b>SALDO<sup>1</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>3,0</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>0</b>

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	3,0	0
<b>CELKEM</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO  NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance:**

Všechny změny jsou zatříděny podle § 222/5 a/nebo 6..

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
000 Přeložky	710 407,22	0	0	710 407,22
PS 101	18 655 989,77	0	0	18 655 989,77
PS 102	2 190 011,72	0	0	2 190 011,72
PS 103	1 624 697,46	0	0	1 624 697,46
SO 101	37 133 505,21	1 218 182,08	118 863,13	38 232 824,16
SO 102	6 333 731,76	337 215,58	0	6 670 947,34
SO 103	945 536,33	0	0	945 536,33
SO 104	30 292,71	59 298,20	0	89 590,91
SO 105	1 612 918,84	0	0	1 612 918,84
SO 201	5 030 215,90	855 491,45	30 298,20	5 855 409,15
SO 202	1 875 554,71	0	0	1 875 554,71
VRN SO 101-105	967 156,51	0	0	967 156,51
Celkem:	77 110 018,14	2 470 187,31	149 161,33	79 431 044,12

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt :** stavbyvedoucí, Subterra a.s.

Jméno: xxx

Datum: 17. 12. 2020 Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 12. 2020 Podpis .....

**3) Stanovisko přednosty ST Karlovy Vary:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 12. 2020 Podpis .....

**4) Stanovisko přednosty SEE Ústí nad Labem:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 12. 2020 Podpis .....



5) **Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 12. 2020 Podpis .....

6) **Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXXX

Datum: 17. 12. 2020 Podpis .....

7) **Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji  Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 17. 12. 2020 Podpis .....

**Příloha změnového listu**

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
  - 2) *Stavební deník (kopie)*
-

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1282992

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d4277daa-9359-4d72-b416-17f596267eff

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.12.2020 16:29:01



2d6f1117-7211-407b-9df7-71ba40f73b89