

DOHODA O NAROVNÁNÍ Č. 1

Smluvní strany:

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Doručovací číslo: 401 13

IČO: 25488627, DIČ: CZ25488627,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

zastoupená [redacted] generálním ředitelem

(dále jen „Investor“)

a

**Sdružení společností „Společnost Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO - Masarykova Nemocnice“,
jehož členy jsou**

vedoucí člen sdružení: Metrostav a.s.

se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupený [redacted] ředitelem divize 8, na základě plné moci

člen sdružení: Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915 DIČ: CZ25021915

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 93177

zastoupený [redacted] jednatelem společnosti

člen sdružení: BAK stavební, a.s.

se sídlem/místem podnikání: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9

IČ: 28402758 DIČ: CZ28402758

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 14336

zastoupený [REDACTED], místopředsedou představenstva

člen sdružení: NEPRO stavební a.s.

se sídlem/místem podnikání: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

IČ: 27342093 DIČ: CZ27342093

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 25201


zastoupený [REDACTED] místopředsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o narovnání v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

(dále jen „Dohoda“)





1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Dne 14. 10. 2020 bylo vydáno usnesení Krizového štábu Ústeckého kraje, kterým Krizový štáb Ústeckého kraje vyzval nemocnice v Ústeckém kraji, aby s ohledem na vývoj koordinace péče o pacienty s COVID19 a potřebě zvýšení kapacit lůžek akutní péče vyčleněných pro pacienty s COVID19, odložili, pozastavili nebo přerušili stavební a jiné technologické akce v areálech nemocnic, které by mohli zkomplikovat nebo jinak ohrozit poskytování akutní lůžkové péče v nemocnici (dále jen „**Usnesení**“).
- 1.3 Tato Dohoda narovnává práva a povinnosti Smluvních stran v souvislosti s plněním Smlouvy dotčená Usnesením.

2. NAROVNÁNÍ

- 2.1 Smluvní strany se výslovně shodují na tom, že Usnesení, resp. povinnost dodržet jím stanovený postup pro účely zajištění lůžkových kapacit pro péči o pacienty s onemocněním COVID19, představuje případ vyšší moci, který brání v plnění povinností dle Smlouvy oběma stranám.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že pro překonání této situace vyšší moci budou postupovat následujícím způsobem. Investor prostřednictvím Správce stavby předá Zhotoviteli dne 29. 10. 2020 staveniště v omezeném rozsahu tak, aby mohl Zhotovitel zahájit realizaci Díla dle Smlouvy. Nepředanou část staveniště bude tvořit prostor, kde se nachází objekt, v němž je umístěna část lůžkových kapacit pro pacienty s onemocněním COVID19, a který musí zůstat nedotčen činností Zhotovitele v areálu nemocnice z důvodu potřeby zachování jeho provozu.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že částečné předání a převzetí staveniště podle odst. 2.2 této Dohody bude oběma Smluvními stranami považováno za úplné převzetí staveniště ve smyslu odst. 10.2 Smlouvy. Smluvní strany tak pro vyloučení pochybností výslovně stanovují, že částečným předáním a převzetím staveniště podle odst. 2.2 této Dohody bude dosažen Milník B dle přílohy č. 1C Smlouvy a že tak Zhotoviteli začínají plynout lhůty k plnění stanovené ostatními Milníky dle přílohy č. 1C Smlouvy.
- 2.4 Investor předá prostřednictvím Správce stavby Zhotoviteli i zbývající část staveniště nejpozději 31. 1. 2021.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že mu pouze částečné předání a převzetí staveniště podle odst. 2.2 této Dohody nijak nebrání v plnění Smlouvy a v realizaci Díla dle Milníků a Časového harmonogramu, a to až do 31. 1. 2021, a že je tak objektivně schopen dodržet Milníky a Časový harmonogram realizace Díla až do 31. 1. 2021 i v případě, že bude do té doby trvat situace vyšší moci definovaná touto Dohodou.
- 2.6 Smluvní strany se zavazují spolupracovat a vyvíjet maximální úsilí k překonání situace vyšší moci definované touto Dohodou tak, aby byla realizace Díla těmito mimořádnými okolnostmi co nejméně dotčena.

- 2.7 Smluvní strany se dále zavazují k intenzivní spolupráci a vzájemné koordinaci tak, aby realizace Díla dle Smlouvy nijak neohrozila či neomezila provoz dotčeného objektu, v němž je umístěna část lůžkových kapacit pro pacienty s onemocněním COVID19, dokud nepomine nezbytnost zachování jeho provozu.
- 2.8 Nebude-li možné předat Zhotoviteli zbývající část staveniště v termínu dle odst. 2.4 této Dohody, Smluvní strany se zavazují řešit tuto situaci pomocí mechanismů stanovených Smlouvou.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Práva a povinnosti výslovně neupravené touto Dohodou se nadále v plném rozsahu řídí Smlouvou.
- 3.2 Tato Dohoda se uzavírá v elektronické podobě, kdy k ní zástupci Smluvních stran připojí své elektronické podpisy.
- 3.3 Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany svoje podpisy.

Investor

.....


generální ředitel

Zhotovitel




Za sdružení „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“


Metrostav a.s.

ředitel divize 8, na základě plné moci

Zhotovitel



Za sdružení „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“


jednatel společnosti Metrostav DIZ s.r.o.

Zhotovitel




Za sdružení „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“


jednatel společnosti Metrostav DIZ s.r.o.


Zhotovitel




**Za sdružení „Společnost Metrostav – DIZ – BAK
– NEPRO – Masarykova Nemocnice“**


místopředseda představenstva společnosti
BAK stavební, a.s.

Zhotovitel



**Za sdružení „Společnost Metrostav – DIZ –
BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“**


místopředseda představenstva společnosti
NEPRO stavební, a.s.

