



### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní objekt“ ze dne 18. 2. 2020

Objednatel:

**Správa služeb hlavního města Prahy**

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

**DC ENGINEERING spol. s r.o.**

se sídlem náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

IČ: 02414864

DIČ: CZ02414864

zastoupená Ing. Vítem Dobner, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219173

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

#### I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 čl. 5) odst. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém dokumentu „Ohlášení změn stavby 3“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

#### II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Ohlášení změn stavby 3) a přílohy č. 3 (Rozpočet) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Ohlášení změn stavby 3). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla včetně dodatků číslo 1 a 2 (35 827 852,56 Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (356 004,01 Kč bez DPH) a činí 36 183 856,57 Kč bez DPH.

### III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne .....16.12..... 2020

V Praze dne ..... 2020

#### Přílohy :

1. Ohlášení změn stavby 3
2. Potvrzení PURUM
3. Rozpočet
4. Žádost DC Engineering s.r.o.
5. Stanovení měrné hmotnosti

**OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY 3**  
**„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní**  
**objekt“**  
**ZBV 3**  
**(Změna během výstavby)**

**Určeno:** Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace  
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

**Číslo SoD:** SoD ze dne 18. 02. 2020

<b>Termín plnění</b>	<b>: 27. 09. 2021</b>
<b>Cena díla dle základní SOD</b>	<b>: 32 534 517,80 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena díla vč. ZBV1</b>	<b>: 34 410 702,18 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena díla vč. ZBV2</b>	<b>: 35 827 852,56 Kč bez DPH</b>
<b>Cena víceprací dle ZBV3</b>	<b>: 356 004,01 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena díla včetně ZBV1, ZBV2 a ZBV3</b>	<b>: 36 183 856,57 Kč bez DPH</b>

**Zhotovitel:**

**DC ENGINEERING spol. s r.o.**

**IČ: 02414864**

**Oprávněná osoba: Ing. Vít Dobner**

**Telefonní spojení: 720 032 338**

**Popis předmětu změny:**

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na stavbě **Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní objekt**. Práce jsou prováděny podle projektové dokumentace stavby zpracované společností AND spol. s r.o. a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

**Zjištění:**

V průběhu realizace díla, bylo zjištěno, že kaly nacházející se ve stávající jímce, které mají být likvidovány, spadají z důvodu svého složení do kategorie nebezpečných odpadů. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny díla dodatkem č. 1. Po vyčerpání této jímky, byl zjištěn objem kalu fyzicky vyšší, než původně předpokládaný dodatkem č. 1. Důvodem bylo stanovení objemu

kalu z měření jeho hloubky v jediném přístupném místě u okraje jímky a to pouze v jedné ze dvou komor, kterými byla jímka tvořena. Po vlastním vyčerpání první komory a zpřístupnění komory druhé bylo zjištěno, že u vtoku je vrstva kalu výrazně vyšší mimo jiné i z důvodu její vyšší hustoty. Zároveň se po vyčerpání ukázalo, že dno bylo provedeno do spádu, přičemž měření mocnosti kalu bylo provedeno v nejvyšším bodě u stěny. Vzhledem k proměnlivému tvaru dna a nepravidelnému tvaru nahromaděného kalu v nepřístupné komoře, byl skutečný objem zjištěn až po naložení na dopravní prostředky. Skutečné množství likvidovaného kalu, jsme tedy byli schopni stanovit až po jeho likvidaci. Dodatkem číslo 1 bylo množství kalu stanoveno na 140,4991 t, skutečné množství kalu je 220,5 t. Jednotková cena za likvidaci je 4450 Kč/t. Navýšení ceny tedy  $80,0009 \cdot 4450 = 356\,004,01$  Kč bez DPH. Celkové množství kalu dokládáme potvrzením o likvidaci nebezpečného odpadu vystaveným společností Purum s.r.o.

**Žádost:**

**Popis problému:**

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. Zhotoviteli tyto skutečnosti v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyly a ani nemohly být známy. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné pro provedení tohoto díla.


**Čeho se zhotovitel domáhá:**

S odvoláním na článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

**se zhotovitel domáhá:**

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV3.

**Datum a podpis oprávněné osoby dodavatel**



**Datum a potvrzení**

**Podpis:**



## KANCELÁŘ (KORESPONDENČNÍ ADRESA)

Purum s.r.o.  
 ÚVR Mníšek pod Brdy 600  
 252 10 Mníšek pod Brdy  
 Telefon: +420 318 592 671

## SÍDLO (FAKTURAČNÍ ADRESA)

Purum s.r.o.  
 Národní 961/25  
 110 00 Praha 1 - Staré Město  
 IČO: 62414402 DIČ: CZ62414402

Společnost pod značkou C 31916  
 vedená u městského soudu v Praze

Kontaktní e-mail: info@purum.cz  
 www.purum.cz

## Potvrzení o likvidaci nebezpečného odpadu

**Původce odpadu**

Název DC Engineering spol. s r.o.  
 Sídlo Nám. 14 října 1307/2 150 00 Praha 5 Smíchov  
 IČO 2E+06

**Příjemce odpadu**

Název PURUM s.r.o.  
 Sídlo Národní 961/25 110 00 Praha 1  
 IČO 62414402

**Místo vzniku odpadu**

Adresa Odtahové parkoviště SSHMP Ke Křížkám 2 Praha Dubeč 107 00  
 Stručný popis Odpad se nacházel v podzemní betonové jímce  
 Středně měkká, větší část čerpatelná, část nakládána  
 Konzistence nakladačem

**Popis odpadu:**

č.	Ktg. Číslo odpadu	Název nebezpečného odpadu	Kat. odpadu	množství	MJ	Dop. prostředek
1	130503	Kaly z lapáků nečistot	N	26	m3	cisterna
2	130503	Kaly z lapáků nečistot	N	30	m3	cisterna
3	130503	Kaly z lapáků nečistot	N	30	m3	cisterna
4	130503	Kaly z lapáků nečistot	N	13	m3	cisterna
5	130503	Kaly z lapáků nečistot	N	24	m3	kontejner
6	130503	Kaly z lapáků nečistot	N	16	m3	kontejner
7	130503	Kaly z lapáků nečistot	N	8	m3	kontejner
Celkem				147	m3	

KANCELÁŘ (KORESPONDENČNÍ ADRESA)

Purum s.r.o.  
ÚVR Mníšek pod Brdy 600  
252 10 Mníšek pod Brdy  
Telefon: +420 318 592 671

SÍDLO (FAKTURAČNÍ ADRESA)


Purum s.r.o.  
Národní 961/25  
110 00 Praha 1 - Staré Město  
IČO: 62414402 DIČ: CZ62414402

Společnost pod značkou C 31916  
vedená u městského soudu v Praze

Kontaktní e-mail: info@purum.cz  
[www.purum.cz](http://www.purum.cz)

## Ujištění o likvidaci

Společnost PURUM s.r.o. potvrzuje přijetí výše uvedeného nebezpečného odpadu a jeho likvidaci v souladu s platným zákonem o odpadech a to včetně úhrady všech zákonem stanovených poplatků. Společnost PURUM s.r.o. výslovně potvrzuje, že uhradila veškeré poplatky spojené s přijetím, přepravou a likvidací výše uvedeného odpadu, a tedy původci odpadu nenáleží úhrada žádných dalších poplatků týkajících se ukládání výše uvedeného odpadu.




Ověřovací doložka pro vidimaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 9

Poř.č: 19000-0091-1030

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je  
prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina p  
viditelný zajišťovací prvek.

Praha 9 dne 30.11.2020  
Vondráková Eva



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt	JKSO		
Název objektu	SO 01 Příprava území	EČO		
Název části	Skutečné moštství likvidovaného kalu	Místo		
Objednatel	Správa služeb hlavního města Prahy	IČO	DIČ	
Projektant				
Zhotovitel		DC ENGINEERING spol. s r.o.	02414864	CZ02414864
Zpracoval				
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV		
ZL 4	15.10.2020	CZ-CPA		

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	356 004,01	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		356 004,01	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> <b>356 004,01</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>356 004,01</td> <td>74 760,84</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Čena s DPH</b></td> <td><b>430 764,85</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	356 004,01	74 760,84	<b>Čena s DPH</b>			<b>430 764,85</b>
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	356 004,01	74 760,84													
<b>Čena s DPH</b>			<b>430 764,85</b>														
<b>E Přípočty a odpočty</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00											
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

**Objekt:** SO 01 Příprava území

**Část:** Skutečné možnosti likvidovaného kalu

**Objednatel:** Správa služeb hlavního města Prahy

**Zhotovitel:** DC ENGINEERING spol. s r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 15. 10. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	356 004,01	356 004,01	0,000	0,000
VRN9	Ostatní náklady	0,00	356 004,01	356 004,01	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>356 004,01</b>	<b>356 004,01</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

**Objekt:** SO 01 Příprava území

**Část:** Skutečné možnosti likvidovaného kalu

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>								<b>0,00</b>	<b>356 004,01</b>	<b>356 004,01</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN9 Ostatní náklady</b>								<b>0,00</b>	<b>356 004,01</b>	<b>356 004,01</b>	<b>0,000</b>
1	R	997013843R00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu s obsahem nebezpečných látek včetně čerpání a dopravy ADR	t	80,0009	4 450,00	0,00	356 004,01	356 004,01	0,000	0,000
			"Původní výměra fakturovaná v ZL 2" -140,4991		-140,4991						
			Skutečně odvezeno								
			147*1,5		220,5000						
			Součet		80,0009						
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>356 004,01</b>	<b>356 004,01</b>	<b>0,000</b>

**Správa služeb hlavního města Prahy**  
Příspěvková organizace  
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň  
IČO 70889660

**Věc: Žádost o navýšení ceny díla dodatkem k SoD**

Naše společnost DC ENGINEERING spol. s r.o. jako generální dodavatel stavby **Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. Etapa, administrativní objekt**, tímto žádá o oprávněné navýšení ceny díla, z důvodu víceprací, které se vyskytly v průběhu provádění díla a které nám nebyly ani nemohli být známy v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku.

**Popis vzniku víceprací:**

V průběhu realizace díla, bylo zjištěno, že kaly nacházející se ve stávající jímce, které mají být likvidovány, spadají z důvodu svého složení do kategorie nebezpečných odpadů. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny díla dodatkem č. 1. Po vyčerpání této jímky, byl zjištěn objem kalu fyzicky vyšší, než původně předpokládaný dodatkem č. 1. Důvodem bylo stanovení objemu kalu z měření jeho hloubky v jediném přístupném místě u okraje jímky a to pouze v jedné ze dvou komor, kterými byla jímka tvořena. Po vlastním vyčerpání první komory a zpřístupnění komory druhé bylo zjištěno, že u vtoku je vrstva kalu výrazně vyšší mimo jiné i z důvodu její vyšší hustoty. Zároveň se po vyčerpání ukázalo, že dno bylo provedeno do spádu, přičemž měření mocnosti kalu bylo provedeno v nejvyšším bodě u stěny. Vzhledem k proměnlivému tvaru dna a nepravidelnému tvaru nahromaděného kalu v nepřístupné komoře, byl skutečný objem zjištěn až po naložení na dopravní prostředky. Skutečné množství likvidovaného kalu, jsme tedy byli schopni stanovit až po jeho likvidaci. Dodatkem č. 1 bylo množství kalu stanoveno na 140,4991 t, skutečné množství kalu je 220,5 t, jednotková cena za likvidaci je 4450 Kč/t. Navýšení ceny tedy  $80,0009 * 4450 = 356\ 004,01$  Kč.

**Žádost:**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je více než zřejmé, že dodatečné práce spočívající v zákonné likvidaci skrytého množství kalů následně odborně specifikovaných jako nebezpečný odpad nemohly být obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací, Vás žádám o oprávněné navýšení ceny díla dle přiloženého položkového rozpočtu „ZL 4 skutečné množství likvidovaného kalu“ a to o 356 004,01 Kč bez DPH.

V Praze dne 23.11.2020

