

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 1ZHS200034**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDAKCE]

[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES1546/20/OLCE

a

**SMP CZ, a.s.**

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle

IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 9654

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141510186/0100

zastoupená: Ing. Janem Freudlem, místopředsdou představenstva

Ing. Lucií Zimovou, členkou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 17. 08. 2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Text odst. 5.1 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:  
Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Cena díla dle SOD          | 4 661 370,61 Kč bez DPH        |
| Dodatek č. 1 - ZL 1        | 175 483,68 Kč bez DPH          |
| <u>Dodatek č. 1 - ZL 2</u> | <u>182 954,71Kč bez DPH</u>    |
| <b>Cena díla celkem</b>    | <b>5 019 809,00 Kč bez DPH</b> |
- 1.2.2. DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 6 073 968,89 Kč
- 1.2.3. Text odst. 7.83. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:  
stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do **18. 12. 2020**
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 01/2020  
Příloha č. 2: Změnový list č. 02/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel  
V Teplicích dne \_\_\_\_\_

Zhotovitel  
V Praze dne \_\_\_\_\_

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④ Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Jan Freudl  
místopředseda představenstva

SMP CZ, a.s.



**Ing. Lucie Zímová**  
**členka představenstva**  
**SMP CZ, a.s.**

NÁVRH ZMĚNY č. 1			číslo : 01/2020		
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 11.11.2020	
Název akce: „LT093079 Roudnice nad Labem, ul. Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu – I. etapa a LT093079 Roudnice nad Labem, ul. Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu – II. etapa“					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Příloha č.1– zápisy ve stavebním deníku Příloha č.2 – posudek geotechnika Příloha č.3 – fotodokumentace			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
1. <b>Zemní práce – vícepráce</b>					
<b>Výměna zásypového materiálu - vícepráce</b>					
Dle PD je uvažována 50 % výměna zásypového materiálu na objektech IO 01 Rekonstrukce kanalizace a IO 02 Rekonstrukce vodovodu. Na základě provedení posudku od geotechnika (viz. příloha) je zjištěno, že výkopový materiál v rozsahu celé stavby není vhodný pro zpětný zásyp (viz. zápis v SD, fotodokumentace). Bude tedy nutná výměna v rozsahu 100 % vhodným zásypovým materiálem, tj. dopočet 50 % objemu původní výkop. zeminy.					
<b>Odpočet položky přetřídění – méněpráce</b>					
Dle % změny výměny zásypového materiálu byla odečtena položka - Přetřídění zpětně využívané části výkopku na deponii					
<i>Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdáného dokončení díla.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti  zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>175 483,68 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>4 836 854,29 Kč bez DPH</b>			<b>18.12.2020</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 182 466,88 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 175 483,68 Kč bez DPH, tj.3,76% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 6 983,20 Kč bez DPH, tj. 0,15% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 175 483,68 Kč bez DPH, tj. 3,76% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 6 983,20 Kč bez DPH, tj. 0,15 % nabídkové ceny. Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 182 466,88, tj. 3,91 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 14

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

.....m 11.11.2020

**PRIJETI ZMENY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

**Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)**

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,  
hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD): -**

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....atum 25.11.2020

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

.....atum 25.11.2020

.....m 11.11.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY č. 2		číslo : 02/2020			
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 26.11.2020	
Název akce: „LT093079 Roudnice nad Labem, ul. Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu – I. etapa a LT093079 Roudnice nad Labem, ul. Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu – II. etapa“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Příloha č.1– zápisy ve stavebním deníku Příloha č.2 – zápis z KD Příloha č.3 – geotechnická zpráva Příloha č.4 - fotodokumentace			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p><b>1. Kanalizace II. etapa – prodloužení stoky - vícepráce</b> V místě napojení kanalizace dle PD na stávající kanalizační řad v ul. Hálkova – ul. Krábčická bylo zjištěno, že stávající nová stoka z ul. Krábčická končí pod křižovatkou těchto ulic a dále vede původní stoka ze starých betonových trub s kolísavou niveletou (zlom). Objednatel rozhodl realizovat propojení stok z nové kameniny DN 300 a upravit jednotný spád mezi novými napojeními. Nové napojení řeší i požadovanou obnovu asfal. povrchu s plastovým nástřikem (původní probarvený asfalt.povrch).</p> <p><b>2. Kanalizace a vodovod I .a II. etapa změna pol. z hor. tř. 6 na tř.5 – méněpráce</b> Na základě zprávy geotechnika, viz. příloha se podíl horniny tř.6 mění na tř. 5</p> <p><b>3. Vodovod I. etapa – napojení na řad v ul Hofmanova - vícepráce</b> V místě napojení vodovod. řadu v ul. Hálkova na vodovodní řad v ul. Hofmanova bylo nutné pro propojení doplnit armaturní sestavu pro propoj o 1 ks TP</p> <p><b>4. Kanalizace I. a II. etapa – změna materiálu na přípojky – méněpráce</b> Po dohodě s objednateltem se realizovali části přípojek z materiálu PVC, změna za materiál z kameniny</p>					
<i>Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdárného dokončení díla.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti  zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>182 954,71 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>5 019 809,00 Kč bez DPH</b>					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 182 954,71 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 260 284,71 Kč bez DPH, tj. 5,58% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 77 330,00 Kč bez DPH, tj.1,66% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 435 768,39 Kč bez DPH, tj. 9,35% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 84 313,20 Kč bez DPH, tj. 1,81 % nabídkové ceny.					

Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 520 081,59 tj. 11,16 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 19

**Zástupce zhotovitele:**

....., že všechny uvedené

..... Datum 30.11.2020

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

### Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,

- nedojde ke změně zhotovitele,

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD): -**

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 3.12.2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

..... Datum 3.12.2020

..... Datum 3.12.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.