

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 1ZHS200021

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby:

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES905/20/OLCE

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle

IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 9654

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141510186/0100

zastoupená: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva

Ing. Lucii Zimovou, členkou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

Asistent stavbyvedoucího: František Putyera

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 11. 05. 2020 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. Text odst. 5.1 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
- Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Cena díla dle SOD | 7 393 915,68 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 1 - ZL 1 | 261 332,16 Kč bez DPH |
| <u>Dodatek č. 1 - ZL 2</u> | <u>853 703,63 Kč bez DPH</u> |
| Cena díla celkem | 8 508 951,47 Kč bez DPH |
- 1.2.2. DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 10 295 831,28 Kč
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):
- Příloha č. 1: Změnový list č. 01/2020
- Příloha č. 2: Změnový list č. 02/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel
V Teplicích dne ____.

Zhotovitel
V Praze dne ____.



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

SMP CZ, a.s.



.....

Ing. Lucie Zímová
členka představenstva
SMP CZ, a.s.

NÁVRH ZMĚNY č. 1				číslo: 01/2020	
Zhotovitel:		SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 13.11.2020	
Název akce: TP 006107 Dubí, Dlouhá – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Příloha č.1 – rozpočet Příloha č.2 – geodetické zaměření asfaltových povrchů			
		Ano – viz. příloha			
Popis a zdůvodnění změny: 1. <u>Liniové odvodnění – vícepráce – IO 02 Kanalizace</u> Při stavbě byla zjištěna existence liniového odvodnění komunikace v části ul. Dlouhá. K tomuto odvodnění je třeba na stoce B1 osadit odbočku KT 250/150 mm.					
2. <u>Vyspravení asfaltových krytů - vícepráce IO 03 Komunikace</u> Na základě požadavku Města Dubí (Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace) dojde ke zvýšenému objemu vyspravení asfaltových krytů oproti PD.					
a) Ve vedlejších komunikacích, kde je prováděna rekonstrukce kanalizace a vodovodu je třeba zrealizovat obnovu komunikací v celé šíři. b) PD neobsahovala obnovu asfaltových krytů nad částí rekonstruované kanalizace.					
<i>Uvedené vícepráce je nutné realizovat z důvodu zdárného dokončení díla.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: 261 332,16 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
7 654 647,84 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 261 332,16 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 261 332,16 Kč bez DPH, tj.3,53 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 261 332,16 Kč bez DPH, tj. 3,53 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3,53 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list vč. [redacted]
údaje jsou pravdivé.

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrých cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
 - nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 25.11.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 25.11.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum

Datum 24.11.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY č. 2		číslo : 02/2020		
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4			
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 27.10.2020	
Název akce: TP 006107 Dubí, Dlouhá – rekonstrukce vodovodu a kanalizace				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.1– zápisy ve stavebním deníku Příloha č.2 – posudek GEO Laboratoř - Nosek Příloha č.3 – posudek B-projekty Teplice – Ing. Veselý Příloha č.4 – posudek TF projekt – Ing.Florian Příloha č.5 – fotodokumentace		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací		
	na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:				
1. <u>Zemní práce – vícepráce</u>				
1.1 <u>Výměna zásypového materiálu - vícepráce</u>				
Dle PD je uvažována 50 % výměna zásypového materiálu na objektech IO 01 Vodovod a IO 02 Kanalizace. Na základě provedení posudku od geotechnika je zjištěno, že výkopový materiál v rozsahu celé stavby není vhodný pro zpětný zásyp (viz. zápisy v SD, fotodokumentace a geotechnické posudky). Bude tedy nutná výměna v rozsahu 100 % vhodným zásypovým materiálem, tj. dopočet 50 % objemu původní výkop. zeminy.				
1.2 <u>Třída těžitelnosti zeminy - vícepráce</u>				
Při hloubení rýh na objektech IO 01 Vodovod a IO 02 Kanalizace bylo zjištěno, že stávající zemina je nesoudržná, a že neodpovídá zařazení třídě těžitelnosti dle PD, tzn. 50% třída těžitelnosti 3. a 50% třída těžitelnosti 4. Na základě posudků od výše uvedených geotechniků bylo zjištěno, že třídy těžitelnosti jsou dle skutečnosti do 20 % objemu třída 3., do 50 % objemu třída 4. a do 30 % objemu třída 5.				
1.3 <u>IO 02 Kanalizace – rozšíření rýhy z důvodu změny trasy stávající kanalizace a vodovodu - vícepráce</u>				
Rozšíření rýhy bylo nutné provést na stoce A z důvodu rozdílné trasy stávající kanalizace mezi stávající šachtou až po šachtu Š 3, z důvodu odchylné trasy stávajícího kanal. potrubí, než bylo uvedeno v PD, také z důvodu atypické nadrozměrné šachty, celková délka rozšířené rýhy byla 75 m				
2. <u>Provizorní vodovod - vícepráce IO 01 Vodovod</u>				
Pro zachování distribuce vody bylo nutné propojení všech napojení stávajících vodovodů do jednoho okruhu. Materiál k provedení provizorního vodovodu nemohl být znovu použit. Množství použitého materiálu a montážní činnosti byly odlišné oproti PD.				
3. <u>Neprovedené práce - méněpráce</u>				
3.1 Odpočet neprovedených prací na přetřídění výkopové zeminy ke zpětným zásypům na objektech IO 01 Vodovod a IO 02 Kanalizace.				
3.2 Odpočet neprovedených prací na změně třídy těžitelnosti zeminy na objektech IO 01 Vodovod a IO 02 Kanalizace.				
3.3 Odpočet materiálu a montážních prací k provedení provizorního vodovodu dle PD.				
3.4 Odpočet neprovedených prací na snížení hloubky uložení potrubí na IO 02 Kanalizace z důvodu napojení všech stávajících kanalizačních přípojek.				

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: 853 703,63 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 508 951,47 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 853 703,63 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 343 043,55 Kč bez DPH, tj. 18,16 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 489 339,92 Kč bez DPH, tj. 6,62 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 604 375,71 Kč bez DPH, tj. 21,70% nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 489 339,92 Kč bez DPH, tj. 6,62 % nabídkové ceny.					
Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (vícepráce – méněpráce) činí 2 093 715,63 Kč, tj. 28,32 % nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11					
Zástupce zhotovitele:					

PRIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – ano, nebyly
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ano, jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů – ano, není
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)- ano, nepřekročí

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 4.12.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 3.12.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 7.12.2020

Datum 9.12.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.