

DODATEK Č. 3 K SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: 590/2019

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.8.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu : v Brně, oddíl B, vložka 4147
zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva
: Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva
zástupce pro věci technické :
IČ : 25183052
DIČ : CZ25183052
bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., č.ú.5050013881/5500
telefon :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Tímto dodatkem č.3 se mění znění článku 4.1 cena díla z důvodu víceprací na trase vodovodního řádu D,D1

Původní cena dle SOD: 19.944.878,54 Kč
Dodatek č.1: -218.178,18 Kč
Dodatek č.2: 1.014.204,26 Kč
Dodatek č.3: 1.269.649,28 Kč – aktuální dodatek
Nově sjednaná cena díla: 22.010.553,90 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

2. Tímto dodatkem č.3 se mění znění článku 3.2 Dokončení stavby takto:
Dokončení stavby do : 31.7.2021

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZL – Návrh změny, číslo 03/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

17-12-2020

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská spol.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
IČO: 253 170 188
DIČ: CZ490504209

③

V Jihlavě dne

Zhotovitel:

Ing. Martin Zagan
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Ing. Michal Maděra
člen představenstva
VHS stavby a.s.

20.

VHS stavby a.s.

Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2020	
Zhotovitel:		VHS stavby a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 10.11.2020	
Název akce: CL 007 155, Česká Lípa, sídliště Sever – rek. vod.					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Ano – v situaci vyznačena místa změn			
		na rozpočtové podklady: Ano – rozpočet VCP			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem jsou vícepráce na řadu A , D a D1 z důvodu těchto změn:					
1) Při výkopových pracích v trase nově pokládaného vodovodního řadu D, byl zjištěn stávající nevyužívaný betonový topný kolektor v místech 0,000 km, 0,137 km , 0,153 km, 0,159 km řadu D.V v 0,008 km překopu P06, je nutné ubourat části stávajícího topného kolektoru a zajistit čela kolektoru proti průniku vod. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace. Rozpočet je označen č. 18.					
2) Při výkopových pracích v trase nově pokládaného vodovodu řadu D je v 0,2892 km odkryt propoj na stávající vodovod ve zcela jiné hloubce a materiálu. Je nutno starý armaturní uzel demontovat a vystrojit nový napojovací uzel z vhodného materiálu a ve správné výšce. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace. Rozpočet je označen č. 19					
3) Při výkopových pracích v trase nově pokládaného vodovodu řadu D je v 0,120 km nutno vyměnit stávající nevyhovující vodovod z PVC 225 přes křižovatku Okružní a Severní a v místě napojení na stávající řad před č.p. 2156 je osazena nová sestava podzemního hydrantu DN 80 a šoupěte z důvodu odkalení a odvzdušnění a je vyřešena výšková a směrová etáž pod opěrnou zdí, kde je vodovod nepřístupný pro případnou opravu v důsledku zabetonování do opěrných bloků. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace. Rozpočet je označen č. 20 a jeho součástí jsou náklady na opravu povrchu komunikace a dvou chodníků v rozsahu a skladeb dle TP a požadavku správce komunikací.					
4) Při výkopových pracích v trase nově pokládaného vodovodního řadu D v 0,060-0,068 km a 0,276-0,285 km je stávající vodovod umístěn do železobetonového potrubí DN 500, které je nutné vybourat a řádně zlikvidovat. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace. Rozpočet je označen č. 21					
5) Při výkopových pracích v trase nově pokládaného vodovodu řadu D je v 0,276-0,285 km v ulici Okružní pod asfaltovým povrchem komunikace odkryta mocná železobetonová vrstva, která je třeba vybourat a řádně zlikvidovat. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace. Rozpočet označen č. 23					

6) V průběhu stavby došlo v důsledku upřesnění počtu rekonstruovaných přípojek a jejich skutečného umístění ke zvýšení rozsahu krytí rýhy ze zámkové dlažby. Při výkopových pracích je v trase nově rekonstruovaného vodovodního řadu A v 0,382 km odvodňovací žlab, který je nutné po provedení výkopových prací opravit. Rozpočet je označen č.23, 24, 25 a 26. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.

Vzhledem ke změně způsobu provedení výkopových prací ze strojního na ruční pro vodovodní řad B a změně materiálu potrubí vodovodního řadu z LT na PE je nutné provést prodloužení termínu do 31.7.2021.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Nepředvídatelné okolnosti
X					X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem +1 269 649,28 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

22 010 553,90 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

+ 212 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **+1 269 649,28 Kč bez DPH**, tj. 6,37 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 56 530,03,- Kč bez DPH, tj. 0,28% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 340 383,57 Kč bez DPH, tj. 11,73 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 274 708,21 Kč bez DPH, tj. 1,38 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (RPT, foto, situační výkres):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 30.11.20

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 30.11.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 1.12.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

11-12-2020
Datum

Datum 14.12.20

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.