

Dodatek číslo 4 ke smlouvě SVS/TP 1392/19, CES 500/2019 OLCE

Číslo zhotovitele:03391-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.03.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**HST Hydrosystémy s.r.o.**

se sídlem: Školní 467/14
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená: Ing. Petr Hellmich, jednatel, Mgr. Michal Bičovský, prokurista
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 262 12 706
DIČ: CZ 262 12 706
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo SVS/TP 1392/19, CES 500/2019 ze dne 11.03.2019 jsou změny
následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 3.2. se mění :

3.2. Dokončení stavby do 30.06.2022.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který
neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.6
2. Harmonogram výstavby

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


V Teplicích dne

V Teplicích dne 10.12.2020

Objednatel:


Zhotovitel:


17.12.2020

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


HST Hydrosystémy s r o
Mgr. Michal Bičovský
prokurista
HST Hydrosystémy s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
403 60 Teplice
IČO 433004

Severočeská vodárenská společnost a.s.
403 60 Teplice
IČO 433004

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 6/2020	
Zhotovitel: <i>Název, adresa</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 9.12 2020	
Název akce: Optimalizace ČOV Česká Lípa					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Viz. příloha - harmonogram			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Objednatel rozhodl o dodatečném osazení dmychadel řemenovými převody a o 6 měsíčním zkušebním provozu za účelem prověření technických parametrů takto upravených dmychadel. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínu dokončení stavby -viz příloha časový harmonogram průběhu prací.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 0 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 30.6 2022		
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení ceny.					
Počet připojených listů specifikací (Harmonogram): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Karel Prokůpek			Podpis  Datum 10.12.2020		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Doplnit komentář.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Datum 19.12.2020

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá

k přijetí / zamítnutí změny

Datum 11.12.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 14-12-2020

Datum 15.12.20

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.