

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: J [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] z k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 715/2020/OLCE

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatелеm a Zhotovitelem dne 16.03.2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Cena díla dle SOD | 7.600.133,60 Kč bez DPH |
| Vícepráce dle změnového listu č. 01 | 358.844,86 Kč bez DPH |
| Vícepráce dle změnového listu č. 02 | 278.265,86 Kč bez DPH |
| <hr/> | |
| Cena díla celkem | 8.237.244,32 Kč bez DPH |
| Sazba 21% DPH | 1.729.821,31 Kč |
| <hr/> | |
| Cena díla včetně DPH | 9.967.065,63 Kč |
- 1.2.2. Text odst. 7.8.3. se ruší a nahrazuje se textem „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 21.05.2021“
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
- Příloha č. 1: Návrh změny č.01/2020
- Příloha č. 2: Návrh změny č.02/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne

1 14-12-2020

Ing. Bronislav Špič

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(27)

Zhotovitel

V Praze dne 14-12-2020

Ing. Josef Špryňar



Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.

(v plné moci)

Ing. Petr Ort
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s.

(v plné moci)

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|--------|-------------------------|--|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 01/2020 | |
| Zhotovitel: <i>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</i> | | | | | |
| Komu: <i>Severočeská vodárenská společnost a.s.</i> | | | | Datum: <i>10.8.2020</i> | |
| Název akce: <i>CV015137 Klášterec n.O, B. Němcové, Husova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</i> | | | | | |
| Způsob odeslání/předání/datum: | poštou | E-mailem- X | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | Příloha č.1 - soupis víceprací Příloha č.2 - záznam z 2. a 3. KD Příloha č.3 –zápisy ze SD č. 39171, 39172, 39173, 39174, 39175, 39177, 39180 | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Ano – viz. příloha – soupis víceprací | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <p>1. Vícepráce – 2 ks sondy plyn</p> <p>V trase stoky A v ul. Husova byla správcem sítě vytyčena trasa plynovodu. Po provedených sondách bylo zjištěno, že skutečná trasa plynovodu neodpovídá vytyčení. Je nutné provést dodatečně dvě sondy, které trasu upřesní.</p> | | | | | |
| <p>2. Vícepráce – rozšíření výkopu</p> <p>Při výkopových pracích na trase kanalizace mezi SŠ A02 – SŠA03 je nutné rozšířit výkop rýhy na 2,5m s ohledem na souběh se stávajícím plynovodem. Toto PD nepředpokládala, jelikož vycházela z podkladů od správce sítě.</p> | | | | | |
| <p>3. Vícepráce – přeložka vodovodního potrubí</p> <p>V trase nové kanalizace mezi SŠA01 – SŠA02 byla zjištěna kolize se stávajícím vodovodem LTH DN100, tento bude v délce 29,5m přeložen. PD opět vycházela s podkladů od správce sítě, kde trasa vodovodu nebyla v kolizi.</p> | | | | | |
| <p>4. Vícepráce – 2 ks sondy vodovod</p> <p>Po zjištění kolize se stávajícím vodovodním řadem je nutné provést dvě sondy pro ověření skutečné polohy vodovodu. To souvisí s přeložkou vodovodu, kterou PD nemohla předpokládat.</p> | | | | | |
| <p>5. Vícepráce – úprava kanalizační šachty SŠA02</p> <p>V nově zbudované kanalizační šachtě SŠA02 je nutné, s ohledem na změnu směru napojení, provést zaslepení a převrtání nátoku včetně úpravy kynety. To vše je vyvoláno nesouladem PD se skutečností.</p> | | | | | |
| <p>6. Vícepráce – změna konstrukčních vrstev</p> <p>PD vycházela ze standartního složení podkladních konstrukcí. Mezi šachtami SŠ02 – SŠC01 v ul. B. Němcové byla sondami zjištěna betonová deska tl. cca 20cm. Je nutné betonovou desku vybourat. Toto PD mohla předpokládat, jelikož povrch tvoří litý asfalt a podkladem obvykle bývá v tomto případě betonová deska.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|---|---|-----------|----------------------------|
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci x | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 7 | | | | | |
| Ocenění změny: Celkem 358 844,86 Kč bez DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 958 978,46 Kč bez DPH | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | |
| <p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 358 844,86 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 358 844,86 Kč bez DPH, tj. 4,72 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 358 844,86 Kč bez DPH, tj. 4,72 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.</p> | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7 | | | | | |
| Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. | | | | | |
| Ing. Lubor Bican | | Podpis  m 9. 10. 2020  | | | |

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 10.11.2020

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 10.11.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.



11.11.2020

11.11.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| | | | | | |
|--|-------------------------|---|--------|-------------------|--|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 02/2020 | |
| Zhotovitel: | | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 | | | |
| Komu: | | Severočeská vodárenská společnost a.s. | | Datum: 10.12.2020 | |
| Název akce: CV015137 Klášterec n.O., B.Němcové – rekonstrukce vodovodu a kanalizace | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | E-mailem- X | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | Příloha č.1 – soupis více – méně prací Příloha č.2 – záznam z 5.KD ze dne 11.11.2020 Příloha č.3 – zápis ve SD str.č. 39186 | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Ano – viz. příloha – soupis víceprací a méněprací | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <p>1. Vícepráce - rozšíření výkopu stoky A V trase stoky A mez SŠ A03-SŠ A08 v úseku 166m z důvodu kolize s ochranným pásmem stávajícího plynovodu je nutné rozšířit výkop. PD toto nepředpokládala, vycházela z podkladů od správce sítě.</p> <p>2. Méněpráce - rozšíření výkopu stoky A Vzhledem k posunu trasy stoky A mimo těleso chodníku se nebude provádět odstranění a obnova krytu stávajícího chodníku s asfaltovým krytem</p> <p>3. Vícepráce - rozšíření výkopu vodovodního řadu A V trase vodovodního řadu A v úseku 23bm je z důvodu kolize se stávajícími kabelovými trasami nutné rozšířit výkop o 0,5m. PD toto nepředpokládala, vycházela z podkladů od správce sítě.</p> <p>4. Vícepráce – prodloužení vodovodního řadu A Dle PD má být potrubí napojeno na stávající jištěnou přírubou, která je 6 m před šoupětem. Z důvodu vyloučení tohoto spoje a zajištění větší spolehlivosti bude potrubí prodlouženo až k šoupěti.</p> <p>5. Vícepráce – úprava kanalizační šachty SŠ A02 V nově zbudované kanalizační šachtě SŠ A05 je s ohledem na změnu směru napojení nutné provést zaslepení a převrtání nátoky včetně úpravy kynety. Vyvoláno nesouladem PD se skutečností.</p> <p>6. Vícepráce – bourání stávajícího betonového podkladu komunikace ul. B.Němcové PD vycházela ze standartního složení podkladních konstrukcí. V ul. B.Němcové byla zjištěna betonová deska tl. cca 20cm. Je nutné betonovou desku vybourat. Toto PD mohla předpokládat, jelikož povrch tvoří litý asfalt a podkladem obvykle bývá betonová deska.</p> <p><i>Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdámého dokončení díla.</i></p> | | | | | |

F115a_Změnový list

| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci X | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti X |
|--|-------------------|-------------------------------------|---|-----------|---------------------|
| Počet připojených listů výkresů změny: 6 | | | | | |
| Ocenění změny: Celkem 278.265,86 Kč bez DPH <i>(slovy dvěstěsedmdesátosmtisícdvěšedesátpětkorunosmdesátšesthaléřů)</i> | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla 8.237.244,32 Kč bez DPH | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 128 dní (stodvacetosmdní) | | |
| <p>Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 31. 5. 2021.</p> <p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 278.265,86 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 353.454,40 Kč bez DPH, tj. 4,65% nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 75.188,54 Kč bez DPH, tj. 0,99 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZVVZ činí 712.299,26 Kč bez DPH, tj. 9,37% nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZVVZ činí 75.188,54 Kč bez DPH, tj. 0,99% nabídkové ceny.</p> | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet ZL02): 6 | | | | | |
| Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. | | | | | |
|  | | | Podpis  10.12.2020 | | |

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZVVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby. Realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZVVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZVVZ ani záměnou položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZVVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 10.12.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 10.12.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZVVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZVVZ rovněž.

Datum 14.12.2020

Datum 14.12.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.