

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo**

**NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Doplnění IS již rekonstruovaných stanic a zastávek
(tratě TEN) o vizuální informační systém“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-684/2019**

ISPROFOND: 5003510018

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva**

korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **19-023-233-SR**

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro
stavební povolení a výkon autorského dozoru pro zakázku „Doplnění IS již
rekonstruovaných stanic a zastávek (tratě TEN) o vizuální informační systém“,
která nabyla účinnosti 29.3. 2019.**

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany z objektivního důvodu dohodly na změně Harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu 3. dílčí etapy, **Předmět díla v rozsahu dvě samostatné DSP se zapracovanými připomínkami**, výkazy výměr, EH stavby, ES posouzením, všemi doklady pro SP a žádosti o SP o jeden měsíc.
- 1.2 Důvodem pro úpravu termínu plnění pro 3. dílčí etapu Harmonogramu plnění je skutečnost, že vyjádření společnosti České dráhy, a.s. k dokumentaci nebylo doručeno v požadovaném termínu, ale ani v dostatečném předstihu před odevzdáním dokumentace, aby bylo možné jej analyzovat a poté v souladu s tímto vyjádřením dokumentaci dokončit. Zhotovitel odeslal Dokumentaci k vyjádření na České dráhy, a.s. dne 1.9.2020 s požadovaným termínem vyjádření do 21.9.2020. Vyjádření však bylo zhotoviteli doručeno až 6.11.2020, přičemž termín pro 3. dílčí etapu konečné odevzdání dokumentace v rozsahu dvě samostatné DSP se zapracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH stavby, ES posouzením, všemi doklady pro SP a žádosti o SP byl dle dodatku č. 1 do 25.11.2020.
- 1.3 **Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**
Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla se ruší a nahrazuje novou Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 2, který tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tato příloha:
- Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 2
- 2.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 21.12.2020

V Olomouci dne 17.12.2020

Ing. Miroslav Bocák
Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Příloha č. 4 – ve znění Dodatku č.2

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa: - splněno dne 27.9.2019

Předmět díla v rozsahu **DSP k připomínkám.**

Bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**

Fakturováno **1 078 800 Kč bez DPH.**

2. dílčí etapa: - splněno dne 24.7.2020

Předmět díla v rozsahu **DSP k připomínkám – rozdělení na dvě samostatné smlouvy.**

Bude dokončeno a předáno **do 1,5 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č.1**

Fakturováno bude **205 850 Kč bez DPH.**

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu dvě samostatné **DSP se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH stavby, ES posouzením, všemi doklady pro SP a žádosti o SP.**

Bude dokončeno a předáno **do 25. 12. 2020**

Fakturováno bude **205 850 Kč bez DPH.**

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci obou staveb - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaných platných harmonogramů prací pro jednotlivé stavby (předpokládaná doba délky realizace: **6 měsíců**), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbách dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na jednotlivých stavbách a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově pro každou stavbu samostatně dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci jednotlivých staveb. K faktuře bude přiložen soupis

výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, název stavby, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění) pro každou stavbu bude předáno samostatně:

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené formě

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit:

1x v tištěné

4x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

DSP je nutno vyhotovit:

6x v tištěné (3x autorizováno)

1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)

4x v digitální formě

2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)

1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě

1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)

1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1283857

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 74572c3c-821b-499c-aff9-9058dd813b1b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.12.2020 08:44:00



e8585453-01f0-43f0-a2e8-c0b0b13361a4