
Dodatek č. 4 – VHZ_2020/357 ke smlouvě o dílo č. VHZ_2019/345

na stavbu **“Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Boženy Němcové a Sokolská, Zábřeh”**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

JR stavby CZ, s.r.o.

se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26875080
DIČ: CZ26875080
zastoupení: Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 41039
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 29.5.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla **„Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Boženy Němcové a Sokolská, Zábřeh“**.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 z důvodu prodloužení termínu a vypořádání více prací a méně prací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu více a méně prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Doba a místo provádění díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. dodatku č.2 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel **dokončí provedení vodohospodářské části díla s provizorními povrchy** do **30. 4. 2020** a **provede dílčí předání** Objednateli do **29. 5. 2020**. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce na provedení **finálních povrchů** stavby v koordinaci do **14. 12. 2020** a předá Objednateli celé Dílo na základě protokolu o **konečném předání**. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

Odůvodnění:

Dne 23. 9. 2020 proběhla koordinační schůzka města Zábřeh, plynářů a společnosti JR stavby CZ, s.r.o. ohledně provedení finálních asfaltových povrchů. Ze strany města je nutné osadit i dvouřádky přídlažby a obrubníky a proto je možno dokončit asfaltové povrchy v koordinaci s plynáři a městem Zábřeh až v termínu v prosinci 2020. Zápis z koordinační schůzky je přílohou tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

- 5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Celková cena za dílo dle SoD VHZ 2019/345 a všech dodatků	14 647 709,16 Kč
Základní cena dle SoD VHZ 2019/345 a všech dodatků pro Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. B.Němcové, Zábřeh	8 311 931,42 Kč
Vícepráce	37 000,00 Kč
Méněpráce	-37 000,00 Kč
Základní cena dle SoD VHZ 2019/345 a všech dodatků - Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. B.Němcové, Zábřeh – SO3 propoj	455 653,00 Kč
Vícepráce	0 Kč
Méněpráce	0 Kč
Základní cena dle SoD VHZ 2019/345 a všech dodatků pro Stavební úprava kanalizace a přepojení vodovodních přípojek ul. Sokolská, Zábřeh	5 880 124,74 Kč
Vícepráce	0 Kč
Méněpráce	0 Kč
Cena Víceprací dle dodatku č. 4 celkem (bez DPH)	37 000,00 Kč
Cena Méněprací dle dodatku č. 4 celkem (bez DPH)	-37 000,00 Kč
Cena dodatku č. 4 celkem (bez DPH)	0 Kč
Celková cena za dílo včetně dodatku č.4 (bez DPH)	14 647 709,16 Kč

DPH 21%	3 076 018,92 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.4 a vč. DPH 21%	17 723 728,08 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 4

- 1) *Zápis z koordinační schůzky*
- 2) *Rozpočet více a méně prací*

V Šumperku dne 19. 11. 2020

V Olomouci dne 30. 10. 2020

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Jaroslav Rosypal

jednatel společnosti

JR stavby CZ, s.r.o.