

# ZMĚNOVÝ LIST

## Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

č. SoD obj.	r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594	číslo ZL:
č. SoD zhot.	12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18	05
objednatel:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840	

**název ZL:** Změna osazení táhel v 2.NP nad pokladnicí

**předmět změny:**

Nad úroveň 2.NP se bude realizovat sanace původních táhel T50 a T51 a osazení táhel T01, T03 a T04 se vypustí. Táhllo T02 místo na úrovni 2.NP bude osazeno na úrovni podkroví 2, tj. nad klenbou pokladnice pod vaznými trámy cca 15 cm nad rubem klenby. Kotvení táhla ve stěně u opěráku OP5 zůstane stejné, kotvení na štítu u opěráku OP6 bude pomocí kované závlače.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):**

Po zpřístupnění podkroví nad pokladnicí byl zde proveden průzkum skutečného stavu zajištění obvodového zdiva táhly a návrh zajištění zdiva sakristie a pokladnice byl podle zjištěné situace optimalizován.

**zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:**

Prostor podkroví nebyl v době zpracování projektu zpřístupněn.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.

**zařazení změny:**

Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b>	<i>v příloze ZL</i>	<b>méněpráce</b>
				<b>ANO</b>
		<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i>	<b>-58 331,84</b> Kč
			<i>21%DPH</i>	<b>-12 249,69</b> Kč
			<i>celkem</i>	<b>-70 581,53</b> Kč
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b>	<i>v příloze ZL</i>	<b>vícepráce</b>
				<b>NE</b>
		<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i>	<b>0,00</b> Kč
			<i>21%DPH</i>	<b>0,00</b> Kč
			<i>celkem</i>	<b>0,00</b> Kč
<b>celková bilance</b>				<b>-58 331,84</b>

**CELKEM** **-58 331,84** Kč

**vliv na termín dokončení:** *NE*

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):** *NE*

**přílohy :** 1. Položkový rozpočet

2. Zpráva k projektu PM-03, vyjádření statika

**podpis zhotovitele:** *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Datum

**vyjádření projektanta :** *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Datum

**vyjádření TDS :** *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Datum

**vyjádření objednatele:** *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Datum