

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
CES 132/20 /OLCE z 24. 1. 2020

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

KOMASTAV DS s.r.o.

se sídlem Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25476696, DIČ: CZ25476696

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 19902

Bank.spojení : ČSOB Ústí nad Labem, č. účtu 1038027/0300

zastoupená: Janem Koníkem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 20.12.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 1.2.1. Termín provedení díla – čl..7, bod 7.8.3
Původní termín dokončení díla byl 5 měsíců od předání staveniště t.j do **23. 12. 2020**
S ohledem na změny se z důvodu jiného technického řešení přes soukromý pozemek termín dokončení prodlužuje takto: o **160 dnů** tj. do **31. 5. 2021**
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Ústí n.L. dne 8. 12. 2020

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④

Jan Koník
jednatel společnosti

KOMASTAV DS s.r.o

KOMASTAV DS s.r.o.
Revoluční 551/6
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 254 76 696 ②

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2020	
Zhotovitel:		Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 2. 12. 2020	
Název akce: UL019017 Malečov, Němčí, od VDJ – rekonstrukce vodovodů					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	Ě-mailem	Faxem:	osobně
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny : IO 01 řad V1 Z důvodu výskytu velkých kamenů v trase vodovodu vedoucího přes pozemek p.p.č.14/1 , k.ú. Němčí u Malečova nelze provést navržený řízený vrt v délce 72,76 m. Technologie podvrátávání bude nahrazena klasickou výkopovou metodou. Projektant zpracuje změnu projektové dokumentace této části vodovodu a zajistí související inženýrskou činnost.					
Důvod vícepráce /méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny 0.00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 1 639 463,03 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 31. 5. 2021 t.j. o 160 (stošedesát) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení ani snížení ceny díla.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					10.12.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny :

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

_____ 10

Datum 10.12.2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí

_____ méněprací

Datum 14.12.2020

Datum 14.12.2020

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.