

## Změnový list č. 2 ze dne 18.12.2020

Název stavby:	Postupná rekonstrukce sociálních zařízení – DpS 17, ul. Jiřího Wolкера
Číslo smluvního vztahu:	133/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu SoD. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dokončení: do 31. 12.2020.	
Nové řešení: Termín dokončení: do 31.1.2021.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu současné situace výskytu koronaviru /SARS CoV-2/ nebudou dodány dveřní výplně v požadovaném termínu.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 219 483,81 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	1 219 483,81 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.1.2021
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 18.12.2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 18.12.2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 18.12.2020

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 18.12.2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 18.12.2020

Příloha změnového listu:

## Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby

### I. Žadatel:

TYGÁS s.r.o.  
IČO: 25493248  
DIČ: CZ25493248  
sídlo: Tyršova stezka 21/1B, Lom – Loučná, 435 11

### II. Objednatel:

Statutární město MOST  
Radniční 1, 434 69 Most



### III. Označení a místo stavby:

Název akce: „Postupná rekonstrukce sociálních zařízení – DpS 17, ul. Jiřího Wolkerova  
Místo stavby: ul. Jiřího Wolkerova, Most

Žádáme o prodloužení lhůty k dokončení stavby do: 31.1.2021

Důvody k prodloužení lhůty k dokončení stavby: neschopnost dodavatele dodat dveřní výplně v původním termínu realizace stavby s ohledem na epidemiologickou situaci.

Datum: 18.12.2020



Tyršova stezka 21, 435 11 Loučná  
Tel./fax: 475 500 925, tel.: 736 619 241  
DIČ: CZ25493248