

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA VÝSTAVBU

„Stavební úprava komunikace ul. U transformátoru vč. pěšého připojení na ul. Starodubečskou

Uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

### Smluvní strany

**Objednatel: Městská část Praha – Dubeč**

Sídlo: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 – Dubeč

zastoupen: Jaroslav Tošil, starosta MČ

IČ: 00240184

DIČ: CZ00240184

Telefon: 272701925

**Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.**

Sídlo: Dobronická 1256 , 148 25 Praha 4 - Kunratice

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57 207

zastoupen: ing. Jiří Weis

IČ: 256 40 623

DIČ: CZ 256 40 623

Bank. spojení : KB Českomoravská 2408/1a, Praha 9

Telefon: 602 286 266

(společně také dále jen „smluvní strany“)

uzavírají na základě průběhu stavby s názvem „Stavební úprava komunikace ul. U transformátoru vč. pěšého připojení na ul. Starodubečskou“, dodatek č. 2 smlouvy následujícího znění:


- 1) Článek II. Předmět smlouvy se mění a doplňuje takto:** Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo ve změněném rozsahu dle Změnového listu číslo 1, který je přílohou tohoto dodatku a nedílnou součástí smlouvy.
- 2) Článek V. Cena za plnění a platební podmínky se mění a doplňuje takto:** Celková cena díla, která je předmětem plnění smlouvy, činí po započtení víceprací a odečtu méněprací dle změnového listu částku ve výši 3 453 134,06 Kč, bez DPH.
- 3) Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště se mění a doplňuje takto:** Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle smlouvy včetně dodatků v celém rozsahu nejpozději do 10. 12. 2020.
- 4) Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené ze dne 21.9.2020.** Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčené se nemění. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany potvrzují, že se tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy


V Praze-Dubči dne 21.12.2020

V PRAZE dne 21.12.2020

**Za objednatele:**



**Za zhotovitele:**



# Změnový list (stavby, dodávky)

Změna číslo: 1	Ke smlouvě (objednávce):
Objednatel: MČ Praha-Dubeč Starodubečská 401/36 10700 Praha 10 – Dubeč IČ 00240184	Dodavatel(zhotovitel): WALCO CZ spol. s r.o. Dobronická 1256 148 00 Praha 4 – Kunratice IČ 25640623

Projektant: Ing. Tomáš Hocke Moulikova 2357/2 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 705 42 881 DIČ: CZ7510130287	TDS: OK supervision s.r.o. Břízová 547 250 90 Jirny IČ: 24290335 DIČ: CZ24290335
--	---

## Objednávka změny:

### Změna předmětu díla – důvod změny

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vzhledem k posunu vjezdu na pozemek p. Chlumského bylo nutné provést změnu skladby chodníku na pojížděnou komunikaci (tl. dlažby 8 cm, únosnější podkladní vrstvy komunikace z důvodu pojíždění vozidel pro svoz komunálního odpadu, nahrazení šterkodrtě materiálem KSC), celková plocha změny komunikace 47.3 m2, dále v této části stavby byly objeveny podzemní sítě, které bylo nutné přeložit/ochránit, odsouhlaseno AD a TDS. + <b>112 615,19</b></li><li>2. Odpočet položek související se změnou č.1, záměna komunikace pro pěší, za komunikaci pro pojezd vozidel – odpočet původních položek, odsouhlaseno AD a TDS. - <b>35 105,00</b></li><li>3. V nově zrekonstruované ulici U Transformátoru nebylo počítáno s úpravou náspu komunikace, proto bylo nutné provést vymýcení náletových rostlin a dřevin, jejich likvidace včetně pařezů, modelace svahu, doplnění ornice v celkové ploše 133 m2, odsouhlaseno AD a TDS. + <b>35 910,00</b></li><li>4. Před zahájením výkopových prací bylo provedeno sondování podzemních investic, včetně vytyčení inženýrských sítí v rozsahu dle PD, ruční sondy pro ověření polohy kabelů a plynu po jejich vytyčení geodetem či správcem, včetně zpětného zásypu sond, odsouhlaseno AD a TDS. + <b>21 240,00</b></li><li>5. Odpočty neprováděných prací a dodávek v ul. U Transformátoru + zastávka, nahrazeny změnou na základě požadavku investora a schválení AD a TDS, neprovedené kabelové prostupy, izolace proti zemní vlhkosti, dokumentace skutečného provedení stavby z rozpočtu část odvodnění, dokumentace skutečného provedení stavby – Starodubečská, investor objednal u AD. -<b>107 611,20</b></li><li>6. Pro bezpečnost chodců bylo provedeno osazení dodatečného zábradlí (v délce 3,3 m) + zahrazovací sloupky (7 ks) v ul. U Transformátoru, došlo k sjednocení vzhledu a funkčnosti, odsouhlaseno AD a TDS. + <b>38 010,00</b></li><li>7. Pro bezpečnost chodců byla provedena oprava zídky podél chodníku + zpevnění palisádou (23 ks) v ul. U Transformátoru, došlo k sjednocení vzhledu a funkčnosti, odsouhlaseno AD a TDS. + <b>26 937,50</b></li><li>8. Na základě požadavku investora byla nově zbudovaná autobusová zastávka olemována opěrnou stěnou z palisád (výkopové práce, kufr pod dlažbu, betonové patky pro osazení konstrukce autobusové zastávky, palisády, obruby, dlažba), dále bylo provedeno předláždění stávajícího chodníku před zastávkou, který vykazoval lokální propadlé místa a nenavazoval na povrch zastávky. Uvedení okolí do původního stavu, výsev trávy, odsouhlaseno AD a TDS. + <b>101 715,98</b></li><li>9. Při realizaci nové autobusové zastávky bylo nutné zřídit provizorní autobusovou zastávku z důvodu bezpečnosti cestujících + následnou demontáž, panely pro provizorní plochu zapůjčeny od MČ. + <b>9 000,00</b></li><li>10. Při realizaci nové autobusové zastávky bylo nutné provést zvýšení únosnosti podloží, nahrazením KSC železobetonovou deskou – ochrana podzemních sítí a kanalizace. + <b>31 155,00</b></li></ol>
---

# Změnový list (stavby, dodávky)

## Specifikace změny

Proti původnímu projektu nedojde k zásadním změnám, veškeré více a méně práce byly konzultovány s GP a TDS během realizace, práce a dodávky materiálů nebylo možné zahrnout do projektové dokumentace a výkazu výměr, nebyly prováděny destruktivní sondy.

## Změny ceny díla bez DPH



1. Z1: navýšení ceny o dílo ve výši, viz. řádek č.1 celkem + 112 615,19
2. Z2: snížení ceny o dílo ve výši, viz. řádek č.2 celkem - 35 105,00
3. Z3: navýšení ceny o dílo ve výši, viz. řádek č.3 celkem + 35 910,00
4. Z4: navýšení ceny o dílo ve výši, viz. řádek č.4 celkem + 21 240,00
5. Z5: snížení ceny o dílo ve výši, viz. řádek č.5 celkem -107 611,20
6. Z6: navýšení ceny o dílo ve výši, viz. řádek č.6 celkem + 38 010,00
7. Z7: navýšení ceny o dílo ve výši, viz. řádek č.7 celkem + 26 937,50
8. Z8: navýšení ceny o dílo ve výši, viz. řádek č.8 celkem + 101 715,98
9. Z9: navýšení ceny o dílo ve výši, viz. řádek č.9 celkem + 9 000,00
10. Z11: navýšení ceny o dílo ve výši, viz. řádek č.10 celkem + 31 155,00

## Ovlivnění harmonogramu realizace díla(dodávky)



Bez vlivu na harmonogram prací a termíny plnění.

## Provedení změny

Změna byla provedena (záznam ve stavebním deníku).

<p>Objednatel: Městská část Praha-Dubeč Usnesení</p> <p>Za MČ Praha-Dubeč Vladislav Tregner, místostarosta</p> 	<p>Zhotovitel (dodavatel) WALCO CZ spol. s r.o. Dobronická 1256 148 00 Praha 4 – Kunratice Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti</p> 
--	--

U změny stavby:

<p>AD: Ing. Tomáš Hocke Moulikova 2357/2 150 00 Praha 5 – Smíchov</p> 	<p>TDS: OK supervision s.r.o. Břízová 547, 250 90 Jirny Ondřej Kopřiva, jednatel společnosti</p> 
---	---