

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** “Sanace důlních škod v úseku Louky nad Olší –  
Karviná hl.n. kol.č.2“

**Číslo PA/veřejné zakázky:** xxxxxxxxx / 63520145

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

**Vícepráce:** Bylo nutno provést demontáž vodivých propojek kolejnicových styků před sypáním šterku ze samovýšpných vozů, úpravou GPK, a následná jejich montáž po ukončení těchto prací a před uvedením do provozu sanované koleje

**Méněpráce:** Z kapacitních důvodů nebylo provedeno včasné zajištění dodávek celého objemu šterku z čehož rezultují méně práce, doplnění a zřízení kolejového lože jak v kolejí tak ve výhybkách a s tím související úpravy GPK, dále výměna pražců, výměna kolejnic, úprava dilatačních spár kolejnic, oprava styků, řezání a vrtání kolejnic, výměna pryžových a polyetylenových podložek a drobného kolejiva.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

**Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr**

<b>Přehled prací</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce</b> [Kč]	<b>Méněpráce</b> [Kč]
SO 01 – Sanace důlních škod v úseku Louky nad Olší – Karviná hl.n. kol.č.2	635 021,31	2 735 489,41
<b>Celkem</b>	<b>635 021,31</b>	<b>2 735 489,41</b>
Cena dle SOD	7 894 075,72 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	7 894 075,72 Kč	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>	<b>5 793 607,62 Kč</b>	
<b>6Celková hodnota změny</b>	42,70 %	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 %	
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	<b>- 26,61 %</b>	

**1/ Návrh změny vypracoval:**

Datum: 18. 12. 2020

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 18. 12. 2020

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 18. 12. 2020 Podpis: .....

**4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 18.12. 2020 Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. MACHO Jiří

Datum: 22. 12. 2020 Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet méně a více prací

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1284579

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 855e6f31-08f3-466c-ac55-253863b27048

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.12.2020 12:44:00



3f813181-df45-4012-9aec-6f72ba2b006b