

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ

Smluvní strany

1.

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

dále jen **SMO**

a

AKORD & POKLAD, s.r.o.

Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30

IČO: 47973145

DIČ: CZ47973145 (plátce DPH)

dále jen **AKORD & POKLAD**

SMO a AKORD & POKLAD dále též společně označováni jako **objednatel**

2.

Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669 (plátce DPH)

a

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

DIČ: CZ28169522 (plátce DPH)

v Praze, oddíl B, vložka 12459

a

Ridera Stavební a.s.

Sídlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 45192464

DIČ: CZ45192464 (plátce DPH)

sdržení ve Společnost bez právní subjektivity vystupující pod názvem „**Společnost POKLAD Z+G+R**“ se sídlem: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, se společným účtem:

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad.“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 6 této smlouvy.“

3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla, včetně finančního harmonogramu díla se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 6, Technické zpřesnění č. 05 a 06, Evidenční list změny stavby č. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183 a 184, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
6. Čl. VI. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:

Cena bez DPH **369.475.798,20 Kč**
DPH **77.589.917,62 Kč**
Cena celkem **447.065.715,82 Kč**

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

7. Čl. V. Termíny plnění text odstavce 2. se mění a zní:
Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 102 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2. čl. XIII. této smlouvy.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 05537/M1822/81 ze dne 15.12.2020 .
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu se zákonem 134/2019 Sb. Dle § 222 odst. 4 se mění cena o méněpráce o 111.300,90 Kč bez DPH a zvyšuje 2.027.949,10 Kč bez DPH, a dle odst. 6 se mění cena o méněpráce o 18.649.735,76 Kč bez DPH a vícepráce o 21.278.338,7803 Kč bez DPH.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Kalkulace nákladů, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2: Harmonogram realizace díla, která nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy
Příloha č. 3: Technické zpřesnění č. 05 a 06, Evidenční list změny stavby č. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183 a 184


Podpisy následují na další straně

Za SMO
POKLAD Z+G+R“:



21.12.2020

„podepsáno elektronicky“




16.12.2020

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele „Společnost

Za Zlínstav a.s.



„podepsáno elektronicky“ 17.12.2020

a

Za GEOSAN GROUP a.s.




„podepsáno elektronicky“ 21.12.2020

a

Za RIDERU stavební a.s.




„podepsáno elektronicky“ 20.12.2020



„podepsáno elektronicky“ 17.12.2020

Harmonogram realizace díla



ID		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
38		OST1 Ostatní výrobky	183 dny	05.08.20	15.04.21
39		OST2 dodatečné informace (VŘ)	161 dny	05.09.20	15.04.21
40					
41		Požární bezpečnostní řešení	201 dny	05.04.20	15.04.21
42					
43		Zdravotně technické instalace	401 dny	05.10.19	15.04.21
44		Plynová zařízení	389 dny	05.10.19	30.03.21
45		Zařízení pro vytápění staveb	401 dny	05.10.19	15.04.21
46		Zařízení pro ochlazování staveb	401 dny	05.10.19	15.04.21
47		Zařízení vzduchotechniky	401 dny	05.10.19	15.04.21
48		Zařízení silnoproudé elektrotechniky	401 dny	05.10.19	15.04.21
49		Měření a regulace (ASŘ)	401 dny	05.10.19	15.04.21
50					
51		PS 01 Strukturovaná kabeláž	401 dny	05.10.19	15.04.21
52		PS 02 EPS - Elektrická požární signalizace	401 dny	05.10.19	15.04.21
53		PS 03 Evakuační rozhlas	401 dny	05.10.19	15.04.21
54		PS 04 PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	401 dny	05.10.19	15.04.21
55		PS 05 CCTV - Kamerový systém	401 dny	05.10.19	15.04.21
56		PS 06 STA - Společná televizní anténa	401 dny	05.10.19	15.04.21
57		PS 07 Telefonní ústředna - Není součástí			
58		PS 08 Ostatní slaboproudá zařízení	401 dny	05.10.19	15.04.21
59		PS 10 Technologie kuchyně a barů	109 dny	17.11.20	15.04.21
60		Stavební práce předcházející montáži PS 12 D.T.	220 dny	05.10.19	06.08.20
61		PS 12 Divadelní technologie	183 dny	05.08.20	15.04.21
62		Jevištní technologie	183 dny	05.08.20	15.04.21
63		AVT	183 dny	05.08.20	15.04.21
64		Scénické osvětlení	183 dny	05.08.20	15.04.21
65		PS 26 - Hromosvod a uzemnění	431 dny	05.10.19	27.05.21
66		PS 27 - Výťahy	249 dny	05.05.20	15.04.21
67		PS 28 - Trafostanice	126 dny	11.10.20	01.04.21
68					
69		SO 08.1 Veřejně přístupné zpevněné plochy, komunikace, chodníky	128 dny	01.12.20	27.05.21
70		SO 08.2 Neveřejně zpevněné plochy, komunikace, chodníky	151 dny	01.11.20	27.05.21
71		SO 09 Sadové úpravy a oplocení	151 dny	01.11.20	27.05.21
72					

Úkol	Vnější úkoly	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení
Rozdělení
Mílník	◆
Souhrnný
Souhrn projektu

Datum: 04.02.2019

Termín provedení díla - 83 týdnů od předání a převzetí staveniště

Jiří Štecl, předseda představenstva Zlinstav a.s.

"Rekonstrukce a modernizace DK Poklad II"																				
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	07.X.19	18.XI.19	30.XII.19	10.II.20	23.III.20	04.V.20	15.VI.20	27.VII.20	07.IX.20	19.X.20	30.XI.20	11.I.21	22.II.21	05.IV.21	17.V.21	
73	IO 01_02_04 Venkovní rozvody vody, kanalizace, lapač tuků - NENÍ SOUČÁSTÍ																			
74	IO 03 Venkovní rozvody NN	41 dny	01.04. 21	27.05. 21																
75	IO 05 STL Připojka plynu - NENÍ SOUČÁSTÍ																			
76																				
77	Vedlejší a ostatní náklady stavby	506 dny	21.06. 19	27.05. 21																
78	Ostatní konstrukce a práce jinde neuvedené	452 dny	05.09. 19	27.05. 21																
80	Dokončení prací na díle	0 dny	27.05. 21	27.05. 21																
81																				
82																				
83	Dokumentace skutečného provedení	120 dny	11.12. 20	27.05. 21																
84	Komplexní vyzkoušení, dokončovací a kompletační práce	11 dny	01.04. 21	15.04. 21																
85	Geodetické zaměření, dokončovací plán	29 dny	26.04. 21	03.06. 21																
86	Výzva k přejímánímu řízení vnitřky	0 dny	16.04. 21	16.04. 21																
87	Výzva k přejímánímu řízení venky	0 dny	28.05. 21	28.05. 21																
88	Přejímání řízení vnitřky a venky	26 dny	29.04. 21	03.06. 21																
89	Dokončení díla - předání a převzetí díla objednatelům	0 dny	03.06. 21	03.06. 21																
90	Vykližení staveniště - do 5ti prac.dnů od předání	5 dny	04.06. 21	10.06. 21																
91																				

Úkol	Vnější úlohy	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení
Rozdělení	Pouze s dobou trvání	Konečný termín
Milník	◆	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Průběh
Souhrnný	▬	Ruční souhrn	
Souhrn projektu	▬	Pouze zahájení	

Datum: 04.02.2019

Termin provedení díla - 83 týdnů od předání a převzetí staveniště

Jiří Štacke, předseda představenstva Zlinstav a.s.

Finanční harmonogram			
Časové období	Prostavěnost v daném období	Fakturace v daném období	Předpokládaná platba
	(Kč bez DPH)	(Kč bez DPH)	(Kč bez DPH)
06/2019	0,00	0,00	0,00
07/2019	1 263 853,79	0,00	0,00
08/2019	2 799 921,32	1 263 853,79	0,00
09/2019	7 556 799,70	2 799 921,32	1 137 468,41
10/2019	8 665 790,14	7 556 799,70	2 519 929,19
11/2019	9 678 487,34	8 665 790,14	6 801 119,73
12/2019	9 667 093,45	9 678 487,34	7 799 211,13
Celkem rok 2019	39 631 945,74	29 964 852,29	18 257 728,46
01/2020	11 674 612,71	9 667 093,45	8 710 638,61
02/2020	18 771 726,17	11 674 612,71	8 700 384,11
03/2020	14 453 214,18	18 771 726,17	10 507 151,44
04/2020	20 303 783,80	14 453 214,18	16 894 553,55
05/2020	14 805 497,28	20 303 783,80	13 007 892,76
06/2020	13 030 532,08	14 805 497,28	18 273 405,42
07/2020	20 397 394,63	13 030 532,08	13 324 947,55
08/2020	10 849 892,90	20 397 394,63	11 727 478,87
09/2020	14 916 081,85	10 849 892,90	18 357 655,17
10/2020	28 013 434,91	14 916 081,85	9 764 903,61
11/2020	23 095 213,52	28 013 434,91	13 424 473,67
12/2020	17 000 292,12	23 095 213,52	25 212 091,42
Celkem rok 2020	207 311 676,15	199 978 477,48	167 905 576,17
01/2021	14 456 435,26	17 000 292,12	20 785 692,17
02/2021	24 456 435,26	14 456 435,26	15 300 262,91
03/2021	32 456 435,26	24 456 435,26	13 010 791,73
04/2021	44 456 435,26	32 456 435,26	22 010 791,73
05/2021	6 456 435,26	44 456 435,26	29 210 791,73
06/2021	250 000,00	6 456 435,26	40 010 791,73
07/2021	0,00	250 000,00	5 810 791,73
08/2021	0,00	0,00	225 000,00
Celkem rok 2021	122 532 176,30	139 532 468,42	146 364 913,75
Pozastávka 10%			36 947 579,82
Celkem za dílo bez DPH	369 475 798,20 Kč	369 475 798,20 Kč	369 475 798,20 Kč
DPH 21%	77 589 917,62 Kč	77 589 917,62 Kč	77 589 917,62 Kč
Celkem vč. DPH	447 065 715,82 Kč	447 065 715,82 Kč	447 065 715,82 Kč
Fakturace a platby včetně uvolnění zádržného budou probíhat v souladu s návrhem Smlouvy o dílo.			
V Ostravě, dne 3.12.2020			

Příloha č.2 k dodatku ev.č. objednatele: 1674D3 / 2020 / OI
Počet listů: 2

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	N18-064_exp8_VR_08		
Stavba:	REKONSTRUKCE DK POKLAD _ III. ETAPA		
KSO:	801 43 1	CC-CZ:	1261
Město:	Ostrava_Poruba	Datum:	10.12.2020
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.48
Zadavatel:		IČ:	
DK POKLAD, S.R.O.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	283 15 669
ZLÍNŠTAV a.s. Barbošova 5532, 760 01 Zlín		DIČ:	CZ283 15 669
Projektant:		IČ:	
KANA a.s., Ostrava		DIČ:	
Pracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:	<p>Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na w w . c s - u r s . c z . Položky soupisu prací které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-10 let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací přinejmenším odkazují.</p>		
Cena bez DPH			369 475 798,20
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	369 475 798,20	77 589 917,62
DPH snížená	15,00%		
Cena s DPH	v	CZK	447 065 715,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ							
Kód:	N18-064_exp6_VR_08						
Stavba:	REKONSTRUKCE DK POKLAD _ III. ETAPA						
Místo:	Ostrava_Poruba	Datum:	10.12.2020				
Zadavatel:	DK POKLAD, S.R.O.	Projektant:	KANA a.s., Ostrava				
Uchazeč:	ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín	Zpracovatel:					
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
		SOD	DODATEK č.1	DODATEK č.2	DODATEK č.3	CENA CELKEM	
Náklady z rozpočtů		354 986 020,00	3 316 772,78	6 627 754,20	4 545 251,22	369 475 798,20	447 065 715,82
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	8 175 000,00	41 176,47	0,00	0,00	8 216 176,47	9 941 573,53
D1	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	248 770 078,00	3 275 596,31	5 142 732,51	4 098 046,45	261 286 453,27	316 156 608,45
SO 01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	163 519,58	0,00	0,00	0,00	163 519,58	197 858,69
SO 02	OBJEKT DOMU KULTURY	240 490 508,54	3 275 596,31	5 142 732,51	4 039 000,05	252 947 837,41	306 066 883,26
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	165 518 660,50	1 005 290,89	2 507 238,74	319 981,04	169 351 171,17	204 914 917,12
D.1.2	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	6 319 906,04	374 577,10	958 757,14	0,00	7 653 240,28	9 260 420,74
D.1.3	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	789 396,00	0,00	0,00	0,00	789 396,00	955 169,16
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	67 862 546,00	1 895 728,32	1 676 736,63	3 719 019,02	75 154 029,96	90 936 376,25
D.1.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	6 587 952,00	1 158 225,52	455 836,77	4 127,40	8 186 141,69	9 905 231,44
D.1.4.2	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	36 600,00	0,00	120 469,36	0,00	157 075,36	190 061,18
D.1.4.3	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	10 348 911,00	0,00	2 386,71	10 142,07	10 361 439,78	12 537 342,13
D.1.4.4	ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB	6 965 904,00	-5 250,00	0,00	0,00	6 960 654,00	8 422 391,34
D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	13 841 836,00	-54 210,67	387 142,64	78 892,95	14 253 659,92	17 246 928,50
D.1.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	25 152 787,00	746 470,62	574 301,96	3 625 856,59	30 099 416,17	36 420 293,57
D.1.4.7	MĚŘENÍ A REGULACE (ASŘ)	4 948 551,00	50 492,85	136 599,19	0,00	5 135 643,04	6 214 128,08
SO 08.1	VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉ ZPEVN.PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY	4 705 115,00	0,00	0,00	59 046,40	4 764 161,40	5 764 635,29
SO 08.2	NEVEŘEJNÉ ZPEVN.PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY	1 650 182,00	0,00	0,00	0,00	1 650 182,00	1 996 720,22
SO 09	SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ	1 760 752,88	0,00	0,00	0,00	1 760 752,88	2 130 510,98
D2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	98 040 942,00	0,00	1 485 021,69	447 204,77	99 973 168,46	120 967 533,83
IO	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	331 097,00	0,00	0,00	0,00	331 097,00	400 627,37
IO 01_02_04	VENKOVNÍ ROZVODY VODY, KANALIZACE, LAPAČ TUKŮ - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 03	VENKOVNÍ ROZVODY NN	331 097,00	0,00	0,00	0,00	331 097,00	400 627,37
IO 05	STL PŘÍPOJKA PLYNU - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS	PROVOZNÍ SOUBORY	97 709 845,00	0,00	1 485 021,69	447 204,77	99 642 071,46	120 566 906,46
PS 01	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	4 219 626,00	0,00	90 480,21	111 049,19	4 421 155,40	5 349 598,03
PS 02	EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	3 923 085,00	0,00	184 984,94	219 235,29	4 327 305,23	5 236 039,33
PS 03	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	1 185 403,00	0,00	0,00	0,00	1 185 403,00	1 434 337,63
PS 04	PZTS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM	739 719,00	0,00	-57 932,32	0,00	681 786,68	824 961,88
PS 05	CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM	714 105,00	0,00	0,00	217 560,89	931 665,89	1 127 315,73
PS 06	STA - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA	222 772,00	0,00	-3 822,00	0,00	218 950,00	264 929,50
PS 07	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 08	OSTATNÍ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ	193 988,00	0,00	0,00	-18 990,60	174 997,40	211 746,85
PS 10	TECHNOLOGIE KUCHYNĚ A BARŮ	5 929 650,00	0,00	0,00	-81 650,00	5 848 000,00	7 076 080,00
PS 12	DIVADELNÍ TECHNOLOGIE	74 497 767,00	0,00	831 016,74	0,00	75 328 783,74	91 147 828,32
PS 26	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	1 698 411,00	0,00	0,00	0,00	1 698 411,00	2 055 077,31
PS 27	VÝTAHY	4 218 000,00	0,00	183 823,53	0,00	4 401 823,53	5 326 206,47
PS 28	TRAFOSTANICE	167 319,00	0,00	256 470,59	0,00	423 789,59	512 785,40

Příloha č.3 k dodatku ev.č. objednatele: 1674D3/2020/OI
Počet listů: 144

Číslo/No.	Popis změny/Description of the change	Méněpráce	Vícepráce	ODSOUHLAŠENÁ Cena/cost
SUMA DODATKU Č. 3		-18 761 036,66	23 306 287,88	4 545 251,22
TZ 05	úprava vnitřních špalet - omítka za SDK	-463 016,92	463 016,92	0,00
TZ 06	zaměna kazetových podhledů za SDK lemy - u oken	-234 118,49	234 118,49	0,00
116	doplnění příhradové konstrukce pro tahy	0,00	827 284,43	827 284,43
117	Kniha svítidel	-11 948 742,40	12 612 434,98	663 692,58
118	doplnění pracovního osvětlení	0,00	58 385,63	58 385,63
119	strukturovaná kabeláž pro 6 ks info obrazovek	0,00	111 049,19	111 049,19
120	Přesunutí klima jednotek - 2 ks	0,00	28 464,00	28 464,00
121	Odpočet 4 ks LED panelů	-162 576,00	0,00	-162 576,00
122	Odpočet neprovedených 2 ks digestoří	-174 554,00	118 467,00	-56 087,00
123	Odpočet řízáků na bocích	-30 011,54	0,00	-30 011,54
124	odpočet podhledů v m.č. B 1.03 a B 1.04	-63 858,64	0,00	-63 858,64
125	Protipožární rolety šaten ve foyéru 1. NP B navazuje na ZL 4U - protipožární podhled nového strovu 1. NP A	-667 281,60	1 282 352,94	615 071,34
126	odpočet příložného pažení	-82 468,29	0,00	-82 468,29
128	odpočet ochranných sítí na lešení	-82 080,00	0,00	-82 080,00
130	Nerealizovaná deska podlahového vytápění	-77 191,32	0,00	-77 191,32
131	zrušení orientačního majáčku v PS 08	-18 990,60	0,00	-18 990,60
132	doplnění 9 ks IP kamer v rámci CCTV	0,00	217 560,89	217 560,89
133	výměna nefunkčního ventilátoru transformátoru	0,00	52 057,64	52 057,64
134	Doplnění venkovních zásuvek amfi a vstup	0,00	109 518,47	109 518,47
136	Úprava provedení hydroizolace 1. PP foytu	-147 146,45	204 996,08	57 849,63
137	odpočet drátkobetonové desky - double v rozpočtu	-515 379,55	0,00	-515 379,55
138	změna podlahových krytin - zvýšení třídy	-264 555,22	418 755,48	154 200,26
139	změna řízníků povrchových úprav podlahy - cementová směska	-109 785,74	108 132,86	-1 652,88
140	odpočet objemu prací na KZS- ostění a nadpraží	-643 836,76	0,00	-643 836,76
141	Nahrazeno ZL 150	0,00	0,00	0,00
142	Oprava parapetu ochozu B 0.15	0,00	84 697,30	84 697,30
143	Zrušení dveří do B 0.36 a následně zazdění otvor pro servisní plošinu - osazení servisní plošinu	-12 283,65	3 095,39	-9 188,26
144	úprava invalidní rampy	0,00	41 738,97	41 738,97
145	Ukotvení zábradlí nad schodištěm foyéru 1. NP "B"	-12 480,00	255 250,52	242 770,52
146	0,00	33 456,00	33 456,00	
147	Záměna akust. Podhledu Rockfon ua SDK Podhled	-395 604,11	325 512,95	-70 091,16
148	úprava technického kanálu - vnitřní práce, podlahová, střešní atd.	-110 445,12	122 000,99	11 555,87
149	úprava roletových mříží	-365 650,00	245 330,00	-120 320,00
150	Změny podlah v B 0.15 + navazující	-80 991,86	142 419,19	61 427,33
151	hygienické odvětrání B 3.04	0,00	2 086,00	2 086,00
152	nerealizování odvětrání skladu B 3.14	-10 971,00	0,00	-10 971,00
153	nerealizování otopného tělesa v B 4.03	-12 649,60	0,00	-12 649,60
154	Doplnění ventilů pro přípojku VEOLIA	0,00	22 791,67	22 791,67
155	Spojeno se ZL 122	0,00	0,00	0,00
156	doplnění vyústění ležaté kanalizace B 0.31	0,00	9 008,34	9 008,34
157	nápojení stávající kanalizace na stupačku S25	0,00	4 543,68	4 543,68
158	úprava rozvodů VZT C 0.30 a C 0.30.1	-1 012,00	24 368,07	23 356,07
159	Náhrada stěnových mřížek za dveřní v 1. PP "A"	-5 065,00	3 529,41	-1 535,59
160	načernění VZT potrubí v malem divadelním sale	-3 704,00	11 256,47	7 552,47
161	Doplnění řízení osvětlení DALI	-111 300,90	2 027 949,10	1 916 648,20
162	Doplnění kabeláže k nouzovému osvětlení	-108 750,00	697 834,00	589 084,00
164	Úprava realizační PD EPS	0,00	219 235,29	219 235,29
165	opimění elektroinstalace k navýšenému počtu karm jednotek	0,00	222 730,50	222 730,50
166	převedení na TZ 07	0,00	0,00	0,00
167	opimění otopimních anemostatů v ZT a zrušením novou anemostatů	-4 314,00	8 692,00	4 378,00
169	Doplnění 2 ks závukových skříní na jevišti divadla	0,00	13 739,57	13 739,57
170	Doplnění zrcadel na WC invalida	0,00	28 862,40	28 862,40
171	Úprava dispozice rozvodny NN dle PBR	-47 278,41	2 835,66	-44 442,75
172	úprava rampy křídla "A"	-253 530,14	248 017,59	-5 512,55
173	odpočet 2 ks sedaček ve velkém divadelním sale	-13 440,00	0,00	-13 440,00
174	blackout u okenních rolet	0,00	86 466,44	86 466,44
176	sjednociující nátěr brizolitové omítky křídla "B"	0,00	105 919,32	105 919,32
177	mobiliář terasa	-503 469,30	371 239,11	-132 230,19
178	podklad pod vlnitové podlahy	-727 798,09	653 030,93	-74 767,16
179	Odpočet mobilní rampy - prvek Z22	-30 150,00	0,00	-30 150,00
181	úprava vnitřního osvětlení a šaten v B 0.23 (WC invalida)	-22 800,04	39 681,51	16 881,47
182	Revizní dvířka	0,00	297 795,65	297 795,65
183	neprovádění betonových mezanin	-241 755,92	0,00	-241 755,92
184	Prodloužení termínu - COVID	0,00	0,00	0,00