

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01, 02, 08.1, 08.2, 09, IO, PS	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: DLE STRUKTURY / 184 DPS	Číslo změny stavby: 184
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, ICO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlíntav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy: 1) dopis zhotovitele ze dne 17. 3. 2020 2) dopis objednatele ze dne 24. 3. 2020 3) dopis zhotovitele ze dne 23. 11. 2020 4) vlivy SARS - Cov - 2 - Vlivy bod KD E/32/1 na stavbu	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 V souvislosti s trváním krizové situace na území ČR se smluvní strany dohodly, že v případě podstatné změny okolností lze postupovat dle ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (tj. možnost smluvní strany domáhat se vůči druhé straně obnovy jednání o smlouvě v případě podstatné změny okolností, která založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr).

Odůvodnění změny:
 1. V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, na jejichž důsledky písemně upozornil zhotovitel dne 17.3.2020.

2. V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, na jejichž důsledky písemně upozornil zhotovitel dne 23.11.2020.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 10 týdnů / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):		jméno		datum		podpis	
TDS:		jméno		datum		podpis	
Zhotovitel:		jméno		datum		podpis	
Objednatel:		jméno		datum		podpis	
Objednatel:		jméno		datum		podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **134088147-151964-201204112106**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Statutární město Ostrava**

Pracoviště: **Statutární město Ostrava**

V Ostravě dne 04.12.2020



134088147-151964-201204112106