



Naše č. j.: UT-33006/2020

Naše sp. zn.: UT-26839/2019/23

Dohody a smlouvy vycházející z financování fondy

EU / V / 10

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č.j. UT-26839/2019 ze dne 27. 9. 2019

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,

doruč. adresa P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4,

IČ: 604 98 021



ID DS: 7ruiypv

bankovní spojení: CNB a.s., Praha 1, pobočka 701, č. ú. 52626881/0710

zastoupená Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem, ředitelem

(„objednatel“)

a

MORYS s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771



ID DS: 2tcnqr9

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 107-3674100247/0100

zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci

(„zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 6:

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 9. 2019 smlouvu o dílo č.j. UT-26839/2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „PoS Havířov – Rekonstrukce objektu č.p. 283 (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla změněna Dodatkem č. 1 uzavřeným pod č.j. UT-00620/2020, Dodatkem č. 2 uzavřeným pod č.j. UT-01972/2020, Dodatkem č. 3 uzavřeným pod č.j. UT-09167/2020, Dodatkem č. 4 uzavřeným pod č.j. UT-15371/2020, a Dodatkem č. 5 uzavřeným pod č.j. UT-29096/2020.
2. Smluvní strany uvádějí, že pandemii onemocnění COVID-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření, zejména opatření omezující vstup zahraničních pracovníků a jejich pobyt v České republice, považují za zásah vyšší moci, pro který, s ohledem na dopad těchto opatření na dostupnost pracovní síly zhotovitele a jeho subdodavatelů a na dodávky některých materiálů, z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem není možné dodržet původní termín plnění sjednaný ve smlouvě o dílo.



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.



3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odstavci 2. dohodly, že termín sjednaný v článku III. odst. 1 smlouvy o dílo, se nahrazuje novým termínem provedení a předání díla, kterým je termín 31. 3. 2021.

II.

1. Ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a že tento obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, což níže stvrzují svými podpisy.

V Praze dne / / 2020

.....
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel SUZ MV
(objednatel)

V dne / / 2020

Ing. Jiří Šmidák
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Šmidák
Datum: 2020.12.15
12:34:18 +01'00'
.....
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel, na základě plné moci
(zhotovitel)



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Mgr. et Mgr. Pav
2020.12.21 11:27:35
Signer:
CN=Mgr. et Mgr. Pavel Bac
C=
O=Spr va uprechlick ch za z

