

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8,
401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku, na základě
pověření
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

bankovní spojení: [redacted], č. ú. [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

JosPok s.r.o.

se sídlem: Hoření 2435/11, 400 11 Ústí nad Labem
zastoupena: Josefem Pokšteflem, jednatelem
IČO: 08027013
DIČ: CZ08027013
bankovní spojení: [redacted] č. ú. [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. SML1023758**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2020 smlouvu o dílo č. SML1023758, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava příčného odvodňovacího žlabu v ul. Stará, Ústí nad Labem“, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 12.6.2020 (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Před započatím plnění došlo k vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky včetně omezení volného pohybu osob a omezení některých činností. Vzhledem k omezení výrobních kapacit nebylo možno včas zajistit dodávky materiálů od externích subjektů. V mezidobí pak byla zahájena velkoplošná oprava komunikace Rooseveltova, pro kterou komunikace v ul. Stará sloužila jako alternativní objízdná trasa v případě jakékoliv nenadálé události na hlavní objízdné trase. Z těchto důvodů došlo dodatkem č. 1 k posunutí termínu realizace stavby.

3. V průběhu stavby byly zjištěny kolize se sítěmi technického vybavení území (kanalizace, plynovod, vodovod). V rámci stavby bylo tedy nutno nalézt ve spolupráci se správcí těchto zařízení řešení umožňující provést obnovu odvodňovacího zařízení v ochranném pásmu těchto sítí. Současně v důsledku těchto kolizí a jejich řešení bylo nutno upravit rozsah a způsob provedení

některých prací Pro možnost podchycení a dočasného zavěšení nalezených inženýrských sítí muselo dojít ke zvýšení rozsahu rozebrání a zpětné úpravy vozovky i přilehlého chodníku a souvisejících zemních prací. Současně musely být použity pomocné konstrukce pro zabezpečení výkopu. Tyto práce nebyly v původním rozpočtu a výkazu výměr uvažovány. Tato dohodnutá a realizovaná řešení mají vliv na cenu a termín dokončení stavby.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní:

„1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla nejpozději dne 1.7.2020. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 18.12.2020.“

2. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 dále mění tak, že Část V., odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena ze smlouvy o dílo	478 631,00 Kč	100 512,51 Kč	579 143,51 Kč
Vícepráce	134 855,00 Kč	28 320,00 Kč	163 175,00 Kč
Cena celkem	613 486,00 Kč	128 832,51 Kč	742 318,51 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.


4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 17. 12. 2020

V Ústí nad Labem, dne 9. 12. 2020



Ing. Dalibor Dařílek

vedoucí odboru dopravy a majetku

Magistrátu Statutárního města Ústí nad Labem



Josef Pokštofl

jednatel JOKP