



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 351/2020

1 Smluvní strany

Objednatel: Město Černošice
se sídlem Karlštejská 259, 252 28 Černošice
IČ: 00241121
DIČ: CZ00241121

zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích oddíl B vložka 1048

zastoupený: dvěma členy představenstva

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 430270000/27000

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 351/2020 ze dne 7. 10. 2020 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „Rekonstrukce ulice Karlická, Pražská 1 a Srbská“ (dále jen „Smlouva“).

2

Předmět dodatku

2.1 Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran, vyvolané nutností

provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, ale jsou nezbytné pro další technologický postup prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací.

2.2 Předmětem tohoto dodatku je:

- a) úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla pro ul. Srbská,
- b) prodloužení termínu plnění,
- c) změna ceny díla.

2.3 Změna rozsahu plnění díla pro ul. Srbská:

Na základě objektivních skutečností zjištěných po zahájení stavby dle projektové dokumentace a smlouvy se přistupuje k úpravě skladby konstrukce krytu vozovky:

- | | |
|--|----------------------------|
| ● ACO 11 + PMB 45/80-60 (65) | 35 mm |
| ● PS CP | min. 0,3 kg/m ² |
| ● vyrovnávka ACO 11 + (S), PMB 45/80-60 (65) | prům. 25 mm |
| ● PS CP | min. 0,4 kg/m ² |
| ● lokální výspravka z ACP 16 +, 50/70 | prům. 60 mm |
| ● stávající konstrukce vozovky | |

2.4 Termín plnění díla:

Zhoršující se klimatické podmínky již neumožňují dodržet technologické postupy zmíněné zejména v ČSN 73 6129, ČSN 73 6126-1 a ČSN 73 6121, zajišťující kvalitní dokončení chybějící části ulice Karlická (úsek mezi ul. Fugnerova a ul. V Zahrádkách). Současné teploty okolního prostředí již překračují teplotní limity zmíněných ČSN pro aplikaci materiálů. Z výše uvedeného důvodu pro zajištění požadované kvality díla se prodlužuje termín plnění z původního 17. 12. 2020 na nový 31. 3. 2021.

2.5 Z důvodu prodloužení termínu plnění se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla. Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem snižuje o 247 933,88 Kč bez DPH, 300 000 Kč s DPH.

2.6 Nová cena díla celkem je 8 203 413,92 Kč bez DPH (9 926 130,83 Kč s DPH).

3

Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

- 3.4 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 62. zasedání konaném dne 14. 12. 2020 (usnesení č. R/62/3/2020) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
- 3.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
- 3.6 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí dodatku:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o termínový dodatek a změnu rozsahu plnění díla pro ul. Srbská včetně posudku akreditované silniční laboratoře.

Příloha č. 2 - Poskytnutí slevy

V Černošicích dne: 17. 12. 2020

1.2.

Mgr. Filip Kořínek
starosta



V Sousedovicích dne: 17. 12. 2020

AKON, a.s.
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.

člen představenstva
ZNAKON, a. s.

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: C226018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1045 [8]

