

## DODATEK Č. 9 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Název díla:**

**VD Koryčany – rekonstrukce VD**

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupený: [redacted] generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]  
[redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] investiční ředitel

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted] projektový manažer

#### 2. Zhotovitel:

**„Společnost TRV“**

1. Společník: **TALPA – RPF, s.r.o.**

Sídlo: Holvekova 36, 7198 00 Ostrava - Kunčičky  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 14263

Zastoupený: [redacted] jednatelem

IČO: 646 15 391

DIČ: CZ64615391

Bankovní spojení: [redacted]  
[redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí střediska staveb

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted], autorizovaná osoba

2. Společník: Rovina stavební, a.s.

Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

IČO: 451 93 096

3. Společník: VÁHOSTAV-SK, a.s.

Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, SK

IČO: 313 56 648

## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2017 smlouvu o dílo č. objednatele PM 21228/2017-504, č. zhotovitele STA-1242-16 (dále jen „Smlouva o dílo), jejíž aktuální znění odpovídá změnám učiněným dodatky č. 1 – 8.
2. V průběhu provádění díla došlo při realizaci prací ke zjištěním a událostem, které mají přímý vliv na provádění díla a jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 5, který tvoří přílohu této smlouvy. Jedná se o změny u těchto stavebních objektů:
  - a. SO 1 – Koruna hráze
  - b. SO 4 – Skluz

## III.

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku smlouvy a změnovém listu č. 5, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

**a) Článek II (Předmět smlouvy) odst. 5** se doplňuje o nové ustanovení tohoto znění:

*Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 5.*

Bylo vydáno povolení změny stavby č.j. KUZL 65272/2019, které bylo vydáno Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství dne 4.12.2019 s nabytím právní moci dne 21.12.2019

**b) Článek IV (Cena díla) odst. 1** se mění a nově zní takto:

*Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

***Celková cena díla včetně Dodatků č. 1 až č. 9: 99 508 712,- Kč bez DPH***

**g) Článek XV. (Závěrečná ustanovení) odst. 18** se doplňuje o novou Přílohu č.9.1,

Příloha č. 9.1 – Změnový list č. 5

## IV.

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 9 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
příloha č. 9.1 Změnový list stavby č. 5
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Brně dne: 27. 2. 2020

V Ostrava dne: 27. 01. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
[redacted]  
generální ředitel

.....  
za „Společnost TRV“  
[redacted]  
jednatel TALPA – RPF, s.r.o.