



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0009149

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Energetické úspory na budově OBÚ, Plzeň“  
uzavřené dne 24.9.2019 mezi smluvními stranami:

### 1. Česká republika – Český báňský úřad

se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1

zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu

IČO: 00025844

Bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 4021001/0710

telefon: 221775311

fax: 221775363

Datová schránka: rn6aas6

(dále jen „**objednatel**“)

### 2. SILBA – Elstav s.r.o.

se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov

zastoupená Ing. Janem Jirkou, jednatelem

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

Zapsaná: v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Bankovní spojení: KB Plzeň

číslo účtu: 2463450277/0100

Datová schránka: 7sc78va

(dále jen „**zhotovitel**“)

## I.

Ve smyslu článku XIV. odst. 2 smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva o dílo ze dne 24.9.2019 mění takto:

1. V článku III. odst. 2 smlouvy se termín dokončení díla mění z 15. prosince 2020 na **31. března 2021**.
2. V článku IV. odst. 3 smlouvy se cena za dílo mění na základě změnového listu č. 1 a změnového listu č. 2 takto:
  - a) Ve změnovém listu č. 1 jsou uvedeny a vyčísleny dodatečné stavební práce ve výši 750.175,52 Kč bez DPH. Ve změnovém listu č. 2 jsou uvedeny a vyčísleny dodatečné

práce za strukturovanou kabeláž – zakončení datových rozvodů ve výši 221.969, --Kč bez DPH. O tyto částky se celková cena za dílo navyšuje.

- b) Cena za dílo po této úpravě činí 24.442.581,59 Kč bez DPH, DPH 21 % 5.132.942,13 Kč, **cena celkem včetně DPH činí 29.575.524, -- Kč**, slovy: dvacetdevětmilionůpětsetšedesátčtyřicetsetdvacetčtyřikorunčeských..
- c) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude nadále uskutečňována postupně formou dílčího plnění zhotovitele pro objednatele podle článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo.
- d) V článku IV. odst. 6 zní:  
„Cena díla bude dílčími fakturami hrazena až do výše 95 % dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 5 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.“

## II.


1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Přílohy dodatku: Změnový list č. 1  
Změnový list č. 2

V Praze dne 14. 12. 2020

V Letkově dne 18-12-2020

  
.....  
**Za objednatele:**

**Ing. Martin Štemberka, Ph.D.**  
předseda Českého báňského úřadu

  
.....  
**Za zhotovitele:**  
**Ing. Jan Jirka**  
jednatel společnosti

**SILBA - Elstav s.r.o.**  
Plzeňská 155, 326 00 Letkov  
tel.: 377 459 000  
IČO: 643 58 844  
DIČ: CZ64358844