

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, pověřený zaměstnanec

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú. [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

TELKONT s.r.o.

se sídlem U Pivovaru 136, 415 01

zastoupena: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti

IČO: 25467069

DIČ: CZ25467069

bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú. [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. SML1021706**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.7.2018 smlouvu o dílo č. SML1021706, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Moskevská“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Rekonstrukce komunikace Moskevská je koordinována se správci sítí technického vybavení území. Z důvodu zpoždění na straně těchto správců sítí technického vybavení území bylo nutno přistoupit k časové úpravě jednotlivých etap rekonstrukce komunikace. Tato časová úprava realizace jednotlivých etap byla řešena dodatkem smlouvy o dílo č. 1.

3. Při provádění prací na 3. etapě bylo nutno ve střední části komunikace Moskevská řešit nestandardně uložený plynovod. Z důvodu probíhající topné sezóny bylo nutno práce na rekonstrukci komunikace přerušit. Práce na rekonstrukci komunikace pokračovaly po provedení překládky a úpravy plynovodu od 2. čtvrtletí 2020. Toto přerušení mělo zásadní vliv na termíny realizace 3. a 4. etapy rekonstrukce. Nová úprava termínu realizace 3. a 4. etapy byla řešena dodatkem č. 2.

4. V průběhu 4. etapy byla provedena úprava realizační projektové dokumentace prostoru před objektem „Hraničář.“ V rámci této úpravy byla provedena změna konstrukce komunikace na velkoplošnou dlažbu. Při realizaci této etapy prací bylo současně opět zjištěno velké množství sítí technického vybavení území v nestandardních hloubkách s jejich částečným zasahováním do konstrukce komunikace. Tyto skutečnosti mají vliv na termíny realizace 4. etapy. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodly na rozdělení etapy č. 4 na tři podetapy – č. 4a, 4b a 4c a změně termínu díla.

5. V průběhu stavby bylo rovněž nutno reagovat na zjištěné skutečnosti v rámci prováděných prací a upravit některé postupy a rozsahy prací. Na základě zhodnocení stavu vybouraných obrub bylo rozhodnuto o zvětšení rozsahu jejich výměny. Dále došlo k drobnému rozšíření výměny živičného krytu, obetonování chrániček v rámci přesunu stožáru veřejného osvětlení, úpravě dešťových svodů od přilehlých objektů a drobným záměnám živičného krytu za dlážděný (zejména v místech připojení přilehlých nemovitostí). Po odstranění živičných vrstev bylo dále zjištěno, že velká část spodní konstrukce vozovky není tvořena kamenivem, ale je řešena betonovou deskou, kterou bylo nutno odbourat. V souvislosti s prováděnými pracemi byla rovněž realizována výměna živičných vrstev v navazující části komunikace Klíšská, která nebyla součástí projektové dokumentace. Na základě projednání pak je v části ulice Prokopa Diviše realizována výměna živičné konstrukce vozovky za dlážděnou z velkoplošné dlažby.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 3 mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provedeno v následujících etapách:

1. Etapa – úsek Klíšská – Prokopa Diviše	25.09.2018 – 30.11.2018
2. Etapa – úsek Londýnská – Sadová	29.04.2019 – 21.08.2019
3. Etapa – ul. Moskevská	
a. Podetapa 3a – úsek Penzion Duel – Londýnská	15.09.2019 – 31.12.2019
b. Podetapa 3b – úsek Prokopa Diviše – Penzion Duel	01.03.2020 – 30.06.2020
4. Etapa – ul. Prokopa Diviše	
a. Podetapa 4a – úsek Moskevská – Klíšská	01.07.2020 – 31.10.2020
b. Podetapa 4b – úsek Moskevská – objekt Hraničář	01.10.2020 – 04.12.2020
c. Podetapa 4c – úsek objekt Hraničář – Masarykova	15.11.2020 – 31.03.2021“

2. Smlouva o dílo se dále tímto dodatkem č. 3 mění tak, že Část V., odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena ze smlouvy o dílo	15 691 917,18 Kč	3 298 302,61 Kč	18 987 219,79 Kč
Méněpráce	- 954 647,98 Kč	- 200 476,08 Kč	- 1 155 124,06 Kč
Vícepráce	2 675 377,02 Kč	561 829,17 Kč	3 237 206,19 Kč
Cena celkem	17 412 646,22 Kč	3 659 655,70 Kč	21 069 301,92 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 3 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy o dílo tvoří soupis víceprací a méněprací.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 1437/62R/20 ze dne 7.12.2020.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 21-12-2020

V Ústí nad Labem, dne 16. 12. 2020

PhDr. Ing. Petr [redacted]
primátor
Statutárního města [redacted]



Ing. Tomáš Vovčík
jednatel společnosti [redacted]



KONT
s.r.o.