



Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

TELKONT s.r.o.

se sídlem U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

zastoupena: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti

IČO: 25467069

DIČ: CZ25467069

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML1021706

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.7.2018 smlouvu o dílo č. SML1021706, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Moskevská“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Rekonstrukce komunikace Moskevská je koordinována se správcí sítí technického vybavení území. Z důvodu zpoždění na straně těchto správců sítí technického vybavení území bylo nutno přistoupit k časové úpravě jednotlivých etap rekonstrukce komunikace. Tato časová úprava realizace jednotlivých etap byla řešena dodatkem smlouvy o dílo č. 1.

3. Při provádění prací na 3. etapě bylo ve střední části komunikace Moskevská obnaženo plynovodní potrubí umístěné v rozporu s ČSN 73 6005 přímo v konstrukci komunikace. Práce na této etapě byly tedy přerušeny a vlastník plynárenského zařízení byl vyzván k odstranění této vady. Vzhledem k probíhající topné sezóně a nutnosti odstavení plynovodního potrubí zajistil vlastník plynárenského zařízení v zimním období zpracování zjednodušené projektové dokumentace a prostorovou úpravu plynárenského zařízení provedl na jaře roku 2020.

4. Tato nutná opatření způsobená působením třetí osoby, nikoliv dodavatelem investorem, má vliv na celkový termín dokončení stavby a časovou úpravu 3. a 4. etapy provádění díla. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodly na rozdělení etapy č. 3 na dvě podetapy – č. 3a a 3b a změně termínu dokončení díla.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provedeno v následujících etapách:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. etapa – úsek Klíšská – Prokopa Diviše | 25. 09. 2018 – 30. 11. 2018 |
| 2. etapa – úsek Londýnská – Sadová | 29. 04. 2019 – 21. 06. 2019 |
| 3. etapa | |
| a. podetapa 3a – úsek Penzion Duel – Londýnská | 15. 09. 2019 – 31. 12. 2019 |
| b. podetapa 3b – úsek Prokopa Diviše – Penzion Duel | 01. 03. 2020 – 30. 06. 2020 |
| 4. etapa – ulice Prokopa Diviše | 01. 07. 2020 – 31. 10. 2020 |

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 1176/48R/20 ze dne 15.6.2020.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 20. 07. 2020

V Teplicích, dne 26. 6. 2020



Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem



Ing. Tomáš Vovčíčka
jednatel společnosti
TELKONT s.r.o.