

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 7. ÚNORA 2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„**občanský zákoník**“)

Uzavřená mezi:

Collegium Bohemicum, o.p.s.

sídlem: Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: PhDr. Petrem Kourou, Ph.D., ředitelem

e-mail: koura@collegiumbohemicum.cz

IČ: 27309231

DIČ: CZ27309231

(dále jen „**objednatel**“)

a

David Syrovátka

se sídlem: Nová Víska 28, 407 82 Dolní Poustevna

zapsaný v živnostenském rejstříku u MÚ Rumburk

zastoupená: David Syrovátka

IČ: 72653981

DIČ: CZ 7804222393

(dále jen "**zhotovitel**")

(dále společně „**smluvní strany**“)

1. Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 7.2. 2020 Smlouvu o dílo v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné nadlimitní zakázky s názvem **Collegium Bohemicum, o.p.s. - výstavba muzejní expozice „Naši Němci“**, (dále též „**Smlouva o dílo**“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. října 2020, realizované objednatelem, jakožto zadavatelem, kdy předmětem předmětné smlouvy o dílo je činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele spočívající v zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DTPE pro provedení I. a II. části Expozice k dějinám Němců v českých zemích vypracované **Projektíl architekti s.r.o.**, IČ: 27118436 (dále též „**dílo**“). Následně objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1. října dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, na základě kterého došlo k prodloužení lhůty pro vyhotovení díla o 92 dní, a to zejména z důvodu, že osoby uvedené v tomto dodatku č. 1, jak na straně zhotovitele, tak na straně objednatele byly v zákonem stanovené karanténě z důvodu pandemie COVID-19 a tedy došlo k zásahu vyšší moci, kterou strany nemohly jakkoliv předvídat a nebylo fakticky z důvodu zásahu vyšší moci spočívající v pandemii COVID-19 a související povinnosti karantény možno plnit předmět Smlouvy o dílo.

2. Objednatel a zhotovitel konstatují, že v době po podpisu Smlouvy o dílo došlo k zásahu vyšší moci spočívající v opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-2, resp. COVID-19 (označovaného ve sdělovacích prostředcích jakožto „**koronavirus**“) a současně tedy i **celosvětové pandemie** onemocnění COVID-19, zejména v důsledku trvání nouzového stavu pro území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to od 5. října 2020 do současnosti, a to s tím, že tento nouzový stav bude na základě všech dostupných informací z důvodů trvající pandemie COVID-19 dále prodloužen či nadále prodlužován do roku 2021, kdy navíc již došlo v době trvání smlouvy z důvodu nákazy či zákonem stanovené povinnosti izolace osob, a to jak na straně objednatele, tak i zhotovitele, v povinné karanténě, přičemž povinnost izolace osob ze zákona trvá, a může se opakovat, přičemž budoucí vývoj s ohledem na predikce Ministerstva zdravotnictví bude velmi nepříznivý.

Druhý nouzový stav tedy trvá ke dni 22. 12. 2020, tedy ke dni uzavření tohoto dodatku č. 2 78 dní (slovy sedmdesát osm).

Shora uvedený stav způsobuje situaci, kdy je nepředvídatelná možnost přejímat jednotlivé etapy díla, a tedy nemožnost realizovat pokračující etapy díla, na straně objednatele; a nemožnost koordinace realizace jednotlivých prací na díle, a tedy nemožnost realizovat pokračující etapy díla, na straně objednatele; a nemožnost koordinace jednotlivých prací na díle a navazujících činností a etap díla, a tedy nemožnost realizovat pokračující etapy díla, na straně zhotovitele; a a tedy nemožnosti realizovat pokračující etapy díla jako celku

a současně

vzhledem k tomu, že je předmětná pandemie celosvětového charakteru, tak

- **objednatel se dostává do situace, kdy nemůže včasné získat zápůjčky exponátů, které mají být součástí fundusu vyhotovovaného zhotovitelem, a**
- **zhotovitel bez svého zavinění eviduje značné zpoždění dodávek technologií, zejména pak audiovizuálních zařízení z dodavatelských zemí zpravidla v Asii, a**
- **došlo i k nepředpokládatelnému uzavření zahraničních institucí, které mají poskytovat exponáty, které jsou součástí fundusu a tedy zhotovitel tyto nemůže včasné zajistit, a**

kdy zhotovované dílo – fundus, je z velké části vyráběn jako součást exponátů a audiovizuálních prvků.

(uvedené též jako „**Vyšší moc**“).

Z tohoto důvodu muselo být ze strany objednatele i zhotovitele předmětné plnění díla podle Smlouvy o dílo pozastaveno či zpožděno, kdy z důvodu dlouhodobého trvání nouzového stavu, celosvětové pandemie a Vyšší moci nelze, bez zavinění kterékoliv smluvní strany, dílo dokončit v dříve sjednaném termínu.

3. Ze shora uvedených důvodů popsaných v tomto Dodatku se smluvní strany, tedy objednatel a zhotovitel, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo následujícího znění.
4. Smluvní strany konstatují, že pojmy a výrazy uvedené ve Smlouvě o dílo se použijí i pro tento Dodatek č. 2, nestanoví-li tento Dodatek č. 2 jinak.

1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany sjednávají z důvodu Vyšší moci tento Dodatek:

Smluvní strany sjednávají, že z důvodů uvedených v tomto Dodatku č. 2 (tedy důvodu Vyšší moci) se prodlužuje termín plnění Smlouvy o dílo, tedy předání a převzetí dokončeného díla stanovený v čl. 3 odst. 3.1. bod (ii) Smlouvy o dílo nejpozději do **78 dní ode dne podpisu tohoto dodatku (kdy se jedná o dobu, po kterou trvá druhý výjimečný stav v České republice)**.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.2 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne 22. prosince 2020

Dne 22. prosince 2020

.....
Collegium Bohemicum, o.p.s.

.....
David Syrovátka

PhDr. Petr Koura, Ph.D.