

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: DOD 20200458

číslo smlouvy zhotovitele: 20025040144

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx

kontaktní osoby ve věcech technických: xxx

osoba oprávněná pro změny díla: xxx

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

f7mdrpg

Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

2. Zhotovitel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vladimír Dvořák, člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických: Vladimír Dvořák, člen představenstva

osoba oprávněná pro změny díla: xxx

kontaktní doručovací adresa: xxx

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

258 69 523

CZ 258 69 523

Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

27-4176700287/0100

Vladimír Dvořák, člen představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

xxx

xxx

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

uzavřely dne 5.8.2020 Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: DOD20200458, č. smlouvy zhotovitele: 20052 040144 (dále též jen „Smlouva o dílo“), k níž uzavírají tento Dodatek č. 1.

II. Předmět dodatku

1. S ohledem na využití práva objednatele na provedení Víceprací podle bodu 3.7 Smlouvy o dílo, a to v souvislosti s požadavky na změny vyvolané z důvodu objektivních a zcela nepředvídatelných okolností zjištěných v místě provádění Díla (skryté překážky, které prokazatelně nebylo možno

zjistit ani při vynaložení potřebné odborné péče ze strany zhotovitele), kdy tyto změny byly nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací, byl odsouhlasen Změnový list č. 1, jež je podkladem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

2. S ohledem na omezení plnění zhotovitele, tj. snížení rozsahu díla, z důvodu neprováděných méněprací podle bodu 3.8 Smlouvy o dílo, byl odsouhlasen Změnový list č. 1, jež je podkladem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly dle bodu 5.4 Smlouvy o dílo na změně Termínu plnění (čl. V.) z následujících důvodů:
 - i) Vícepráce uvedené ve Změnovém listu č. 1 ovlivnily Termín plnění Díla s ohledem na technologické postupy dle aplikovatelných technických norem (bod 5.4 písm. b) Smlouvy o dílo), dochází tedy k prodloužení Termínu plnění o počet dnů, o které se prokazatelně prodlouží doba realizace, se zohledněním doby realizace neprováděných méněprací (prodloužení o 3 dny).
 - ii) Z důvodu prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek nemohl zhotovitel plynule pokračovat v provádění Díla (bod 5.4 písm. d) Smlouvy o dílo), když tato skutečnost byla zaznamenána do stavebního deníku (na stavbě panovaly srážky, pro které nebylo možné dle technologicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce), tedy dochází k prodloužení Termínu plnění o počet dnů, po které Dílo nemohlo být prováděno (prodloužení o 5 dnů).
4. Smluvní strany se dále oboustranně dohodly na změně splatnosti faktur vystavených zhotovitelem za měsíc listopad a prosinec 2020.
5. Z uvedených důvodů se mění ustanovení Smlouvy o dílo následovně:

V. Termín plnění a předání díla

Původní znění bodu 5.1

Není-li v této smlouvě stanoveno v konkrétním případě jinak (zejm. bod 5.3 této smlouvy), Dílo bude provedeno v těchto termínech:

- 5.1.1. ***Zahájení stavebních prací (okamžik, ke kterému je zhotovitel povinen převzít staveniště a zahájit vlastní realizaci stavebních prací na příslušné tramvajové dráze):***
Zhotovitel je povinen převzít staveniště (dále jen „Zahájení stavebních prací“) dle písemného pokynu objednatele, který však musí splňovat tyto podmínky:
 - a) *mezi okamžikem zaslání písemného pokynu objednatele a okamžikem objednatelem stanoveného data Zahájení stavebních prací musí uplynout minimálně 30 dnů, nebude-li zhotovitel souhlasit se zkrácením této lhůty; a zároveň*
 - b) *datum Zahájení stavebních prací bude objednatelem stanoveno vždy tak, aby doba výluky uvedená v Harmonogramu výstavby dle Přílohy č. 2 této smlouvy spadala plně do období od 21. 9. 2020 do 19. 11. 2020 (aniž by byl celkový Harmonogram výstavby jakkoli dotčen).*

V případě, že tato smlouva bude uzavřena v návaznosti na předchozí zadávací řízení v čase, kdy již nebude možno stanovit datum Zahájení stavebních prací dle výše uvedených pravidel, posouvá se datum Zahájení stavebních prací na 1. 3. 2021, vždy však nejdříve 30 dnů od uzavření této smlouvy, nebude-li tato lhůta se souhlasem zhotovitele zkrácena.

5.1.2 *Dokončení a předání kompletního Díla objednateli (doba realizace stavebních prací): do 78 kalendářních dnů od smluvního data Zahájení stavebních prací dle bodu 5.1.1. této smlouvy formou předání staveniště (dále jen „Termín plnění“).*

5.1.3 *Dodání geometrického plánu dokončeného Díla a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen dle bodu 3.3 této smlouvy: do jednoho měsíce od uplynutí smluvního Termínu plnění.*

Nové znění bodu 5.1

Není-li v této smlouvě stanoveno v konkrétním případě jinak (zejm. bod 5.3 této smlouvy), Dílo bude provedeno v těchto termínech:

5.1.1. **Zahájení stavebních prací** (okamžik, ke kterému je zhotovitel povinen převzít staveniště a zahájit vlastní realizaci stavebních prací na příslušné tramvajové dráze):

Zhotovitel je povinen převzít staveniště (dále jen „Zahájení stavebních prací“) dle písemného pokynu objednatele, který však musí splňovat tyto podmínky:

a) *mezi okamžikem zaslání písemného pokynu objednatele a okamžikem objednatelem stanoveného data Zahájení stavebních prací musí uplynout minimálně 30 dnů, nebude-li zhotovitel souhlasit se zkrácením této lhůty; a zároveň*

b) *datum Zahájení stavebních prací bude objednatelem stanoveno vždy tak, aby doba výluky uvedená v Harmonogramu výstavby dle Přílohy č. 2 této smlouvy spadala plně do období od 21. 9. 2020 do 27. 11. 2020 (aniž by byl celkový Harmonogram výstavby jakkoli dotčen).*

V případě, že tato smlouva bude uzavřena v návaznosti na předchozí zadávací řízení v čase, kdy již nebude možno stanovit datum Zahájení stavebních prací dle výše uvedených pravidel, posouvá se datum Zahájení stavebních prací na 1. 3. 2021, vždy však nejdříve 30 dnů od uzavření této smlouvy, nebude-li tato lhůta se souhlasem zhotovitele zkrácena.

5.1.2 *Dokončení a předání kompletního Díla objednateli (doba realizace stavebních prací): do 86 kalendářních dnů od smluvního data Zahájení stavebních prací dle bodu 5.1.1. této smlouvy formou předání staveniště (dále jen „Termín plnění“).*

5.1.3 *Dodání geometrického plánu dokončeného Díla a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen dle bodu 3.3 této smlouvy: do jednoho měsíce od uplynutí smluvního Termínu plnění.*

Původní znění bodu 5.2

V souvislosti s realizací Díla dojde k výluce tramvajového provozu v celkové době trvání 55 dnů, a to dle Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

Nové znění bodu 5.2

V souvislosti s realizací Díla dojde k výluce tramvajového provozu v celkové době trvání 63 dnů, a to dle Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

IV. Cena díla

Původní znění bodu 6.1

Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění

Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.

Cena Díla bez DPH činí: 45 549 780,52 Kč

Nové znění bodu 6.1

Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy o dílo činí: 45 549 780,52 Kč

Dodatek č. 1:

Vícepráce: 646 519, 50 Kč

Měněpráce - 768 107,43 Kč

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činí: 45 428 192,59 Kč

Původní znění bodu 6.2

Cena je určena jako součet cen položek uvedených v Položkovém rozpočtu, který byl nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Nové znění bodu 6.2

Cena je určena jako součet cen položek uvedených v Položkovém rozpočtu, který byl nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky a Položkových rozpočtů Víceprací a Měněprací, které jsou nedílnou součástí Změnového listu č. 1 a Dodatku č. 1.

VII. Platební podmínky

Původní znění bodu 7.4

Smluvní strany se dohodly, že faktury budou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Pokud faktury nebudou obsahovat smluvně či zákonnou úpravou předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu objednateli.

Nové znění bodu 7.4

Smluvní strany se dohodly, že faktury budou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, s výjimkou faktur za měsíc listopad a prosinec 2020, jež budou splatné do 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Pokud faktury nebudou obsahovat smluvně či zákonnou úpravou předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu objednateli.

VIII. Záruka na Dílo

Původní znění bodu 8.1

Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání **60 měsíců** s výjimkou strojního zařízení technologické části Díla a předmětů postupné spotřeby (dále jen „**Komponenty s časově omezenou zárukou**“), na které zhotovitel poskytuje záruku v délce **24 měsíců**. V případě však, že výrobce/subdodavatel příslušného Komponentu s časově omezenou zárukou poskytuje záruku za jakost delší než 24 měsíců, poskytuje i zhotovitel objednateli takovouto delší záruku za jakost. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu, ale prodlužuje se (na konci) o dobu, po kterou zhotovitel odstraňoval drobné vady a nedodělky do podpisu Zápisu o odstranění vad (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami).

Nové znění bodu 8.1

Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání **60 měsíců** s výjimkou strojního zařízení technologické části Díla a předmětů postupné spotřeby (dále jen „**Komponenty s časově omezenou zárukou**“), na které zhotovitel poskytuje záruku v délce **24 měsíců**. V případě však, že výrobce/subdodavatel příslušného Komponentu s časově omezenou zárukou poskytuje záruku za jakost delší než 24 měsíců, poskytuje i zhotovitel objednateli takovouto delší záruku za jakost. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu, ale prodlužuje se (na konci) o dobu, po kterou zhotovitel odstraňoval drobné vady a nedodělky do podpisu Zápisu o odstranění vad (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami). Záruční doba na Dílo nebo jeho část se neprodlouží z důvodu nedodělku v podobě případného neprovedení pokládky travního koberce z důvodu nevhodnosti klimatických podmínek. Záruka na tento travní koberec a na práce spojené s jeho pokládkou započne běžet až od okamžiku dokončení jeho pokládky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
2. Části textu Smlouvy o dílo, které nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a beze změn.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu a za podmínek stanovených v tomto zákoně je povinen tento Dodatek č. 1, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy a dodatky na Portálu veřejné správy v Registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě

Za objednatele:

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

V Olomouci

Za zhotovitele:

.....
Vladimír Dvořák
člen představenstva