



dne 01.08.2018, znění DODATKU č. 5 ze dne 18.10.2018 a znění DODATKU č. 6 ze dne 07.03.2019, upravuje takto:

Z důvodu uvedených v předloženém změnovém listu č. 5 se smluvní strany dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

*„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od **26.10.2015**, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do **31.12.2021**.“*

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1553 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 26.10.2015, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 4.12.2015, znění DODATKU č. 2 ze dne 14.03.2016, znění DODATKU č. 3 ze dne 12.03.2018, znění DODATKU č. 4 ze dne 01.08.2018, znění DODATKU č. 5 ze dne 18.10.2018 a znění DODATKU č. 6 ze dne 07.03.2019, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list pořadové č. 5

V Praze dne ..... 2020

V Hradci Králové dne ..... 2020

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
  
jednatel společnosti  
TRANSCONSULT s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Přístaviště Brandýs nad Labem					
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 5</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	15.12.2020	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun celkového termínu plnění smlouvy					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Projektová dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností, Smlouva č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					15.12.2020
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost Transconsult s.r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Brandýs nad Labem" projektovou dokumentaci pro povolení stavby a zadávací dokumentaci dle uzavřené S/ŘVC/192/P/SoD/15 (evid.č.objednatel), 1553 (evid.č.zhotovitele). Pro předmětnou stavbu byla vydána pravomocná stavební povolení 29.11.2019 (MPL) resp. 21.2.2020 (OLD), na jejichž základě byla zpracována zadávací dokumentace (bod D smlouvy o dílo). Dne 9.9.2020 obdržel zhotovitel od objednatele výzvu k předložení zadávací dokumentace vybranému správci stavby ke kontrole. Protokol o provedené kontrole byl zhotoviteli předán dne 3.11.2020, na jehož základě byla dopracována zadávací dokumentace. S ohledem na výše uvedený průběh zakázky nemohou být činnosti uvedené ve smlouvě o dílo pod body E,F, které jsou vázány na realizaci stavby, provedeny do 31.12.2020, tj. do doby konečného termínu plnění smlouvy. Proto žádáme o posun celkového termínu plnění smlouvy, a to o rok, tj. do 31. 12. 2021. Bez prodloužení termínu nelze vzhledem k uvedeným skutečnostem ve smluvním vztahu pokračovat. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</p>						
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun konečného termínu plnění SoD.</p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> <i>Není relevantní</i></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>						
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						

<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	732 000,- Kč	
Cena SoD po změně	732 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0,00 %	0	
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Má vliv na dokončení díla do 31.12.2021.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu celkového termínu plnění SoD. Tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/192/P/SoD/2015	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodů: E, F	39 000,- Kč	2021
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	