

Dodatek č. 3

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/145/2020
"Školy bez bariér - Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p.o. - stavební práce"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

MSV Liberec, s.r.o.

se sídlem Kralická 79/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

IČO: 61328952

DIČ: CZ61328952

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jiří Kraus, jednatel

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 1805088833/0300

evidence: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273 ze dne 30.06.1994

dále jen „zhotovitel“

takto:



Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/145/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Školy bez bariér - Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p.o. - stavební práce", ke které byly dne 31.08.2020 uzavřeny dodatky č. 1 a dne 29.10.2020 dodatek č. 2. (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Z předmětu smlouvy se vzhledem k výše uvedenému vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 67.900,00 Kč bez DPH, tj. 82.159,00 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	4.805.469,68 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	-
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	67.900,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	4.737.569,68 Kč
DPH	994.889,63 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	5.732.459,31 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.



Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 3.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 334/VI/20/RK ze dne 15.12.2020.

V Liberci dne 28.12.2020

V Liberci dne 17.12.2020

.....
Martin Půta
hejtman

.....
Jiří Kraus
jednatel





ZMĚNOVÝ LIST

č. 03/2020

Název akce:	„Školy bez bariér - Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p.o. – stavební práce“		
Reg. č. proj.:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013061		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/145/2020		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508		
Zhotovitel:	MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO 613 28 952		
Změnový list vystavil:	Miroslav Sabo	Datum:	24.11.2020

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/145/2020 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 3, zpracovaného zhotovitelem ze dne 24.11.2020.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v neprovedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- **v souladu s §222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je
 1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 2. nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební prácePokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.



POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

Změna č. 1 – nerealizace D + M okopových plechů

Změna nastala z důvodu požadavku školy se souhlasem objednatele a NIPI. Montáž okopových plechů na část dveří s prosklením se ukázala jako problematická a dále bylo zohledněno, že všechny dveře jsou protipožární a převážil názor minimalizace zásahů do těchto dveří.

Méněpráce = - 67.900,00 Kč bez DPH, Vícepráce = 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Rekapitulace změn závazku:**Změna dle zákona 134/2016 Sb.**

§ 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	-	67.900,00	67.900,00
odst. 5	-	-	-
odst. 6	-	-	-
CELKEM	-	67.900,00	67.900,00

Přílohy: soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
67.900,00	0,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
- 67.900,00	- 14.259,00	- 82.159,00

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby: Jan Hrdina Datum:2020	Podpis projektanta stavby: Ing. Pavel Kříž Datum:2020	Podpis stavbyvedoucího stavby: Miroslav Sabo Datum:2020
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Vratislav Ondráček Datum:2020	Podpis zmocněnce zhotovitele: Jiří Kraus Datum:2020	



Změnový list č.3

Stavba: BBŠ - SŠŘaSaS Smetanova

Objednatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Místo: Smetanova 66, Jablonec nad Nisou

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
2a	BBŠ - SŠŘaSaS Smetanova	-67 900,00	0,00	-14 259,00	-82 159,00
ZRN	2a - BBŠ - SŠŘaSaS Smetanova	-67 900,00	0,00	-14 259,00	-82 159,00
Celkem		-67 900,00	0,00	-14 259,00	-82 159,00

Změna č.1

Stavba: BBŠ - SŠŘaSaS Smetanova
Objekt: 2a - BBŠ - SŠŘaS Smetanova

Objednatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.
Místo: Smetanova 66, Jablonec nad Nisou

Zpracoval: Sabo
Datum: 30. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				-67 900,00
767			Konstrukce zámečnické				-67 900,00
173	R	767896120	Montáž lišt a okopových plechů okopových plechů výšky do 500 mm Ke dveřím do všech místností školy dle skutečného stavu v době realizace: 70*2	m	-140,000	100,00	-14 000,00
174		54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm Ke dveřím do všech místností školy dle skutečného stavu v době realizace: 70*2	kus	-140,000	385,00	-53 900,00
			Celkem				-67 900,00