

Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo č. 199/2019

„Realizace vrtaných studní – Bohnice, Hloubětín, Kunratice, Slivenec, Chuchle”
(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 15.11.2019 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
IČ: 15053695 DIČ: CZ15053695
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové pod sp.
zn. C 1036
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla. Důvodem změny termínu dokončení díla jsou omezení dotčených orgánů stavebního řízení, která vyplývají z mimořádných opatření souvisejících s nouzovým stavem ČR v důsledku pandemie SARS Cov-2.

II.

1. Dohodou smluvních stran se termín dokončení částí díla prodlužuje do:

vrtaná studna Hájovna Bohnice 31.1.2021

vrtaná studna Hájovna Kunratice 30.4.2021

vrtaná studna Zookoutek Chuchle 31.1.2021

2. Smluvní strany sjednaly, že jakákoliv další případná změna termínu dokončení části díla dle odst. 1 tohoto článku výše bude možná pouze číslovaným dodatkem smlouvy, a to jen v případě doložení komplikací přímo souvisejících s opatřeními státu v rámci nouzového stavu ČR v důsledku epidemie SARS Cov-2.

III.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 1 458 015,52 Kč, vč. DPH** (slovy: jeden milion čtyři sta padesát osm tisíc patnáct korun českých padesát dva haléřů).

Cena ze smlouvy o dílo č. 199/2019 vč. DPH	1 715 810,25 Kč
DPH ze smlouvy č. 199/2019	297 785,25 Kč
Cena ze smlouvy č. 199/2019 bez DPH	1 418 025,00 Kč
Cena víceprací a méněprací vč. DPH dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 tohoto dodatku	-257 794,74 Kč
DPH víceprací a méněprací dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 tohoto dodatku	-44 741,24 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 tohoto dodatku	-213 053,50 Kč

Cena celkem vč. DPH	1 458 015,52 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	jeden milion čtyři sta padesát osm tisíc patnáct korun českých padesát dva haléřů
DPH celkem	253 044,02 Kč
Cena celkem bez DPH	1 204 971,50 Kč

Dochází tedy ke snížení původní ceny o **257 794,74 Kč vč. DPH**, a to z důvodu technické nemožnosti zhotovení díla tak, jak bylo původně navrženo. A dále pak z rozhodnutí Objednatele nerealizovat část díla (vrtaná studna v Praze-Hloubětíně, prac.č. 1365/11 v k.ú. Praha-Hloubětín) z důvodu nevyjasněných restitučních nároků k dotčenému pozemku.

VI.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:

xxx
jednatel společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.