

DOHODA O NAROVNÁNÍ

v souvislosti se Souhrnem smluvních dohod (Smlouvou o dílo) ze dne 15.09.2014, na zhotovení díla,
tj. **stavby I/44 Červenohorské sedlo – jih**,
č. stavby v ISPROFIN 327 112 7003,
č. sml. objednatele 14PT-000158, zhotovitele D4/57/2014

Smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR – státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupený: [redacted]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen **Objednatel**) na straně jedné

a

Zhotovitel:

“Společnost MTS + KARETA, Červenohorské sedlo – jih“

Doručovací adresa: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Účastníci společnosti:

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

zastoupená: [redacted]

[redacted] představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 17819

IČ: 24204005

DIČ: CZ24204005

(dále také jen správce společnosti nebo Metrostav Infrastructure, a.s.)

a

KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, Bruntál, PSČ 792 01

zastoupená: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

(dále jen společník nebo KARETA s.r.o.)

(dále jen **Dodavatel** anebo **Zhotovitel**) na straně druhé,

v souvislosti s realizací stavby „**I/44 Červenohorské sedlo – jih**“ (dále též jen „Stavba“ nebo „Dílo“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o narovnání v souvislosti se Souhrnem smluvních dohod/Smlouvou o dílo (dále jen „**Dohoda**“)

I. Sporné nároky

A) Nárok Objednatele na smluvní pokutu

1. Zhotovitel podle názoru Objednatele v rozporu se Smlouvou o dílo neudržel Bankovní záruku za provedení díla v období od 17. 7. 2017 do 12. 9. 2017 včetně, tedy 58 dní.
2. Objednatel požaduje po Zhotoviteli za dobu od 17. 7. 2017 do 12. 7. 2017 včetně, tedy za období 58 dní, kdy nebyla podle názoru Objednatele v rozporu se Smlouvou o dílo udržována Bankovní záruka za provedení díla, smluvní pokutu ve smyslu čl. 4.2 Obchodních podmínek stavby ve výši 10.000,- Kč za každý den, tedy celkově 580.000,- Kč.
3. Zhotovitel nárok na úhradu smluvní pokuty podle článku I, písm. A) odst. 2 odmítá a nepovažuje jej za důvodný.

B) Referenční list pro Zhotovitele

4. Zhotovitel požádal Objednatele dopisem zn. 05/2018, ze dne 20. 11. 2018, aby Zhotoviteli potvrdil a vydal referenční list (osvědčení) potvrzující řádné provedení Stavby Zhotovitelem, který byl přílohou dopisu (dále jen „Referenční list“).
5. Objednatel Referenční list Zhotoviteli do dnešního dne nevydal.
6. Objednatel je podle názoru Zhotovitele v prodlení s vydáním Referenčního listu.

II. Narovnání

1. Smluvní strany se ve snaze předejít sporům dohodly na narovnání sporných nároků uvedených v čl. I. písm. A) a B) Dohody následovně:
 - i) Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli částku ve výši 580.000,- Kč, a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného Objednatelem po podpisu Dohody s dobou splatnosti 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu, ve kterém bude v souladu se smyslem této Dohody fakturována pouze položka „Platba podle dohody o narovnání v souvislosti se Smlouvou o dílo; č. objednatele 14PT-000158, č. zhotovitele D4/57/2014“. V daňovém dokladu nemůže být uveden pojem „smluvní pokuta“ nebo pojem jemu významově odpovídající. Daňový doklad je Objednatel oprávněn vystavit až po řádném vydání a předání potvrzeného Referenčního listu Objednatelem Zhotoviteli dle čl. II odst. 1 písm. ii) této Dohody.
 - ii) Objednatel se zavazuje vydat a předat Zhotoviteli Objednatelem potvrzený Referenční list do 15 dní ode dne splnění závazku Zhotovitele dle článku II odst. 1 i) Dohody.
2. Narovnáním podle této Dohody, tzn. uhrazením částky podle čl. II odst. 1 písm. i) Dohody Zhotovitelem Objednateli a vydáním a předáním potvrzeného Referenčního listu Objednatelem Zhotoviteli podle čl. II odst. 1 písm. ii) Dohody, budou vypořádány sporné nároky Smluvních stran uvedené v čl. I. Dohody.

III. Další ujednání

1. Zhotovitel potvrzuje, že vůči Objednateli nemá jakékoliv nevypořádané finanční nároky v souvislosti s realizací Díla zejména podle čl. 20.1 Obchodních podmínek Stavby a jakékoliv takové finanční nároky, jež případně Zhotoviteli doposud vznikly, nebude vůči Objednateli uplatňovat, respektive všech takových nároků se vůči Objednateli vzdává.

2. Objednatel potvrzuje, že vůči Zhotoviteli nemá jakékoliv nevypořádané finanční nároky v souvislosti s realizací Díla zejména podle čl. 2.5 Obchodních podmínek Stavby a jakékoliv takové finanční nároky, jež případně Objednateli doposavad vznikly, nebude vůči Zhotoviteli uplatňovat. Ustanovení předchozí věty se netýká nároku Objednatele na uhrazení částky uvedené v čl. I. odst. 2 Dohody ani případných dalších budoucích nároků Objednatele z vadného plnění Díla.
3. Objednatel dále výslovně potvrzuje, že mu z důvodu, že Zhotovitel podle názoru Objednatele v rozporu se Smlouvou o dílo neudržoval Bankovní záruku za provedení díla po 16. 7. 2017, nevznikly žádné další nároky vedle sporného nároku na úhradu smluvní pokuty specifikovaného v čl. I. odst. 2 této Dohody, který je vypořádán narovnáním uvedeným v čl. II. této Dohody.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 výtisky obdrží Objednatel a 4 Zhotovitel.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této Dohody v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu této Dohody.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Metrostav Infrastructure, a.s.

Digitálně podepsal

Digitálně
podepsal

Datum: 2020.12.17
21:21:22 +01'00'

Datum:
2020.12.11
15:22:12 +01'00'

.....

.....

Digitálně
podepsal

Datum: 2020.12.11
15:31:23 +01'00'

.....

KARETA s.r.o.

Digitálně
podepsal

Datum:
2020.12.14
20:12:04 +01'00'

.....