

Dodatek č. 2
Smlouvy o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu města Žamberk

číslo smlouvy příjemce **O995170002/2017**

Město Žamberk

se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
zastoupení: Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města
IČO: 00279846
DIČ:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Žamberk
č. účtu: 1321320309/0800
(dále jen „poskytovatel“)

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupení: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
kontaktní pracovník: XXXXXXXXXX, vedoucí Odboru financování
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
č. účtu: 17083463/0300
(dále jen „příjemce“)

uzavírají dodatek uvedené smlouvy

I.
Důvod uzavření dodatku

Prvním důvodem pro uzavření druhého dodatku smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberk na akci „*Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana*“ je změna termínu dokončení díla u stavebních objektů T2 Tabulový uzávěr, část N2 nábrežní zeď, objekt P3 provozní přístup a část VON vedlejší a ostatní náklady.

U těchto objektů je termín dokončení stanoven dodatkem č. 3 smlouvy o dílo: **nejpozději do 120 dnů od písemného pokynu objednatele k zahájení prací.**

V aktuálním rozhodnutí o poskytnutí dotace je pak nejzazší termín dokončení realizace akce stanoven poskytovatelem (Ministerstvem zemědělství ČR) na **30. 6. 2021.**

Druhým důvodem je navýšení celkové ceny díla na **116 155 959,50 Kč** dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo se zhotovitelem.

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla

Důvodem změny termínu dokončení je skutečnost, že objekt SO T2 Tabulový uzávěr, část N2 nábrežní zdi a v návaznosti na zajištění přístupu objekt P3 provozní přístup a část VON ve-
dlejší a ostatní náklady (dokladová část, odstranění přístupové komunikace - provizorní brod a
rozšíření bermy) nešel v termínu do 30. 06. 2020 dokončit. Důvodem nemožnosti dokončení
těchto objektů byla komplikovaná a časově náročná jednání s vlastníkem dotčených pozemků.
Po zahájení realizace objektu SO T2 Tabulový uzávěr v 09/2019 byl zjištěn havarijní stav
stávajících opěrných zdí, proto byly práce na tomto objektu zhotovitelem přerušeny a projek-
tant byl vyzván k návrhu nového technického řešení. Výsledný návrh technického řešení po
předchozích projednáních byl vlastníkově oficiálně představen dne 06. 01. 2020, dne 25. 02.
2020 udělil vlastník souhlas s parametry a tvarem tabulového uzávěru, nikoliv však s projek-
tovou dokumentací. Následně probíhala další jednání k získání souhlasu pro účely územního a
stavebního řízení. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR nebylo možno osobně
danou problematiku projednat, projednávání probíhalo pouze formou mailových zpráv či tele-
fonických hovorů. Účinný souhlas s projektovou dokumentací pro územní, vodoprávní a sta-
vební řízení byl vlastníkem udělen 29. 04. 2020. Vlastní realizace těchto objektů je podmíně-
na vydáním příslušných pravomocných povolení (územní rozhodnutí a následně stavební po-
volení) místně příslušnými orgány státní správy (stavební úřad, vodoprávní úřad).

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly neočekávané
skutečnosti (viz. výše), které měly za následek změnu technického řešení. Dodatečné práce a
dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listě č. 3 (ZL3), které
jsou přílohou dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem díla.

Výsledná hodnota změnového listu č. 3 je pak **2 533 640,60 Kč**.

Vícenálklady ze ZL3 byly rozděleny v návaznosti na stávající vlastnické poměry obou subjek-
tů. Náklady ve výši 386 790,17 Kč bez DPH, které nevyvolalo svým požadavkem město
Žamberk, budou hrazeny z prostředků příjemce. Náklady ve výši 324 155,97 Kč bez DPH,
které byly vyvolané požadavky poskytovatele, nebo přímo souvisí s jeho majetkem, budou
hrazeny z prostředků poskytovatele. Zbývající náklady ve výši 1 822 694,47 Kč bez DPH,
které byly v průběhu výstavby vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi (jedná se o změnu
stavby na pozemcích ve vlastnictví společnosti "PRIMA společnost s ručením omezeným
Italské těstoviny") budou po vzájemné dohodě hrazeny oběma subjekty rovným dílem.

Finanční podíl nákladů města Žamberk na ZL3 byl tak stanoven na **1 235 503,20**, Podíl Povo-
dí Labe, státní podnik na **1 298 137,40**.

II.

Změny článků smlouvy

Článek I., odstavec (3) smlouvy se nahrazuje níže uvedeným zněním:

- (3) Poskytovatel poskytuje příjemci investiční dotaci minimálně ve výši **18 202 286,80 Kč (slovy osmnáctmilionůdvěstědvatisícdvěstěosmdesátšestkorunyošmdesáttha-
lěřů)**, kdy: částku 3 500 000,00 Kč se zavazuje poskytnout nejpozději do 31. 10. 2017,
částku 3 500 000,00 Kč se zavazuje poskytnout nejpozději do 31. 03. 2018,
částku 9 095 000,00 Kč se zavazuje poskytnout do 31. 07. 2019,
částku 871 783,60 Kč se zavazuje poskytnout nejpozději 31. 03. 2020 a
částku 1 235 503,20 Kč se zavazuje poskytnout nejpozději 31. 03. 2021.

Článek II., odstavec (1) smlouvy se nahrazuje níže uvedeným zněním:

- (1) Náklady stavby dle čl. I uznatelné pro financování z dotace vznikají od 1. 1. 2017 a trvají do 30. 6. 2021 bez ohledu na to, zda již byly příjemcem dotace uhrazeny.

III.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- (2) Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě jsou určena poskytovateli a jedno příjemci.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Strany se dohodly, že zveřejnění dodatku v registru smluv provede příjemce.
- (5) Příjemce bere na vědomí, že relevantní údaje, uvedené v tomto dodatku, budou zpřístupněny v souladu se zákonem.

V Hradci Králové dne

V Žamberku dne

.....
Za příjemce
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
Za poskytovatele
Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta města

DOLOŽKA: (dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů)
Tímto se osvědčuje, že uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace na akci realizovanou v rámci Programu 129 260 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Žamberk č. dne a tím jsou splněny podmínky platnosti této Smlouvy.